

PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 043

PERÍODO LEGISLATIVO 2012

EXTRACTO P.E.P. NOTA Nº 071/12 ADJUNTANDO INFORMES REQUERIDOS MEDIANTE RESOLUCIONES DE CÁMARA Nº 055/12 (SOLICITANDO AL P.E.P. INFORME EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 Y OTROS ÍTEMS) Y Nº 056/12 (SOLICITANDO AL P.E.P. INFORME SOBRE LAS OBRAS PÚBLICAS PROVINCIALES PRESUPUESTADAS, EJECUTADAS Y ADJUDICADAS ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011; Y OTROS ÍTEMS).


Entró en la Sesión de: 17 MAYO 2012

Girado a la Comisión Nº: CIB

Orden del día Nº: _____



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



495
27-04-12
13:00
A

NOTA N° 071
GOB

USHUAIA, 27 ABR. 2012

SEÑOR VICEPRESIDENTE 1°:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego con el objeto de remitirle en contestación a lo solicitado mediante Resoluciones de Cámara Legislativa de la Provincia N° 055/12 y 056/12, dadas en la Sesión Ordinaria del día 15 de marzo de 2012; Nota N° 1054/12 Letra: M.O. y S.P.- emitida por el Sr. Subsecretario de Gestión Administrativa adjuntando Nota N° 178/12 Letra UEP-M.I. y S.P, suscripta por el Coordinador Ejecutivo Provincial de la Unidad Ejecutora Provincial M.I.O. y S.P, Nota N° 829/12 Letra D.G.A.J.M.I.O y S.P suscripta por el Sr. Subsecretario de Obras Z/N y Nota N° 952 /12 Letra: M.I.Oy.S.O. (Dir. Certif.) suscripta por el Sr. Director de Certificaciones con la documental allí indicada.

Asimismo, y en conformidad con lo dispuesto en la Ley Pcial. N° 650, acompaña soporte informático conteniendo la información suministrada.

Sin otro particular, saludo al Sr. Vicepresidente 1°, con atenta y distinguida consideración.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
MARIA FABIANA RÍOS
GOBERNADORA

AL SEÑOR VICEPRESIDENTE 1°
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
LEG. JUAN FELIPE RODRIGUEZ

S _____ D

Para a Secretaria Legislativa.
04.02.05.12

Juan Felipe RODRIGUEZ
Vice-Presidente 1°
a cargo de la Presidencia
Poder Legislativo

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA



Cde. Resoluciones Legislativas N° 055/12 y 056/12.-

USHUAIA 24 ABR 2012

SEÑORA GOBERNADORA


S _____ / _____ D.-

Remito documentación que fuera recibida en esta Secretaría Legal y Técnica en fecha 23/04/12, dando respuesta a lo solicitado mediante las Resoluciones de la Cámara Legislativa de la Provincia N° 055/12 y 056/12, dadas en Sesión Ordinaria del día 15 de marzo de 2012, consistente en: Nota 1054/12 Letra: M.O.y S.P. emitida por el Sr. Subsecretario de Gestión Administrativa , adjuntando Nota 178/12 Letra UEP-M.I. y S.P, suscripta por el Coordinador Ejecutivo Provincial de la Unidad Ejecutora Provincial M.I.O. y S.P, Nota: 829/12 Letra D.G.A.J.M.I.O y S.P suscripta por el Sr. Subsecretario de Obras Z/N y Nota: 952/12 Letra: M.I.Oy.S.O. (Dir. Certif.) suscripta por el Sr. Director de Certificaciones con la documental allí indicada.

Asimismo, y en conformidad con lo dispuesto en la Ley Pcial. N° 650, acompaña soporte informático conteniendo la información suministrada.

En consecuencia, correspondería remitir dicha información a la Legislatura de la Provincia.

INFORME S.L y T N° 843 /12


Dr. Fernando Andrés Vera
Subsecretario Legal y Técnico



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
 Islas del Atlántico Sur
 República Argentina.

"2012 en Memoria a los Héroes de Malvinas"



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

NOTA N° 1054 /2012.-
 LETRA: M.O. Y S.P.

USHUAIA, 23 ABR 2012

Dirección General de Coordinación
 y Superintendencia
 Secretaría Legal y Técnica

Me dirijo a Ud, en respuesta a vuestra Nota N° 162/12 Letra S.L. Y T. relacionado al requerimiento formulado por la Cámara Legislativa mediante Resoluciones N° 055/12 y 056/12, dada en sesión ordinaria el día 15 de Marzo de 2012.

A tal fin remito adjunto información suministradas por las áreas pertinentes de este Ministerio en forma parcial, indicando que se ha requerido a las restantes cumplimente con lo solicitado, a la brevedad, para su posterior remisión.


Daniel C. GUANQUÍN
 Subd. de Gestión Administrativa
 M. I. O. y S. P.

11:26

SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	
ENTRADA:	
23 ABR. 2012	
SALIDA:	



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos



Ref. Nota N° 162/12, Letra: S.L.yT.

NOTA N° 968 /2012
LETRA: M.I.O.yS.P.


USHUAIA, 09 ABR. 2012

SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA.
Dra. Leila Giadás.


Por la presente me dirijo a Ud. en relación a la nota de referencia, recepcionada en este Ministerio en fecha 27 de Marzo del corriente, a los fines de solicitar su intervención para que se conceda una ampliación de plazo de veinte (20) días hábiles para dar cumplimiento a lo requerido mediante Resoluciones N° 55/12 y N° 56/12 de la Legislatura Provincial dadas en Sesión Ordinaria del día 15 de Marzo de 2012.

La presente solicitud de ampliación de plazos se enmarca en lo previsto por el artículo 3° de la Ley Provincial N° 790 y su fundamento radica en la complejidad y extensión de la información a recabar tanto en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, como así también la necesidad de intervención de distintas áreas administrativas, todo lo cual implica necesariamente contar con un plazo extendido para dar cabal cumplimiento a los aludidos requerimientos.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarla atentamente.


Daniel O. GUAIQUEIN
Subs. de Gestión Administrativa
M.I.O.yS.P.


JAIME María Salceda
Jefa Dpto. Despacho
M.I.O. y S.P.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

2012 en Memoria a los Héroes de Malvinas



**MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL**


Nota N° 178/12
Letra UEP – M.I.O. y S.P.

Ushuaia, 18 de Abril de 2.012.

Señora
Directora General

Me dirijo a Usted atento al requerimiento efectuado por la Legislatura Provincial mediante las Resoluciones N° 55/12 y N° 56/12 y cuya consulta fuera extendida a esta Unidad Ejecutora.

En tal sentido cumpla en informar que a la fecha no se encuentra obra en ejecución ni en etapa de proyecto dentro del alcance del requerimiento precedentemente indicado.



Lic. Néstor O. SIERRA
Coordinador Ejecutivo Provincial
Unidad Ejecutora Provincial
M.I.O. y S.P.

Señora
Directora General de Administración Financiera
Da. Rita SANTILLÁN

S / D

ES COPIA

de internet



Ghislaine Natafía
Asistente de Control
M.I.O. y S.P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SUBSECRETARIA DE OBRAS ZONA NORTE



"2012. En memoria a los Héroes de Malvinas"

Río Grande, 10 de ABRIL de 2012.-
Nota Nº 829 /12.-

Ref. Nota Nº22/12 Letra D.G.A.J M.I.O. y S.P.

DIRECCION GENERAL DE COORDINACION Y SUPERINENDENCIA
DE LA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

S / D

En respuesta a la Nota Nº 22/12 y lo solicitado mediante Resolución Nº 055/12 se remite a continuación la información detallada a fin de dar el curso correspondiente.

1. Obras referentes al área de educación:

OBRA	MONTO DE OBRA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PLAZO DE FINALIZACIÓN ORIGINAL	PORCENTAJE AVANCE DE OBRA
Fondo reparación edificio escolares (RG-Tolh-San Sebastián)	\$ 8.000.000	Fondo Federal Solidario		
Construcción depósito HASPEN	\$ 138.000	Fondo Federal Solidario		
Cambio sistema calefacción Centro Infantil	\$ 1.090.000	Fondo Federal Solidario		
Ampliación Colegio HASPEN	\$ 8.143.500	Fondo Federal Solidario/Convenio Nación	300 días	
Ampliación Jardín Nº 5 y 11	\$ 4.285.000	Fondo Federal Solidario	240 días	
Ampliación Jardín Nº 17	\$ 2.341.856	Fondo Federal Solidario	210 días	
Pintura edificios educacionales Grupo 8	\$ 117.910,40	Fondo Federal Solidario		Ejecutado
Reemplazo de carpinterías Esc. Nº 14	\$ 374.071,62	Fondo Federal Solidario		
Reemplazo de carpinterías Esc. Nº 2 y 27	\$ 329.200,20	Fondo Federal Solidario		
Reemplazo de carpinterías Esc. Maria Moreau de Justo	\$ 548.655,23	Fondo Federal Solidario		
Refacciones S.U.M Crucero ARA General Belgrano	\$ 30.024,74	Provinciales		Ejecutado
Escuela Secundaria Bº CHACRA XIII	\$ 8.695.188,88	Convenio Nación	210 días	44,55%
Jardín de infantes Bº CHACRA XIII	\$ 2.793.738,92	Convenio Nación		40,11%

2. Obras referentes al área de salud:



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SUBSECRETARIA DE OBRAS ZONA NORTE



"2012. En memoria a los Héroes de Malvinas"

OBRA	MONTO DE OBRA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PLAZO DE FINALIZACIÓN ORIGINAL	PORCENTAJE AVANCE DE OBRA
Centro de salud Nº 2 y 3	\$ 2.500.000	Fondo Federal Solidario	300 días	
Ampliación Centro de Salud Tolhuin	\$ 1.850.000	Fondo Federal Solidario		
Ampliación y remodelación CAPS Nº 3	\$ 1.145.000	Fondo Federal Solidario		
1º Redeterminación Centro de salud Bº "Solar de la Laguna"	\$ 360.363,75	Fondo Federal Solidario		Ejecutado
Centro de Salud Chacra IV	\$ 1.650.000	Fondo Federal Solidario/Convenio Nación	300 días	
Ampliación Área Salud Mental y Pacientes Crónicos	\$ 1.414.870,60	Convenio Nación	300 días	52,30%
Obra Nuevo Hospital Regional Río Grande	\$ 9.500.000	Convenio Nación	540 días	56,70%
Ampliación Centro de Salud Tolhuin	\$ 714.076,66	Convenio Nación		
2º Redeterminación de precio Centro de salud Bº "Solar de la Laguna"	\$ 176.418,54	Fondo Federal Solidario		Ejecutado
1º Redeterminación de precio Obra Nuevo Hospital Regional Río Grande	\$ 2.899.886,75	Convenio Nación	540	56,70%
1º y 2º Redeterminación de precio Área Salud Mental y Pacientes Crónicos	\$ 1.195.437,03	Convenio Nación		40%
2º Redeterminación de precio Obra Nuevo Hospital Regional Río Grande	\$ 5.058.477,92	Convenio Nación		56,70%

3. Obras referentes al área de seguridad:

OBRA	MONTO DE OBRA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PLAZO DE FINALIZACIÓN ORIGINAL	PORCENTAJE AVANCE DE OBRA
Ampliación Unidad Carcelaria Nº 1 (Casa de Pre-egreso)	\$ 2.350.000	Provinciales	365 días	
Ampliación Alcaldía	\$ 246.143,17	Provinciales		50,95%
Edificio Comisaría Margen Sur	\$ 3.317.400	Provinciales	240 días	
Edificio Comisaría Tolhuin	\$ 3.875.000	Provinciales	240 días	
Redeterminación de	\$ 2.000.000	Provinciales		

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

ARQ. CRISTIAN J. DIAZ
Subsecretaría de Obras Z/N
M. I. O. y S. P.



precios obras en ejecución de seguridad (Río Grande – Tolhuin)				
--	--	--	--	--

4. Obras varias:

OBRA	MONTO DE OBRA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PLAZO DE FINALIZACIÓN ORIGINAL	PORCENTAJE AVANCE DE OBRA
Gimnasios Provinciales Río Grande	\$ 8.000.000	Fondo Federal Solidario		
Ampliación Red de distribución de gas calle Chepachen - Tolhuin	\$ 47.910,16	Fondo Federal Solidario		
Urbanización 47NAR y 47VR – Redes de agua y cloaca	\$ 5.000.000	Fondo Federal Solidario		
Concursos de proyectos Ley Nº 769 - TDF	\$ 500.000	Provinciales		
Redeterminaciones obras UEP – M.O. y S.P (Ush.-R.G)	\$ 1.700.000	Fondo Federal Solidario		
Cuartel de Bomberos Voluntarios – Bº CHACRA II	\$ 169.953,27	Provinciales		Ejecutado
Redeterminación Nuevo edificio de Energía e Hidrocarburos	\$ 268.387,53	Provinciales		
Edificio Unidad Ejecutora Provincial Margen Sur	\$ 2.490.000	Provinciales		
Reclamo refacciones calle Aeroposta	\$ 68.084,61	Provinciales		Ejecutado
Reformas Fiscalización Sanitaria	\$ 380.000	Fondo Federal Solidario		
Ampliación Estudio Mayor Canal 13	\$ 3.000.000	Provinciales	365 días	
Mantenimiento y pintura exterior edificio Obras Públicas	\$ 385.000	Provinciales		
Refacción de oficinas UEP	\$ 53.000	Provinciales		Ejecutado
Nuevo edificio Secretaría de Energía e Hidrocarburos	\$ 4.014.445,45	Provinciales		
PROMEBA III – Margen Sur – 1º Etapa	\$ 18.000.000	Fondo Federal Solidario		

Atentamente.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

Ministerio de Infraestructura, Obras
y Servicios Públicos



Cde. Nota N° 767/12.

Inf. N°: 952 /12.-

Letra: M.I.O.y S.P. (Dir.Certif.)

Ushuaia, 13/04/2012

SUBSECRETARIA DE OBRAS Z/N
M.I.O. y S.P.
Arq. DIAZ Cristian J.

En respuesta a lo solicitado cumpla en informar las obras finalizadas en el año 2011, con registro de ésta Dirección, con Certificado Final de Obra de acuerdo a planillas adjuntas.

Atentamente.

M.M.O. BUSTOS JULIO M.
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES
M.I.O. y S.P.

SEC. COORD. y CONTROL DE GESTION M.I.O. y S.P.
ARQ. PECARINI JORGE

SE ELEVA RESPUESTA A NOTA N° 162/12, LETRA M.I.O. y S.P.
EMITIDA POR EL DIRECTOR DE CERTIFICACIONES, M.M.O. JULIO BUSTOS, PARA
DAR CURSO CORRESPONDIENTE.

ARQ. CRISTIAN J. DIAZ
Subsecretaria de Obras Z/N
M. I. O. y S. P.

16/04/12

EXPT.	Nº.	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATO	Nº	Importe CERTIF.	FALTANTE EJECUTAR	% Ejecutado	MONTO ACUMUL.	Estado de Obra
667794	254	NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE	SITRA S.A	7.155.017,04	AF		3.813.399,60	46,70%	3.341.617,44	EN EJECUCION NACION
13965/04				200.000,00	1	270.975,55				
15851/04				NUEVO MONTO DE CONTRATO	2	271.508,87				
17576/04				REDETERMINADO	3	249.621,16				
660/05					4	182.762,75				
3527/05					5	195.467,15				
8608/05					6	209.060,23				
10142/05					7	115.800,70				
12898/05					8	111.512,39				
13499MO/05					9	127.492,79				
14999MO/05					10	142.777,75				
16823MO/05					11	159.907,76				
18146MO/05					12	118.443,68				
19517MO/05					13	137.011,33				
22948MO/05					14	33.010,78				
3498MO/06					15	30.708,48				
4428MO/06					16	48.556,30				
6204MO/06					17	97.927,84				
8118MO/06					18	69.149,05				
9979MO/06					19	19.543,68				
11543MO/06					20	11.495,13				
16032MO07					21	16.366,05				
17786MO/07					22	109.409,04				
19552MO/07					23	137.986,04				
21462MO/07					24	77.018,96				
771mo/08					25	65.188,00				
13360MO/10					26	41.192,17				
13839MO/10					27	77.467,44				
17165MO/10					28	100.557,79				
18943MO/10					29	64.160,11				
19778MO/10					30	30.210,80				
22393MO/10					31	17.596,50				
3416MO/11					32	1.731,17				
16114MO/05	254	REDETERMINACIONES DE PRECIOS		226.926,96	1	89.817,66	0,00	100,00	226.926,96	PAGADO
4301XX/06					2	42.780,57				
3160MO/07					3	55.141,03				
3160MO/07					4	39.187,70				
3923MO/09	254	NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE	SITRA S.A	6.469.342,81	5	756.216,25	5.530.977,84	14,50%	936.364,97	PAGADO
6047-MO/09		RECALCULO de REDET.			6	180.148,72				
15493mo/09										
3696MO/09	254	NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE-ADICIONAL	SITRA S.A	554.537,24		554.537,24	0,00	100,00%	554.537,24	PAGADO
11296MO/11	254	NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE								



 M.M.O. BUSTOS JULIO M.
 DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES
 M.I.O. y S.R.



M.M.O. BUSTOS JULIO M.
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES
M.I.O. S.P.

Item	Project Description	Company	Value	Percentage	Other Value	Notes					
26	REDETERMINACIONES DE PRECIOS	SITRA S.A.	51.796,72	9,09%	4.598.723,83	459.754,09					
27			130.583,77								
28			108.359,07								
29			103.857,15								
30			35.283,35								
31			26.864,80								
32			2.999,23								
NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE											
RECALCULO DE REDET. DE PRECIOS DEFINITIVA											
16761mo/11			SITRA S.A.				CERTIFICADOS 26 AL 30	300.824,97	100,00%	0,00	300.824,97
16757mo/11								CERTIFICADOS 31 AL 32	30.261,35	100,00%	0,00
254			ADICIONALES NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE				SITRA S.A.	105.947,87	98,60%	1.488,30	104.459,57
3498MO/06			NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD N°1 USHUAIA				ARTECO S.A.	41.871,72	63,42%	106.793,22	537.497,16
4428MO/06								27.522,63			
6204MO/06								3.601,17			
8118MO/06								3.644,98			
17786MO/07								10698,38			
19552MO/07								366,56			
								0,00			
			0,00								
			2384,48								
			14.369,65								
10820/04								644.290,38			
								128.868,08			
028/05			ADICIONAL				ARTECO S.A.	69.523,18	49,56%	26.461,78	26.002,22
3460/05								10.876,60			
6924/05								61.983,38			
9019/05								89.247,24			
10916/05								107.251,32			
12708/05								32.230,19			
14258XX/05	64.262,06										
16017XX/05	27.509,77										
6803MO/06	27.958,30										
316XX/07	9.808,68										
2073XX/07	7.898,00										
3702XX/07	4.695,48										
5968XX/07	16.582,45										
9106XX/07	7.659,49										
10820/04			52.464,00								
316XX/07			715,00								
2073XX/07			9.402,24								
3702XX/07			4.695,48								
5968XX/07			3.530,00								
9106XX/07			7.659,49								
91	AMPLIACIÓN DEFENSA CIVIL LAGO ESCONDIDO - USH	PATAGONIA OBRAS	293.749,00	60,79%	115.170,00	178.579,00					
4829/04											
15765/04			1				13.765,00				
5734/05			2				24.880,00				
8812XX/05			58.749,80								
10158/05			67.292,00								

EN EJECUCION
PROVINCIA

Neutralizada
desde 30/04/07
PROVINCIA

Neutralizada
desde 30/04/07
PROVINCIA

Neutralizada
desde 02/09/06
PROVINCIA


SITRA S.A.
CERTIFICADOS 26 AL 30
CERTIFICADOS 31 AL 32

SITRA S.A.

ARTECO S.A.

ARTECO S.A.

PATAGONIA OBRAS



MALO, BUSTOS JULIO M.
DIRECCION DE CERTIFICACIONES
M.I.O. y S.P.

[Handwritten signature]


Item	Code	Description	Company	Value	Subtotal	Percentage	Final Value	Status
13367	MO/05			18.665,00				
14885	XX/05			31.467,00				
16164	MO/05			21.440,00				
9882	XX/07			-4.500,00				
9982	XX/07			5.570,00				
14094	/04	READECUACION EDIFICIAS ESCUELA LOS ANDES	SEGOVIA INGENIERIA S.A.	259.818,22	0,00	100,00%	241.032,76	FINALIZADA PROVINCIA
17574	/04			77.945,47				
9625	/05		Economia de obra	-18.785,46				
11104	/05		Nuevo monto de contrato	241.032,76				
13048	/05			79.735,02				
18631	XX/05			97.030,15				
7646	MO/09			46.878,09				
				10.544,96				
				6.844,54				
12159	/03	COLOCACION DE ADOQUINES EN AREAS DE AIUMA	CAT MAG S.A.	166.604,75	73.781,27	55,76%	92.903,48	PARALIZADA PROVINCIA
17447	/04			33.320,95				
6148	/05			75.742,51				
8089	/05			6.002,88				
11324	/05			1.696,55				
12888	/05			9.461,54				
14035	MO/05	ESCUELA DE HOTELERIA Y GASTRONOMIA	PETROCON S.A.	4.435.323,87	6.782,37	99,85%	4.428.541,50	EN EJECUCION SOJA
4432	MO/06			665.298,58				
6485	MO/06			107.511,83				
7947	MO/06			189.732,73				
11022	MO/06			245.421,71				
11583	MO/06			203.195,97				
13517	ME/06			113.568,88				
14375	XX/06			162.840,98				
16162	XX/06			76.087,40				
18857	MO/06			174.152,94				
20553	MO/06			200.569,85				
967	MO/07			170.468,37				
2350	MO/07			107.618,49				
4138	MO/07			159.066,73				
6357	MO/07			213.919,02				
11342	MO/07			302.263,89				
11668	MO/07			335.211,47				
12953	MO/07			215.042,37				
15003	MO/07			246.637,20				
17162	MO/07			109.449,50				
19039	MO/07			125.562,31				
19553	MO/07			186.181,90				
21441	mo/07			193.185,08				
700	MO/08			123.111,56				
6553	MO/08			29.928,00				
8164	MO/08			141.288,74				
10715	mo/08			64.643,25				
12961	mo/10			89.951,16				
13982	mo/10			38.264,77				
17438	mo/10			9.685,76				
				20.115,67				



M.M.O. BUSTOS JULIO M.
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES
M.O. y S.P.

PROYECTO	PROVINCIA	6.059,21 A.F.	34.744,76	1.238,00	0,00	100,00%	267.937,25
189 INTERV. 06/07 REF. VS ESCUELA N° 1 USHUAIA	CONSTRUCTORA TDF	6.059,21 A.F.	34.744,76	1.238,00	0,00	100,00%	267.937,25
2138XX/07			19.383,00				
4163xx/07			95.635,80				
6555xx/07			52.828,09				
19777mo/10			80.090,34				
11734MO/06	MATTEO ANGEL C.	335.000,00			44.719,42	86,65%	290.280,58
2483XX/07		50.250,00 A.F.	132.617,62				
4206XX/07			111.766,75				
6666XX/07			11.667,31				
8719XX/07			15.603,00				
18578mo/09			18.625,90				
17578MO/06	INVERSUR SRL	2.575.946,75	732.303,06		1.551,69	99,94%	2.674.396,06
13430XX/07			134.624,01				
15791xx/08			247.683,90				
17883xx/08			51.338,15				
631xx/09			59.861,93				
1754XX/09			48.600,61				
14723xx/09			195.268,19				
15776xx/09			290.036,91				
591xx/10			280.802,95				
1910xx/10			69.161,04				
3670XX/10			264.237,54				
5843mo/10			171.890,13				
7655x/10			20.578,14				
9743xx/10			8.008,50				
11942mo/10							
16484mo/09	INVERSUR SRL	512.865,84	132.268,12		103.065,79	79,92%	409.860,06
19185MO/10			246.117,82				
21447XX/10			31.474,11				
431XX/11							
11264MO/06	MATTEO ANGEL CARLOS	96.500,00			86.465,95	10,38%	10.034,05
6663XX/07		14.475,00 A.F.	10014,05				
17767XX/06	PATAGONIA OBRAS	395.306,23	45.426,60		322.179,88	18,50%	73.126,36
21336MO/06		59.295,93 A.F.	16.875,80				
6646XX/07			10.823,96				
11461XX/07							
11462XX/07							
16815MO/06	PATAGONIA OBRAS	376.016,10			367.896,10	2,21%	8.320,00
202 INTERV. 06/07 REF. Y CAMBIO DE SOLADO ESC. 39 USH.		56.402,42 A.F.	8.320,00				

9721MO/06	203	TRABAJOS DE CONSERV. EN EL MHN CAPILLA CANDEL.	SOSA ANTONIO	443.877,40 66.581,61 A.F.		190.255,94	57,13%	253.561,46	PARALIZADA PROVINCIA
11591MO/07					1	35.164,19			
13556MO/07					2	35.878,55			
14867MO/07					3	30.189,96			
16574MO/07					4	55.737,04			
17907MO/07					5	58.684,01			
19822mo/07					6	37.927,71			
21788mo/07					7	19.366,06			
17353MO/06	206	GIMNASIO ESCUELA 31 -USHUAIA	SEGOVIA INGENIERIA	4.180.825,00 836.165,00 A.F.		3.463.204,12	17,40%	727.920,88	E/T RESCISION NACION
2747MO/07					1	120.607,99			
3270xx/08					2	186.434,38			
4696XX/08					3	360.630,29			
6558XX/08					4	59.948,22			
16987MO/06	210	AMPLIACION ALCAIDIA - RIO GRANDE	EDERLE CEFERINO	501.922,80 75.288,42 A.F.		246.143,17	50,96%	255.779,63	Neutralizada desde 17/01/08 PROVINCIA
13419MO/07					1	20.005,94			
14883MO/07					2	30.905,08			
16349MO/07					3	41.173,20			
17906MO/07					4	74.872,08			
416MO/08					5	88.823,33			
17882mo/06	219	AMPLIACION ESCUELA N° 6 LAGO ESCONDIDO	CONSTRUCTORA TDF	828.282,75 124.243,91 A.F.		807.639,80	2,49%	20.632,95	E/T RESCISION NACION
8098XX/08					1	20.592,96			
18760MO/07	03/08	REFAC.VARIAS ESC. N° 16 DR. ARTURO BASS - USHUAIA	MATTEO ANGEL C.	145.700,00		104.709,63	28,13%	40.990,37	Tramite de rescisión y devolución de Garantias
1355xx/08					1	22.705,09			
3273xx/08					2	11.190,28			
6678xx/08					3	7.095,00			
2726MO/07	15/08	AMPL. AREA SALUD MENTAL/PAC. CRONICOS H.R.R.G.	SITRA S.A	2.966.403,33 444.960,50 A.F.		1.414.870,61	52,30%	1.551.532,72	PARALIZADA NACION
2374MO/08					1	224.972,07			
6596MO/08					2	174.893,73			
8278MO/08					3	19.608,58			
9334MO/08					4	298.926,09			
2726MO/09					5	106.826,20			
3336MO/09					6	184.700,70			
4531MO/09					7	251.844,48			
6351MO/09					8	100.841,61			
6824MO/09					9	6.809,13			
8316MO/09					10	36.867,20			
9815MO/09					11	23.247,84			
11298MO/09					12	108.939,54			
12979MO/09					13	12.055,55			



M.A.O. BUSTOS JULIO M.
DIRECCION DE CERTIFICACIONES
M.D. y S.P.

[Handwritten signature]

terminadas 2011

OBRAS FINALIZADAS EN EL AÑO 2011 CON CERTIFICADO FINAL DE OBRA

CARP.	EXPEDIENTE	OBRA	EMPRESA	RECEPCIONES DE OBRA			MONTO DE OBRA
				PROVISORIA	DEFINITIVA		
04./09	14901-MO/06	INT. 06/07 REF. RAMPA DE EVACUACIÓN C. JOSE MARTI	MONTAÑO H. GUIDO	17/01/11	18/07/11	\$94.608,91	
05./09	6280-MO/09	REGULARIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS EN ESC. N° KAYU	VARGAS E. ROBINSON	11/02/10	11/02/11	\$223.484,00	
05./10	13015-MO/08	REFACCIONES VARIAS 60 VIV. TIRA 1 CASA 1 – USHUAIA	MONTAÑO H. GUIDO	04/05/11	04/11/11	\$38.240,34	
01./11	8262MO/10	REFACCIONES VARIAS TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD	JIMENEZ PAULA	06/06/11	06/12/11	\$92.995,08	
04./11	7487MS/10	READEC. EDIFICIO PARA COMISION DE DISCAPACIDAD ONACHAGA	JIMENEZ PAULA	14/06/11	14/12/11	\$89.874,42	
09./11	11623-MO/10	DESMONTE Y DEM. DE CONST. EXIST. EN SECCIÓN D MACIZO 65 PARCELA 1	CONDOR S.A	17/07/11	16/01/11	\$98.007,29	
10./11	21048MO/10	REFACCIONES VARIAS EN GUARDIA HRU	R&B CONSTRUC.	27/07/11	27/07/11	\$83.442,03	
12./11	1176-MO/10	PINTURA EXTERIOR COLEGIO KLOKETEN SEDE USHUAIA	CAMACHO LOPEZ	17/07/11	17/01/12	\$34.855,22	
	12996MO/09	REGULARIZACION DE INT. DE GAS GRUPO 1 RIO GRANDE	CARCAMO AGUSTIN	05/10/10	05/01/11	\$46.860,21	
	12965MO/09	REGULARIZACION DE INT. DE GAS GRUPO 2 RIO GRANDE	GORDILLO SERGIO	16/11/10	20/09/11	\$108.257,64	
	12972MO/09	REGULARIZACION DE INT. DE GAS GRUPO 4 RIO GRANDE	CONSTR. CHAVEZ	01/11/10	01/02/11	\$99.750,50	
	15578MO/09	REGULARIZACION DE INT. DE GAS GRUPO 11 RIO GRANDE	ALDO DANIEL CANO	11/04/11	04/10/11	\$93.288,13	



M.M.O. BUSTOS JULIO M.
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES
M.O. Y S.P.

[Handwritten signature]



M.M.O. BUSTOS JULIO M.
 DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES
 M.I.O. S.P.

[Handwritten signature]

Página 9 de 8

21862MO/10	21/11	PINTURA Y REF. VS. INTERIOR Y EXT. ESC. 1 KAYU CHENE	CIRELLI DAVID	268.872,87	1	108.257,64	268.872,87	0,00%	0,00	E/T RESCISIÓN PROVINCIA
13714MO/08	S/N	REGULARIZACION DE INST. DE GAS GRUPO 6 R.G.	ALVARADO ALVARADO	88.826,30	1	88.826,30	0,00	100,00%	88.826,30	EN EJECUCION PROVINCIA
15272MO/09	S/N	REGULARIZACION DE INST. DE GAS GRUPO 10 R.G.	CHAVEZ	84.200,60	1	84.200,60	0,00	100,00%	84.200,60	EN EJECUCION PROVINCIA