



PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEV, REPARA, ADEC Y MANT DE COLECTORAS CLOACALES			01/08/17	31/01/20	0000EVO	52,27	USHUAIA	26.298.000,37	14.172.410,46	12.125.589,91
102001502	02 - COLECTORA CLOACAL Y CUBA PLANTA TRATAMIENT MODULAR			20/02/18	20/07/18	0000EVO	81,23	TOLHUIN	4.624.010,10	3.755.966,46	868.043,64
102001503	03 - INSTALACION DE SERVICIO PARA ESPECTROMETRO Y CROMA			02/05/18	02/07/18	0000EVO	100,00	USHUAIA	902.252,00	902.252,00	0,00
102001504	04						0,00		0,00	0,00	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE PRETRAT EFLUENTES CLOACALES BAHIA GOLOND			27/03/17	30/03/19	0000EVO	44,96	USHUAIA	71.124.022,25	30.545.331,29	40.578.690,96
103010002	02 - PLANTA DE TRATAM EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE			28/08/17	28/10/19	0000EVO	27,59	USHUAIA	84.195.050,92	32.038.049,72	52.157.001,20
103010003	3 - SUMINISTRO DE AGUA POT Y EVAC DE EFLUENT CL B AKAR			03/04/18	03/07/18	0000EVO	81,33	USHUAIA	2.754.383,00	2.240.030,32	514.352,68
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00



PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020001	01 - AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA Nº 3 ETAPA 2			19/12/16	30/06/18	0000EVO	100,00	USHUAIA	49.951.320,00	49.951.320,00	0,00
103020002	02 - INSTALACION SIST CLORO GASEOSO EN PLANTA POTA Nº 2			02/10/17	02/01/19	0000EVO	75,66	USHUAIA	24.123.444,59	18.899.896,63	5.223.547,96
103020003	03 - PROVISION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES ETAPA I			28/05/18	15/06/19	0000EVO	8,61	USHUAIA	11.415.236,00	3.266.284,96	8.148.951,04
103020004	04 - CONSTRUCCION DE EDIF Y LOCALES VS GCIA DPOSS TOLHU			28/03/18	30/11/18	0000EVO	96,15	TOLHUIN	12.254.457,16	11.156.370,13	1.098.097,03
103020005	05 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE I			22/11/17	29/11/18	0000EVO	97,56	USHUAIA	14.430.237,00	12.682.776,69	1.747.460,31
103020006	06 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE II			02/01/18	30/11/18	0000EVO	88,03	USHUAIA	41.892.725,10	34.638.339,75	9.079.510,70
103020007	07 - ESTACION DE BOMBEO Nº 15, IMPULSION Y COLECTORA A			18/12/17	17/06/18	0000EVO	66,26	USHUAIA	17.716.726,68	12.935.270,29	4.781.456,39
103020008	08 - REFUERZO COLECTOR KARUKINKA			23/10/17	30/04/18	0000EVO	93,11	USHUAIA	9.342.991,48	8.846.458,76	496.532,72
103020009	09						0,00		0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
104001501	01 - FFS Dec 206/09"						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE PRETRAT EFLUENTES CLOACALES BAHIA GOLOND			27/03/17	30/03/19	0000EVO	44,96	USHUAIA	142.248.044,50	61.090.662,59	81.157.381,91



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 10 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
201000002	2 - PLANTA DE TRATAM EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE			28/08/17	28/10/19	0000	27,59	USHUAIA	168.390.101,85	70.026.230,69	98.363.871,16
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									681.663.003,00	367.147.650,74	316.340.487,61