



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 12 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEV, REPAR, ADECUAC Y MANT DE COLECTORAS CLOACAL			01/08/17	31/01/20	REPARACION	58,59	USHUAIA	31.505.360,59	16.728.661,51	14.776.699,08
102001502	02 - COLECTORA CLOACAL Y CUBA PLANTA TRATAMIENTO MODULA			20/02/18	28/12/18	REPARACION	100,00	TOLHUIN	5.516.466,16	5.516.466,16	0,00
102001503	03 - INSTALACION DE SERVICIO PARA ESPECTROMETRO Y CROMA			02/05/18	02/07/18	REPARACION	100,00	USHUAIA	902.252,00	902.252,00	0,00
102001504	04 - REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS- USHUAIA- TDF			10/04/18	30/11/18	REPARACION	100,00	USHUAIA	545.496,25	545.496,25	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO EFLUENTES CLOCALES BAHÍ			27/03/17	30/03/19	REPARACION	59,60	USHUAIA	71.124.022,25	49.360.702,04	21.763.320,21
103010002	02 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOCALES ARROYO G			28/08/17	28/10/19	REPARACION	33,25	USHUAIA	84.195.050,92	38.986.706,16	45.208.344,76
103010003	3 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EFLUNTE			03/04/18	23/01/19	REPARACION	0,00	USHUAIA	2.867.225,02	2.487.031,96	380.193,06
103020000	Rec. Afec. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 12 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020001	01 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA Nº 3 - ETAPA 2			19/12/16	30/06/18	0000EVO	100,00	USHUAIA	49.951.320,00	49.951.320,00	0,00
103020002	02 - REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE BOMBEO A CISTERNA PA			01/10/18	01/07/19	0000EVO	24,24	USHUAIA	17.974.049,30	4.357.651,36	13.616.397,94
103020003	03 - INSTALACIÓN SISTEMA CLORO GASEOSO EN PLANTA POTABI			02/10/17	29/01/19	0000EVO	90,44	USHUAIA	26.881.856,50	24.311.825,07	2.570.031,43
103020004	04 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES ETAPA I			28/05/18	15/06/19	0000EVO	47,76	USHUAIA	11.415.236,00	5.452.280,20	5.962.955,80
103020005	05 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS GERENCI			28/03/18	27/12/18	0000EVO	99,88	TOLHUIN	13.862.568,34	13.846.531,09	16.037,25
103020006	06 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE I			22/11/17	26/02/19	0000EVO	99,02	USHUAIA	13.230.230,00	13.118.500,84	111.729,16
103020007	07 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE II			02/01/18	31/01/19	0000EVO	92,87	USHUAIA	38.370.632,43	36.013.390,44	2.357.241,99
103020008	08 - ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 15, IMPULSIÓN Y COLECTORA A			18/12/17	19/02/19	0000EVO	82,66	USHUAIA	16.929.906,47	15.259.695,14	1.670.211,33
103020009	09 - REFUERZO COLECTOR KARUKINKA			23/10/17	30/04/18	0000EVO	93,11	USHUAIA	9.342.991,48	8.846.458,76	496.532,72
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
104001501	01 - FFS Dec 206/09"						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES BAHÍ			27/03/17	30/03/19	0000EVO	59,60	USHUAIA	142.248.044,50	98.721.404,08	43.526.640,42



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 12 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
201000002	2 - PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARRO			28/08/17	28/10/19	0000	33,25	USHUAIA	168.390.101,85	67.106.835,75	101.283.266,10
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									705.252.810,06	451.513.208,81	253.739.601,25