

# PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO  
SUR

## COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **056** PERÍODO LEGISLATIVO **2005**

**EXTRACTO** P.E.P. NOTA Nº 060/05 ADJUNTANDO INFORME REQUERIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CÁMARA Nº 027/05 (S/ DETALLE DE LAS OBRAS PÚBLICAS).

---

---

---

---

---

**Entró en la Sesión** 28/04/2005

**Girado a la Comisión** CB  
Nº: \_\_\_\_\_

**Orden del día Nº:** \_\_\_\_\_

---



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

382  
13-04-05  
127  
A

RELATIVO  
14.04.05  
MESA DE ENTRADA  
Nº 056 Hs. 11<sup>00</sup> FIRMA

NOTA Nº 060  
GOB

1/24  
FOLIO N

USHUAIA, 12 ABR. 2005

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con el objeto de remitirle en contestación a la Resolución Nº 027/05 de la Legislatura Provincial, Nota Letra: M.O. y S.P. Nº 2457/05 emitida por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con su correspondiente documental e Informe S.L. y T. Nº 658/05, en un total de veintitrés (23) fojas.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente con atenta y distinguida consideración.

AGREGADO: Soporte Informático.-

Mario Jorge Colazo  
GOBERNADOR  
Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

AL SR. PRESIDENTE DE LA  
LEGISLATURA PROVINCIAL  
Dn. Hugo Omar COCCARO  
S / D.-



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA



USHUAIA, 06 ABR 2005

SEÑOR GOBERNADOR

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos de elevar la documentación recabada por esta Secretaría en cumplimiento de su servicio Técnico y Jurídico, Nota emitida por el Ministerio de Obras y Servicio Públicos N° 2457/05, Letra: M. O. y S.P., en contestación a lo solicitado por la Resolución N° 027/05 de la Cámara Legislativa de la Provincia, dada en sesión Ordinaria del día 17 de Marzo de 2005.

En consecuencia, correspondería remitir dicha información a la Legislatura de la Provincia.

INFORME S.L. y T. N° 658 /05.

Dr. Francisco J. de ANTUËNO  
Secretario Legal y Técnico



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e  
Islas del Atlántico Sur  
República Argentina.

MINISTERIO DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS



NOTA N° 2457 /05.-  
LETRA. M.O. Y S. P.

USHUAIA, 31 DE MARZO DEL 2.005.

SR. SECRETARIO LEGAL  
Y TÉCNICO:


Se eleva de acuerdo a lo solicitado mediante Nota N° 075/05 de fecha 28/03/05, emitida por vuestra Secretaría, referente a la Resolución N° 027/05 detalle de obras públicas anunciadas mediante publicidad oficial, que conforman un monto de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES (\$ 66.000.00,00).

Por lo expuesto se agrega:

- 1) PROGRAMA FISICO Y FINANCIERO ANUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SUS OBRAS - PRESUPUESTO 2.005 CON DETALLE DE LAS OBRAS A EJECUTAR.
- 2) LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN CON EL AVANCE DE LAS OBRAS ACTUALIZADO.
- 3) DETALLE DE COTIZACIONES Y LICITACIONES PRIVADAS EN TRAMITE.
- 4) LISTADO DE LICITACIONES PUBLICAS.
- 5) LISTADO DE OBRAS CON FINANCIACION EXTERNA
- 6) LISTADO DE OBRAS CON FINANCIACION PROVINCIAL

g

Dominguez Jorge Armando  
Subsecretario de Obras y  
Servicios Públicos  
Zona Sur







PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA ANUAL  
DE LOS PROYECTOS DE INVERSION Y SUS OBRAS  
En % y en pesos

Jurisdicción: 16  
Organismo: Ministerio de Obras y Servicios Públicos  
Unidad de Organización: 202  
Finalidad: 4  
Función: 3  
Unidad Ejecutora del Proyecto:

(2) Descripción del Proyecto:

Fuente de Financiam.	Código Obra	Código Prioridad	Denominación sintética de las Obras	Fecha estimada		Clase Físico %	Avance Físico %	Ubicac. Geogr.	Costo Total	Ejecución Acumulada al 31/06/04	Estimación para 2004	Programación Financiera		Resto de los años
				Inicio	Finaliz.							Año 2005	Año 2006	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1,1	421	A	Obras Públicas Varias			2,3,4		1	5.500.000,00			5.500.000,00		
1,1	421	A	Consolidación B° Kareken			2,3,4		1	240.000,00			240.000,00		
1,1	422	A	Mantenimiento sector A			2,3,4		2	160.000,00			145.000,00		
1,1	422	A	Mantenimiento Sector B			2,3,4		2	210.000,00			195.000,00		
1,1	422	A	Mantenimiento Sector C			2,3,4		2	210.000,00			195.000,00		
1,1	421	A	Construcción Veredas B° Reconquista Sector 1			1		2	28.000,00			28.000,00		
1,1	421	A	Construcción Veredas B° Reconquista Sector 2			1		2	56.000,00			56.000,00		
1,1	421	A	Construcción Veredas B° Reconquista Sector 3			1		2	56.000,00			56.000,00		
1,1	421	A	Construcción Edif. Mterio Hidrocarburos R.G.			1		2	1.500.000,00			1.500.000,00		
1,1	421	A	Parquización y Forestación B° Reconquista			2		2	160.000,00			160.000,00		
1,1	421	A	Mantenimiento Edificios Públicos Río Grande			2,3,4		2	3.500.000,00			3.500.000,00		
1,1	421	A	Mantenimiento Edificios Públicos Ushuaia			2,3,4		1	3.500.000,00			3.500.000,00		
1,1	421	A	Refacciones boca principal			2,3,4		1	16.000,00			16.000,00		
(18) Totales									15.136.000,00	0,00	0,00	15.091.000,00	0,00	0,00

(19) firma y sello



PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA ANUAL  
 DE LOS PROYECTOS DE INVERSION Y SUS OBRAS  
 En % y en pesos

Jurisdicción: 16  
 Organismo: Ministerio de Obras y Servicios Públicos  
 Unidad de Organización: 202  
 Finalidad:   
 Función:   
 Unidad Ejecutora del Proyecto:

(2) Descripción del Proyecto:

Fuente de Financiam.	Código Obra	Código Prioridad	Denominación sintética de las Obras	Fecha estimada		Clase	Avance Físico %	Ubicac. Geogr.	Costo Total	Ejecución Acumulada al 31/06/04	Estimación para 2004	Programación Financiera		Resto de los años
				Inicio	Finaliz.							Año 2005	Año 2006	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7		Ampliac. de rodaje ALUMA 2º. Etapa (Adoquinado e Infrastruct. Varias)	10/02/2005	15/03/2005			Ushuaia	93500,00			93500,00		
	2		Pavimentacion Acceso Torre de Control	10/01/2005	10/02/2005			Ushuaia	103.600,00			103.600,00		
			Terminal de Cargas Aeropuerto Ushuaia	10/01/2005	10/02/2005			Ushuaia	640000,00			640000,00		
			Mantenimiento preventivo Hangar de Aeronautica	10/01/2005	10/02/2005			Ushuaia	134800,00			134800,00		
			Mov. de Suelos para parqueizacion. 1º Etapa	10/01/2005	10/02/2005			Ushuaia	90000,00			90000,00		
			Delimitacion Zona Franca Antartica	10/02/2005	15/03/2005			Ushuaia	150000,00			150000,00		
			Cuartel de Bomberos	10/01/2005	10/02/2005			Ushuaia	200000,00			200000,00		
(18) Totales									1411900,00	0,00	0,00	1411900,00	0,00	0,00

(19) firma y sello









PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA ANUAL  
 DE LOS PROYECTOS DE INVERSION Y SUS OBRAS  
 En % y en pesos

Jurisdicción: 16  
 Organismo: Ministerio de Obras y Servicios Públicos  
 Unidad de Organización: 202  
 Finalidad: 2  
 Función: 2  
 Unidad Ejecutora del Proyecto:

(2) Descripción del Proyecto:

Fuente de Financiam.	Código Obra	Código Obra	Código Prioridad	Denominación sintética de las Obras	Fecha estimada		Clase	Avance Físico %	Ubicac. Geogr.	Costo Total	Ejecución Acumulada al 31/06/04	Estimación para 2004	Programación Financiera		Resto de los años
					Inicio	Finaliz.							Año 2005	Año 2006	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1,1	422	A	A	Destacamento Policial Ushuaia		1		1	350.000,00				350.000,00		
1,1	422	A	A	Poligono de Tiro		1		1	250.000,00				250.000,00		
1,1	422	A	A	Mantenimiento Edificios de Seguridad		2,3,4		1,2	1.000.000,00				1.000.000,00		
											1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
(18) Totales											1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
(19) firma y sello															







AS EN EJECUCION - CERTIFICACION FEBRERO/05

31/03/2005

31/03/2005

EXPT.E.	Nº.	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATO	FECHA INICIO	PLAZO EJEC.	FALTANTE EJECUTAR	% avance	CERTIF. FEBRERO	MONTO ACUMUL.
6677/94	254	NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE redeterminación certif.76-77-78	SITRA S.A.	6.600.479,80 66182,72 ant.fin.	14-09-04	24meses	5.021.084,09	20,90%	209.060,23	1379395,71 66182,72 200.000,00
8873/02	438	REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL	SALVATIERRA MIGUEL	4.779,00			4.779,00	0,00%		
8445/02	453	REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS N° 3,4 Y 5	SALVATIERRA MIGUEL	65.940,00	21-02-03	60 días	0,00	100,00%		65.940,00
930/04		ECONOMIA		-310,82			-310,82			Econom. E/T.
2000/03	459	MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND	ANGEL MASCIOTRA	71.753,45			71.753,45	0,00%		
5719/03	459/A	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
525/03	466	CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL	EMANUEL	95.326,21	08-04-03	90 días	42.139,74	55,79%		53.186,47
11259/01	472	IMPRESA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02	ATLAS CONSTRUCCIONES	28.555,20			28.555,20	0,00%		
4549/03		OBRA COMPLEMENTARIA								
7332/03	490	EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES	CZELADA HECTOR	434.322,61	01-10-03	270 días	0,00	100,00%	17.068,88	434.322,61
10544/03		ADICIONAL		114.148,31			0,00	100,00%	114.148,31	114.148,31
9249/03	001	MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS	CLIMA AUSTRAL	320.448,24	22-12-03	18 m.	65.467,58	79,57%	17.802,68	254.980,66
11434/03	003	ADICIONALES. N°13 y Ctro Inf. Integr.-VEREDAS	KEFREN CONSTRUC.	3.913,00			0,00	100,00%		3.913,00
8755/04		COMPLEMENTARIA		68.138,06			0,00	100,00%	41.680,20	68.138,06
11738/03	016	PINTURA INT. Y EXT. ESC. 9 Y 24 USHUAIA	DANNA PABLO	457.363,53	12-07-04	60 DÍAS	3.913,93	99,14%		453.449,60
1891/04	019	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO A	RUIZ OSCAR	345.120,00	25-06-04	12 Meses	133.570,62	61,30%		211.549,38
1881/04	20	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO B	TECNOCLIMA FUEGUINA	460.715,00	23-06-04	12 Meses	64.666,83	85,96%	35.725,63	396.048,17
3222/04	33	SENDA AEROBICA EN ACCESO AIUMA	MASCIOTRA JUAN	580.786,51	10/8/04	90 días	0,00	100,00%	54.128,46	580.786,51
10682/03	48	CABLEADO TELEFONICO HOSPITAL REG. USHUAIA	DANILUK GABRIEL	19.075,86	31-08-04	60 días	3.025,38	84,14%	NEUTR.	16.050,48
17717/04	55A	REMODELACION CASA DE ADMISION - USHUAIA Obra Complementaria	KEFREN SRL	72.041,98			72.041,98			





IAS EN EJECUCION - CERTIFICACION FEBRERO/05

31/03/2005

31/03/2005

EXPTE.	Nº.	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATO	FECHA INICIO	PLAZO EJEC.	FALTANTE EJECUTAR	% avance	CERTIF. FEBRERO	MONTO ACUMUL.
841/04	64	COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTI 2da. ETAPA	CZELADA HECTOR M.	1.744.242,36	26-11-04	240 dias	1.257.644,53	27,90%	100.944,48	486.597,83
844/04 16471/05	65	COLEGIO PROV. HASPEN - R.GDE. 2da.ETAPA	PROYECTOS FUEGUINOS	2.283.221,41	02-09-04	240 dias	1.390.539,90	39,10%		892.681,51
843/04	66	COLEGIO PROV. RAMON A. TREJO NOEL/TOLHUIN	ING.AUSTRAL-CLAUSEN	2.096.079,84	20-08-04	210 dias	1.040.413,44	50,36%	421.286,36	1.055.666,40
2462/4	74	REFUNC.EGB3. ESCUELA N°14 RIO GRANDE	WALLNER DANIEL	520.089,25	14-10-04	180 dias	115.209,78	77,85%	106.737,42	404.879,47
2173/04	76	PINTURA JARDIN DE INFANTES N° 3 RIO GRANDE	BERCETCHE VICTOR	45.077,02	15-09-04	30 dias	8.980,05	80,08%		36.096,97
8644/04	78	AMPL. LOSAS DE ESTACIONAM. CASA DE GOB.- ECONOMIA	EMTECON S.A.	89.194,14 -11.818,32	15-11-04	90 dias	11.818,32 -11.818,32	100,00%	23.867,50	77.375,82
8619/04	79	PINTURA INT. Y EXTERIOR CANAL 11 USHUAIA	ATLAS CONSTRUCCIONES	91.500,20	04-11-04	45 dias	0,00	100,00%	15.059,70	91.500,20
10309/01	80	ACCESIBILIDAD POLIV. DE ARTE (ASCENSOR) USHUAIA	CERIANI ROBERTO	77.700,00	02-03-05	45 dias	77.700,00	0,00%		
1890/04	81	MANTENIM. EDIFICIOS PUBLICOS R.GDE.GRUPO 11	CORTEZ ANGEL RAFAEL	460.416,00	13-09-04	1 año	245.330,68	46,72%	33.721,55	215085,32
2180/04	85	PINTURA ESCUELA N° 21 RIO GRANDE	RULET OSCAR	47.725,23			47.725,23			
10820/04	87	NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD N°1 USHUAIA	ARTECO S.A.	644.290,38	21-12-04	120 DIAS	404.020,21	37,29%	131.506,57	240.270,17
2187/04	89	PINTURA ESCUELA N°19 RIO GRANDE	BARRIA NICOLAS	49.817,60	04-02-05	30 DIAS	0,00	100,00%	49.817,60	49.817,60
5898/04	90	TRABAJOS VARIOS 60VIVIENDAS TIRA 6 CASA 40	PATAGONIA CONSTRUC.	28.926,00	20-12-04	45 DIAS	28.926,00	0,00%		
4829/04	91	AMPLIACION DEFENSA CIVIL LAGO ESCONDIDO	PATAGONIA OBRAS	293.749,00	20-12-04	120DIAS	255.104,00	13,16%	24.880,00	38.645,00
6006/04	92	ESTACION ELEVADORA TOLHUIN	KEFREN SRL	220.192,10	27-12-04	90 dias	50.206,68	77,20%	98.265,72	169.985,42
5693/03	93	DEPOSITO DIRECCION DE AERONAUTICA	CONSTRUCTORA TDF SRL	155.765,51	28-12-04	60 dias	126.471,70	18,81%	26.865,23	29293,81
12578/03	94	REACONDICIONAMIENTO RECURSOS NATURALES ECONOMIA	ECHEVARRIA HUGO	19.621,70 -1.208,48	10-12-04	45 dias	1.208,48 -1.208,48	93,84%		18413,22
94/A		<b>Obra Complementaria</b>		8.268,49			8.268,49	0,00%		
5654/04	95	PINTURA ESCUELA 17 - SAN SEBASTIAN	CROCI ALEJANDRO	11.935,94	23-11-04	30 dias	11.935,94	0,00%		





31/03/2005  
 OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION FEBRERO/05

31/03/2005

EXPT.	Nº.	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATO	FECHA INICIO	PLAZO EJEC.	FALTANTE EJECUTAR	% avance	CERTIF. FEBRERO	MONTO ACUMUL.
6207/04	96	REMODELACION OFICINAS SUBSECR. TRANSPORT	WALLNER DANIEL	104.650,00	14-01-05	120 dias	23.013,60	78,01%	50.878,69	81.636,40
10832/03	98	PROYECTO RED DE AGUA SECTOR PISCICULTURA RIO OLIVIA USHUAIA	CONSTRUCTORA DEL SUR	33.796,00		45 DIAS	33.796,00	0,00%		
14094/04	99	READECUACIONES EDILICIAS - ESC. LOS ANDES	SEGOVIA INGENIERIA S.A.	259.818,22	25-02-05	90 DIAS	259.818,22	0,00%		
12159/03	100	COLOCACION ADOQUINES EN AREAS DE AIUMA	CAT MAG S.A.	151.715,47	28-12-04	60 DIAS	69.970,08	53,88%	6.002,88	81.745,39
2172/04	101	PINTURA JARDIN DE INFANTES Nº 11 R.G.	SOTOMAYOR PAOLA	27.684,88	14-02-05	30 dias	0,00	100,00%	27.684,88	27.684,88
2176/04	102	PINTURA JARDIN DE INFANTES Nº 16 R.G.	LOACES RENE JIULIO	21.329,25	24-01-05	30 dias	0,00	100,00%	21.329,25	21.329,25
11015/03	103	VEREDAS ESCUELA Nº 31 USHUAIA	SEHARA CHIAZZARO	93.660,94			93.660,94	0,00%		

19.376.218,79  
 19.376.218,79  
 0,00

11.059.422,45

1.628.462,22

8.316.796,34



**DEPARTAMENTO DE LICITACIONES M.O. Y S.P**  
**COTIZACIONES AÑO 2005**

Nº EXPTE	Nº	DENOMINACION	PRESUPUESTO OFICIAL	PLAZO DE OBRA	FECHA APERTURA	EMPRESAS INVITADAS	EMPRESAS OFERENTES	ESTADO DEL EXPEDIENTE
1014/05	1	PINTURA EXTERIOR SECTOR TALLER C.T.P. OLGA B. DE ARKO	\$ 94.490.-	45 DIAS	22/02/2005 10,00 HS.	1) URBINA VAZQUES ROSENDO 2) ECOMAT 3) DANNA PABLO (EMCODE)	URBINA VAZQUES ROSENDO \$113,380	23/03/05 CONTADURIA
0654/05	2	PINTURA EXTERIOR COLEGIO TECNICO PCIAL. OLGA B. DE ARKO	\$ 139.258,00	45 DIAS	28/02/2005 13,00HS	1)ROBINSON CONSTRUCTORA (VARGAS) 1)JEC CONSTRUCCIONES (OMAR A.CALQUIN) 2) ATLAS CONSTRUCCIONES 3) AGUILAR DANIEL (PATAGONIAS OBRAS)	1) ROBINSON CONSTRUCTORA \$160,127,14 2) ATLAS CONSTRUCCIONES PRESENTO NOTA	14/03/05 AUDITORIA
0656/05	3	ESCUELA Nº 3 VEREDAS Y ACCESO CALLE SUBOFICIAL FERNANDEZ	\$ 170.424,00	45 DIAS	28/02/2005 12,00 HS.	1) KEFREN 2) EME 3) ANGEL MATTEO	1) KEFREN \$201,952,65 2) MATTEO \$207,516,69	30/03/05 CONTRATACIONES
2915/05	4	PINTURA EXTERIOR CERRAMIENTOS DE MUROS COLEGIO J.M.SOBRAI	\$47,379,59	45 DIAS	03/03/05 12,00 HS	1)BIANCIOITTO 2) ROBINSON CONSTRUCTORA 3) CONSTRUCTORA DEL SUR (CID)	1) ROBINSON \$ 48,661,03 2) BINCCIOITTO \$47,447,38	29/03/05 CONTADURIA
00555/05	5	AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES Nº 8 CAMINITO DE COLORES	112,457,00	45 DIAS	23/02/2005 11,00 HS.	1) GOMSYSTEM(PICINI) 2) ECOMAT 3) PRAICER CONSTRUCCIONES	<b>GOMSISTEN \$ 123,633.-</b>	29/03/05 AUDITORIA
4742/05	6	PINTURA EXTERIOR CERRAMIENTOS Y MUROS CENTRO POLIVALENTE DE ARTE	\$ 47.208,34	45 DIAS	24/02/2005 12,30 HS.	1)NAVARRO LUIS 2)GOMSYSTEM 3)EMANUEL (OBLIGADO ROBERTO)	OBLIGADO ROBERTO \$ 54,284,16 NAVARRO LUIS \$ 52,375,20	29/03/05 DAF
4405/04	7	PINTURA ESC. Nº 20	\$96,618,23	30 DIAS	18/03/05 13,00 HS	1) COSTA JOSE LUIS 2) PRAICER 3) PABLO PEÑA	1) PRAICER \$93,903,40	23/03/05 ZONA NORTE
3076/05	8	PINTURA EXTERIOR ESC. Nº 16 - USHUAIA	\$ 44.292,00	45 DIAS	04/03/2005 12,00 HS.	1) CONST.DEL SUR (RUBEN CID) 2) MATTEO ANGEL 3) TORRES VIDAL	1) CONSTRUCTORA DEL SUR \$ 52,308 2) MATTEO ANGEL \$ 50,362	29/03/05 SEC. O Y SP
6099/05		ESCALERA DE EMERGENCIA EN OFICINA 60 VIVIENDAS	\$93,930	60 DIAS	RESERVA DE CREDITO			22/03/05 SUBSE
6102/05		PINTURA EXTERIOR ESC.ESPNº 1 KAYU CHENEN USHUAIA	\$ 131.853,00	45 DIAS				29/03/05 SUBSEC
6512/05		REFACCIONES VARIAS EN VIVIENDAS DE CALLE AEROPUESTA ARGENTINA RIO GRANDE	\$ 60.245,29	60 DIAS				11/03/05 D.O.P.Z.N



**DEPARTAMENTO DE LICITACIONES M.O. Y S.P**  
**COTIZACIONES AÑO 2005**

8160/05	TRABAJOS VS. Y PINTURA INTERIOR ESC. ESPECIAL KAYU CHENEN	\$ 141.317.00	30 DIAS	RESERVA DE CREDITO		22/03/05 SUBSE
---------	---	---------------	---------	--------------------------	--	----------------



**LICITACIONES M.O. y S.P**  
**LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2005**

Nº EXPTE	Nº	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO OFICIAL	PLAZO DE OBRA	FECHA APERTURA	EMPRESAS INVITADAS	EMPRESAS OFERENTES	UBICACION DEL EXPEDIENTE
17366/04	1	AMPLIACION Y REFACCION VARIAS DEL CENTRO INFANTIL INTEGRADO "AMANDA BEBAN" - USHUAIA	\$ 499.715.-	120 DIAS	24/02/05 13.00HS	1)CONSTRUCTORA DEL SUR 2)ROBINSON CONSTRUCTORA 3)PATAGONIA OBRAS Y SERVICIOS	RIO SUR CONST. S.R.L \$ 594.125,10 ROBINSON CONSTRUCTORA \$ 659.479,32 CONSTRUCTORA DEL SUR \$ 654.017,09	15/03/05 AUDITORIA.
1013/05	2	PINTURA INTERIOR C.T.P. OLGA B. DE ARKO	\$ 243.616,64	45 DIAS	23/02/2005 12,00 HS.	1) ROBINSON VARGAS 2) PICINI 3) ANGEL MATTEO 4) EME	1)ROBINSON VARGAS \$ 280,151,45 2) GOMSTEN SOBRE 2 DEVUELTO 3) MATTEO ANGEL SOBRE 2 DEVUELTO 4) EME NO COTIZA	29/03/05 DAF
485/05	3	RECONSTRUCCION VEREDAS Y TRATAMIENTO EN ACCESO C.T.P " OLGA B. DE ARKO"	\$ 195,394,00	45 DIAS	07/03/05 13,00 HS	1) PATAGONIA CONSTURCCIONES SRL 2) JEC SERVICIOS (OMAR A.CALQUIN) 3) EMTECON 4) PRAICER	PATAGONIA CONST. \$ 230,564,91	30/03/2005
17767/04	4	CENTRO DE SALUD Nº 2 USHUAIA	\$ 226.906,94	120 DIAS	05/04/2005 11,00 HS.	1)GIRO CONST 2)CAT-MAG 3)VARGAS ROBINSON 4)MASCIOTRA		LICITACIONES
136/05	5	PROVISION DE ENERGIA A LA ESTACION V.A.G. USHUAIA	\$ 261.811,96	30 DIAS	02/03/2005 11,00 HS.	MOTTER JORGE FANK VICENTE SEITLER NESTOR INGENIERIA FUEGUINA	ING. SEITLER NESTOR \$253,567,70	14/03/05 AUDITORIA
3303/05	6	VEREDAS ESC.Nº 9 Y 24 Y DEPOSITO ESC.Nº 9	\$ 254.452,00	45 DIAS	15/03/2005 11,00 HS.	1) AGUILAR DANIEL PATAGONIA OBRAS 2) CAT MAG 3) ROBINSON VARGAS 4) GIRO CONSTRUCCIONES	1) CAT-MAG presenta nota de agradecimiento 2) PATAGONIA OBRAS \$ 295,507,50	23/03/05 DIR. PROV. PRESUPUESTO
16622/04 UEP	7	SEDE A.R.A. GRAL. BELGRANO RIO GRANDE UEP	\$153601,80	120 DIAS				25/02/085 UEP
2514/04	9	PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO HANGAR DIRECCION DE AERONAUTICA EN A.I.U.M.A.	\$ 264.016,00	395 DIAS	APROBAR PLIEGO			16/03/05 SECRETARIO APROBAR DOCUMENTACION



**LICITACIONES M.O. Y S.P  
LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2005**

14673/04	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR IGLESIA NTRA. SRA. DE LA MERCED - USHUAIA	\$ 269,485,98	90 DIAS	PLIEGO EN ELABORACION		11/03/05 DGAF RESERVA CREDITO
7346/05	ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 227,926,28	45 DIAS	PLIEGO EN ELABORACION		16/03/05 CONTABLE
7347/05	JARDIN 18 - AMPLIACION DE AULAS - USHUAIA	\$246,239	60 DIAS	PLIEGO EN ELABORACION		11/03/05 DGAF RESERVA CREDITO
13956/04	AMPLIACION CENTRO SALUD N° 6 - USHUAIA	\$339,600	120 DIAS	PLIEGO EN ELABORACION		18/03/05 DGAF
16630/04	MOVIMIENTO DE SUELO PARQUE BAHIA GOLONDRINA	\$1,432,870	240 DIAS	09/03/05 13 HS	ANGEL MASCIOTRA CAT-MAG GIRO CONSTRUCCIONES	16/03/05 JORGE DOMINGUEZ
					1) ANGEL MASCIOTRA \$ 1,992,032 2) CAT-MAG NOTA DE AGRADECIMIENTO 3) GIRO CONSTRUCCIONES \$ 1,760,857	



**LICITACIONES M.O. y S.P**  
**LICITACIONES PUBLICAS AÑO 2005**

Nº EXPTE	Nº	DENOMINACION	PRESUPUESTO OFICIAL	PLAZO DE OBRA	FECHA APERTURA	ubicación del Expte. Por M.E.
12936/04	8 04	CONSTRUCCION HOGAR DE ANCIANOS EN -RIO GRANDE	\$ 1.723.215,11	240 DIAS	18/04/05 hs. 14.00 <b>LUGAR DE APERTURA</b> en la Subsecretaria de O.P. Z.N. Del M.O.y S.P. Sita en maria Auxiliadora 464 - <b>Rio Grande</b>	SOySP
15175/04	1	NUEVO EDIFICIO MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, ENERGIA Y MINERIA	\$ 1.500.000,00	12 MESES		22/03/05 L Y R
16842/04		EPEM Nº4 RIO GRANDE	\$2.351.369,80	90 DIAS		17/03/05 MINISTRO 23/03/05 AUDITORIA



# Presupuesto Obras 2005

## Financiación Externa

Fuente de Financiación	Código	Categoría	Descripción de las Obras	Fecha estimada	Avance		Ublcac. Categoría	Ejecución Acumulada Cobro Total	Estimación para 2004	Programación Año 2005	Financiera Año 2005	Futura		
					Financ.	Flujo								
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Ley 628	422	A	Construcción Edif. Mterio Hidrocarburos R.G.			1	%		\$ 300.000,00	\$ 1.200.000,00				
2.2	422	A	Destacamento Policial Ushuaia			1		2	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00				
2.2	422	A	EGB3 Escuela N° 8					2	\$ 2.820.000,00	\$ 2.620.000,00				
2.2	422	A	Escuela Prov. Antártida AGB3 Polimodal					2	\$ 500.000,00	\$ 400.000,00				
2.2	422	A	Gimnasio Escuela N° 31					1	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00				
Ley 628	422	A	Hotel Los Yaganes - Esc. Gastronomía R. Gde.			2,3,4		2	\$ 4.500.000,00	\$ 3.500.000,00				
2.2	422	A	Jardin de Infantes Zhioshi					3	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00				
2.2	422	A	Nuevo Hospital Río Grande			2,3,4		2	\$ 6.600.000,00	\$ 5.100.000,00				
2.2	422	A	Parque Bahía Golondrina					1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00				
2.2	422	A	Pileta de Navegación 3º V.P.F.					2	\$ 2.500.000,00	\$ 1.000.000,00			\$ 1.500.000,00	
2.2	422	A	Refuncionalización y Ampl. H.R.U			2,3,4		1	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00				
2.2	421	A	Terminal de Cargas Aeropuerto Ushuaia	10/01/2005	10/02/2005	1		1	\$ 640.000,00	\$ 640.000,00				
<b>Total x Financiación Externa</b>									<b>\$ 31.310.000,00</b>	<b>\$ 26.710.000,00</b>	<b>\$ 1.500.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

Dominguez Jorge Armando  
Subsecretario de Obras y  
Servicios Públicos  
Zona Sur



# Presupuesto Obras 2005

## Financiación Provincial

Fuente de Financiam.	Código Cura	Código Proyecto	Descripción de las Obras	Fecha estimada			Avances Físicos	Ubicac. Geogr.	Ejecución Acumulada	Estimación para 2004	Programación Año 2005	Financiera Año 2004	Futura los años (17)	
				Inicio	Finaliz.	Cierre								
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							%							
1,1	421	A	Ampliac.de rodaje ALUMA 2º. Etapa (Adoquinado e Infrastruct. Varias)	10/02/2005	15/03/2005	2	1		\$ 155.000,00		\$ 93.500,00			
1,1	421	A	Cuarter de Bomberos	10/01/2005	10/02/2005	1	1		\$ 200.000,00		\$ 200.000,00			
1,1	421	A	Delimitación Zona Franca Antártica	10/02/2005	15/03/2005	1	1		\$ 150.000,00		\$ 150.000,00			
1,1	421	A	Mantenimiento preventivo Hangar de Aeronautica	10/01/2005	10/02/2005	2 34	1		\$ 200.000,00		\$ 134.800,00			
1,1	421	A	Mov. de Suelos para parquizacion. 1º Etapa	10/01/2005	10/02/2005	1	1		\$ 90.000,00		\$ 90.000,00			
1,1	421	A	Pavimentación Acceso Torre de Control	10/01/2005	10/02/2005	1	1		\$ 192.000,00		\$ 103.600,00			
1,1	422	A	Ampliación y Refuncionalización Polivalente de Arte				2		\$ 700.000,00		\$ 200.000,00			
1,1	422	A	Centro de Act. Alternativas P/Discapacitados CAAD				2		\$ 1.000.000,00		\$ 800.000,00			
1,1	422	A	Centro Salud Nº 1				1		\$ 180.000,00		\$ 180.000,00			
1,1	422	A	Centro Salud Nº 3				1		\$ 358.400,00		\$ 120.000,00			
1,1	422	A	Centro Salud Nº 4				1		\$ 260.000,00		\$ 160.000,00			
1,1	422	A	Centro Salud Nº 5				1		\$ 100.000,00		\$ 100.000,00			
1,1	422	A	Centro Salud Nº 6				1		\$ 100.000,00		\$ 100.000,00			
1,1	422	A	Centro Salud Nº Tolhuin				3		\$ 1.400.000,00		\$ 1.000.000,00			
1,1	422	A	Cercado Aerodromo				3		\$ 200.000,00		\$ 200.000,00			
1,1	422	A	Coleg. Pcial. Haspen				2		\$ 2.283.221,41		\$ 1.383.221,41			
1,1	422	A	Coleg. Pcial. Ramón Trejo Noel				3		\$ 2.096.079,84		\$ 1.196.076,84			
1,1	422	A	Colegio Jose Martí 2º etapa				1		\$ 1.744.242,36		\$ 1.000.000,00			
1,1	422	A	Const Conduc P/Acopleo de Res y Esc Emer Pint Bº Chacra II y IV				2		\$ 3.000.000,00		\$ 2.400.000,00			
1,1	422	A	Construcción Teatro Bº Mante Gallinero				1		\$ 500.000,00		\$ 400.000,00			
1,1	422	A	Gimnasio Escuela Nº 31				1		\$ 750.000,00		\$ 550.000,00			
1,1	422	A	Hogar de Ancianos				2		\$ 1.500.000,00		\$ 1.000.000,00			
1,1	422	A	Mantenimiento Edificios Acción Social				1,2,3		\$ 600.000,00		\$ 600.000,00			
1,1	422	A	Mantenimiento Edificios de Seguridad				1,2,3		\$ 800.000,00		\$ 800.000,00			
1,1	422	A	Mantenimiento Edificios Educación				1		\$ 750.000,00		\$ 750.000,00			
1,1	422	A	Mantenimiento Edificios Educación				2 y 3		\$ 750.000,00		\$ 750.000,00			
1,1	422	A	Mantenimiento Edificios Públicos				1,2,3		\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00			
1,1	422	A	Mantenimiento preventivo Hangar de Aeronautica				1		\$ 200.000,00		\$ 134.800,00			
1,1	422	A	Nuevo Hospital Rtn Gran				1		\$ 500.000,00		\$ 300.000,00			
1,1	422	A	Obras Varias				1,2,3		\$ 1.630.180,59		\$ 1.630.180,59			



Dominguez Jorge Armando  
Subsecretario de Obras y  
Servicios Públicos

# Presupuesto Obras 2005

## Financiación Provincial

Fuente de	Código	Código	Fecha	estimada	Avances	Ubicac	Ejecución	Estimación	Programación	Financiera	Futura		
Financiamiento	Provincial	de las	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					%								los años
	(3)	(4)	(5)	(6)									
1.1	422	A		Parque Bahía Golondrina	1	(11)	(12)	\$ 2.000.000,00	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.1	422	A		Polygono de Tiro	1			\$ 250.000,00		\$ 300.000,00	\$ 1.700.000,00		
1.1	422	A		Puesto Policial Jose Menendez	2			\$ 500.000,00		\$ 100.000,00	\$ 400.000,00		
1.1	422	A		Refuncionalización EGB3 - Escuela N° 14	2			\$ 520.089,25		\$ 350.000,00	\$ 170.089,25		
1.1	422	A		Mantenimiento Edificios de Salud	1.2.3			\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00		
<b>Total x Financiación Provincial</b>									<b>\$ 28.159.213,49</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 6.313.700,00</b>	<b>\$ 21.546.265,08</b>	

Dominguez Jorge Armando  
Subsecretario de Obras y  
Servicios Públicos  
C.A. Zóngara Sur



# Presupuesto Obras 2005

## Financiación Provincial

Fuente de Financiamiento	Código	Código Estructura	Denominación sintética de las Obras	Fecha estimada	Avance	Ubicac.	Ejecución completada	Estimación	Financiera	Futura				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					%									
1.1	422	A	Villa Deportiva 1° Etapa		1	1	1	1.500.000,00				1.500.000,00		
1.1	422	A	Villa Deportiva 2° Etapa		1	1	1	4.000.000,00				4.000.000,00		
1.1	422	A	EPEM N° 4		1	2	2	\$ 2.040.788,65				\$ 2.040.788,65		
1.1	421	A	Ampliac.de rodaje ALUMA 1°. Etapa		1	1	1	\$ 574.245,00				\$ 574.245,00		
<b>Total</b>									<b>\$ 8.116.033,65</b>					

  
 Domingo Jorge Armando  
 Subsecretario de Obras y  
 Servicios Públicos  
 Zona Sur

