



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
10200000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIEN			01/08/17	31/01/20	0000EVO	34,35	USHUAIA	26.298.000,37	10.759.254,34	15.538.746,03
102001502	02 - COLECTORA CLOACAL Y CUBA PLANTA TRATAMIENTO MODULA			20/02/18	20/07/18	0000EVO	81,23	TOLHUIN	4.624.010,10	3.755.966,46	868.043,64
102001503	03 - INSTALACION DE SERVICIO PARA ESPECTROMETRO Y CROMA			02/05/18	02/07/18	0000EVO	100,00	USHUAIA	902.252,00	0,00	902.252,00
103000000	Recursos con Afectación Especifica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Especifica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO EFLUENTES CLOCALES BAHÍ			27/03/17	30/03/19	0000EVO	35,76	USHUAIA	47.416.014,83	27.980.401,60	19.435.613,23
103010002	02 - PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO EFLUENTES CLOCALES ARRO			28/08/17	28/10/19	0000EVO	25,28	USHUAIA	84.195.050,92	27.029.499,92	57.165.551,00
103010003	3 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EFLUNTE			03/04/18	03/07/18	0000EVO	81,33	USHUAIA	2.754.383,00	2.240.030,32	514.352,68
103020000	Rec. Afec. Especifica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS GERENCI			28/03/18	30/11/18	0000EVO	62,62	TOLHUIN	12.254.457,16	4.121.839,27	8.132.617,89



PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020002	02 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE II			02/01/18	30/06/18	0000EVO	75,72	USHUAIA	41.892.725,10	28.662.568,28	13.230.156,12
103020003	03 - ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 15, IMPULSIÓN Y COLECTORA A			18/12/17	17/06/18	0000EVO	66,26	USHUAIA	17.716.726,68	12.126.979,85	5.589.746,83
103020004	04 - REFUERZO COLECTOR KARUKINKA			23/10/17	30/04/18	0000EVO	93,11	USHUAIA	9.342.991,48	8.846.458,76	496.532,72
103020005	05						0,00		0,00	0,00	0,00
103020006	06						0,00		0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201001500	DPOSS						0,00		0,00	0,00	0,00
201001501	1 - PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES BAHÍ			27/03/17	30/03/19	0000EVO	35,76	USHUAIA	142.248.044,50	55.960.803,22	86.287.241,28
201001502	2 - PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARRO			28/08/17	28/10/19	0000EVO	25,28	USHUAIA	168.390.101,85	60.009.131,09	108.380.970,76
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									558.034.757,99	241.492.933,11	316.541.824,18