



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 5 DE 2019

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEV, REPA, ADECUAC Y MANT DE COLETORAS CLOACALES			01/08/17	31/01/20	00000000	73,25	USHUAIA	31.505.360,59	19.215.583,12	12.289.777,47
102001502	02 - REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS - USHUAIA- TDF			18/02/19	18/12/19	00000000	72,66	USHUAIA	2.324.564,00	1.193.325,15	1.131.238,85
102001503	03						0,00		0,00	0,00	0,00
102001504	04						0,00		0,00	0,00	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE PRETRAT EFLUENTES CLOAC BAHIA GOLONDRINA			27/03/17	31/08/19	00000000	90,64	USHUAIA	78.766.754,75	71.429.669,80	7.337.084,95
103010002	02 - PLANTA DE TRATAMIENT EFLUENTES CLOAC ARROYO GRANDE			28/08/17	28/09/20	00000000	60,64	USHUAIA	88.343.902,41	54.804.002,42	33.539.899,99
103010003	3 - SUMINISTRO DE AGUA POTABL Y EVAC DE EFL CLOAC AKAR			03/04/18	03/07/18	00000000	100,00	USHUAIA	2.867.225,02	2.867.225,02	0,00
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 5 DE 2019

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020001	01 - TRABAJOS VARIOS EN PLANTAS POTABILIZAD Nº 1, 2 Y 3			08/01/19	15/10/19	REPARACION	45,08	USHUAIA	21.873.233,04	8.019.842,96	13.853.390,08
103020002	02 - COLECTOR CLOACAL ZONA HOTELERA			17/01/19	17/07/19	NOEVO	84,49	USHUAIA	13.139.289,00	10.494.425,53	2.694.863,47
103020003	03 - REPOTENCIACION DEL SIST BOMBEO A CISTER PASTORIZA			01/10/18	01/07/19	NOEVO	41,28	USHUAIA	17.974.049,30	9.396.416,71	8.577.632,59
103020004	04 - INSTALACION SIST CLORO GASEOSO EN PLANTA Nº 2			02/10/17	23/02/19	NOEVO	100,00	USHUAIA	26.881.856,50	26.881.856,51	0,00
103020005	05 - REUBICACION DE POLVORINES - USHUAIA- TDF			17/04/19	18/04/20	NOEVO	5,99	USHUAIA	34.182.469,91	0,00	34.182.469,91
103020006	06 - CONSTRUCCION EDIFI REDES Y ADMINISTRAT PLANTA Nº 1			01/04/19	31/03/20	NOEVO	16,65	USHUAIA	24.998.000,00	0,00	24.998.000,00
103020007	07 - PROVISION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES ETAPA I			28/05/18	31/10/19	NOEVO	78,18	USHUAIA	11.415.236,00	8.528.668,10	2.886.657,90
103020008	08 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE I			22/11/17	02/05/19	NOEVO	100,00	USHUAIA	13.122.830,00	13.122.830,00	0,00
103020009	09 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE II			02/01/18	31/01/19	NOEVO	98,53	USHUAIA	37.805.770,01	37.805.770,01	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
104001501	01 - FFS Dec 206/09"						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE PRETRAT EFLUENTES CLOAC BAHIA GOLONDRINA			27/03/17	31/08/19	NOEVO	90,64	USHUAIA	144.795.622,00	132.669.029,60	12.126.592,40



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 5 DE 2019

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
201000002	2 - PLANTA DE TRATAMIENT EFLUENTES CLOAC ARROYO GRANDE			28/08/17	28/09/20	0000	60,64	USHUAIA	176.687.804,84	98.741.428,29	77.946.376,55
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									726.683.967,37	495.170.073,22	231.563.984,16