# **PODER LEGISLATIVO**



# PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA

# **COMUNICACIONES OFICIALES**

Nº: 049	PERIODO LEGISLATIVO: 2020			
Extracto:	·			
MINISTERIO JEFATURA D	E GABINETE NOTA Nº 34/20			
ADJUNTANDO CONTESTA	ACIÓN A LO REQUERIDO			
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CÁMARA Nº 65/20				
Entró en la Sesión de:				
Girado a la Comisión Nº:				

Orden del día Nº:



#### "2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina

MINISTERIO JEPATURA DE GABINETE.

SEGRETARÍA LEGISLATIVA

3 1 JUL 2020

NOTA Nº 34/2020

LETRA: M.J.G.

USHUAIA, 30 de julio de 2020.

SEÑORA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL MONICA URQUIZA:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de Jefe de Gabinete, con el objeto de remitirle en contestación lo solicitado mediante la Resolución de la Cámara Legislativa de la Provincia Nº 65/20, dada en la Sesión Ordinaria del 3 de Julio de 2020, la Nota Nº 120/2020 Letra: MOySP (SP) suscripta por la Sra. Ministra de Obras y Servicios Públicos de la Provincia cuya copia se adjunta.

Sin otro particular, saludo a la Señora Presidenta de la Legislatura Provincial, con atenta y distinguida consideración.

> TITA Paulo digitalmente por Agustin

Firmado TITA Paulo Agustin Fecha: 2020.07.30 16:58:01 -03'00'

Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"

DEL ORIGINAL

Maria Valeria GONZALEZ Jefe de Opto. Despacho y Registro D.A. - D.G.A. y D.

M° Jefatura de Gabinete





Nota Nº 120 /20

Letra: M.O.y S.P.-(S.P.)

Ref. Nota Ext. Nº 21/2020 M.J.G.

Ushuaia, 29 de Julio de 2020

Al Sr. Secretario Legal y Administrativo Ministerio Jefatura de Gabinete Ab. Gonzalo Carballo:

Remito a Ud. las presentes actuaciones en respuesta a vuestra Nota N° 21/2020 Letra M.J.G. en el cual se adjunta Resolución N° 65 de la Legislatura Provincial, referida al estado de la obra "Construcción del Centro Preventivo Asistencial Asociación Civil Reencontrándonos – Ushuaia" que se tramita mediante expediente administrativo SO N° 10280/2016, adjuntando al efecto documentación respaldatoria de la respuesta efectuada, así como también Informe de Estado de Obra por la Inspección de Obra en fecha 29/07/20.

Saludo a Ud. atentamente.

Prof. María Gabriela CASTILLO Ministra de Obras y Servicios Públicos Gobierno de Tierra del Fuego A. e I.A.:



Gobernación de la Frovincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentína MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Obra: "Construcción del Centro Civil Reencontrándonos Ushuaia" Preventivo Asistencial Asociación

Empresa Robinson Vargas.-

Ushuaia.-"

Ref.: Info:me de Estado de obra

Ishuaia, 29 de Julio 2020

#### DIRECTOR DE INSPECCION DE OBRAS ARQ. ROBERTO GONZALEZ

Por la presente se eleva el presente informe de la obra de referencia para

#### ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN

#### 1- DATOS INSTITUCIONALES

a) Datos de la Gobernadora

#### b) 1- Representante Tecnico:

1 - MMO Enrique Robinson Vargas DNI 16.366.670 Matr Prof Nº 8938 - RPC Nº 575

#### 2- Inspectores de obra

2.1 - MMO Roberto Gallardo Legajo 22.305.950/00 Matr Prof T.D.F. N°230 - RPC N° 282 (Munic) 2.2 - MMC Victor Paredes Legajo 17784500/00

#### 3- Designacion

3.1 - Resolución Subsec.OPZS. Nº 003/19 por Designación como Inspectores de Obra.

#### 2- DATOS DE OBRA

#### a) Situación Actual:

Adjudicaca a la empresa Robinson Vargas, cuyo Expte 010280-SO/2016, mediante Decreto Provincial Nº 0184/19 de fecha 06/03/15, contando con un plazo de obra de 12 meses, comenzando la ejecución el dia 07/03/19, y siendo su finalización el dia 05/03/20.-

La obra se encuentra en ejecución con dieciséis (16) Certificados de Obra, y con un avance del 96,17% correspondiente al mes de Junio/20. Se informa que al dia de la fecha posee 12 Certificados aprobados.

Se deja constancia que la obra se suspendió por el COVID 19, y que se reinició con los trabajos contratados a partir del día de la 11/05/20, después de haber sido aprobado el inicio de actividades de la construcción por Resol. MS 738/20.

A partir del día 25 de Junio, se suspenden los plazos de obra reiniciándose los trabajos contratados una vez concluida la veda invernal y las condiciones climáticas así lo permitan.

El dia 02/07/20 se procedió a labrar el presente ACTA DE RECEPCION PARCIAL PROVISORIA, dejando constancia que ese día de la fecha se hizo entrega del edificio contando con un avance del 96,17% de obra

La obra tiene un plazo de veintiún días (21), para su finalización contados a partir del día 01/10/20, que en tal caso sería hasta el 21/10/20

"Las Islas Malvinas, Antártida, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinos"

ES COPIA

Adriazola Sergio Director de Adm. y Despacho Z.S. M.O. y S.P.



Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur <u>República Argentina</u> MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



### b) Ampliación de Plazo

La empresa solicitó dos ampliaciones de obra. La primera se solicitó por 45 dias más hasta el dia 19/04/20, la cual fue aprobada por Resolucion SEC O y S.P.Z.S. N°062/20, y la segunda se solicitó por 30 dias más, la cual por con los plazos de suspensión por COVID 19 y suspensión por veda invernal del 25/06/20 al 30/09/20, la obra terminaría el 21/10/20

## c) Situación Contractual

La empresa no posee multa alguna y posee una modificación de Monto contractual, con balance en economía de \$505640.05, quedando el importe contractual de \$39.410.915,74

M.M.O Roberto Gallarde Inspector de Opra M. O y -P. D. G.D.P.

**FS COPIA** 

Adriazola Sergio
Prector de Adm. y Despacho Z.S.
M.O. y S.P.



Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur <u>República Argentina</u> MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



# **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**

OBRA: "CONSTRUCCION DEL CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL ASOCIACION CIVIL REENCONTRANDONOS - USHUAIA"

**EMPRESA: ROBINSON VARGAS** 

EXPTE: Nº 010280-SO/2016

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los siete (07) días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve (2019), entre el Subsecretario de Obras Públicas Z.S. Arq. Fernando CASTAGNET, la Directora de Inspección de Obras Arq. Carolina SANCHEZ TOBARES y el Inspector de Obra M.M.O. Roberto GALLARDO, en representación del Comitente por una parte, y por la otra el M.M.O Enrique Robinson VARGAS, en su carácter de Representante Técnico de la ROBINSON VARGAS, adjudicataria de la obra de referencia, mediante Decreto Provincial Nº 0184/19, proceden a labrar el presente ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, dejando constancia que en el día de la fecha, se hace entrega del terreno en el cual se emplazará la obra.

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados.

2 10

Cardina SANCHEZ TOBARES Oir, de Insp. de Ocras

DPOPZS - M.O. y S.O.

M.M.O. Roberto Gallardo Inspector de Obra M.I.O. SP- D.G Q.P.

Ar Fernando J. CASTAGNET
S. sereto o de Obras Públicas Z S.
To do de Taro del Fuego A. e LA.S.

ES COPIA

Adriazola Sergio
Oirector de Adm y Despacho Z.S.
M.O. -8.P.

"Las Islas Malvinas, Antártida, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"



Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



## **ACTA DE INICIO DE OBRA**

OBRA: "CONSTRUCCION DEL CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL ASOCIACION CIVIL REENCONTRANDONOS - USHUAIA"

**EMPRESA: ROBINSON VARGAS** 

EXPTE: Nº 010280-SO/2016

---- En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los siete (07) días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve (2019), entre el Subsecretario de Obras Públicas Z.S. Arq. Fernando CASTAGNET, la Directora de Inspección de Obras Arq. Carolina SANCHEZ TOBARES y el Inspector de Obra M.M.O. Roberto GALLARDO, en representación del Comitente por una parte, y por la otra el M.M.O. Enrique Robinson VARGAS, en su carácter de Representante Técnico de la Empresa ROBINSON VARGAS, adjudicataria de la obra de referencia, mediante Decreto Provincial Nº 0184/19, proceden a labrar el presente **ACTA DE INICIO** DE OBRA, dejando constancia que en el día de la fecha se comienza con los trabajos contratados. -----

----- En prueba de conformidad y a los fines establecidos, se firman tres (03) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados. -

DPOPZS - M.O. y S.O.

M.M.O. Roberto Gallardo Inspector de Obra M.I.O y SP. D.G O.P.

CASTAGNET

Director de Adm. y D spacho Z.S. M.O YS.F

"Las Islas Malvinas, Antártida, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"

W. N.O. Reporto Gallarde





#### **ACTA DE REINICIO DE OBRA**

OBRA: "CONSTRUCCION DEL CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL ASOCIACION CIVIL **REENCONTRANDONOS - USHUAIA"** 

**EMPRESA: ROBINSON VARGAS** 

EXPTE: Nº 010280-SO/2016

---- En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los once (11) días del mes de Mayo del año dos mil veinte (2020), entre la Subsecretaria de Obras Públicas Z.S. Arq. Carolina SANCHEZ TOBARES, el Director de Inspección de Obras Arq. Roberto GONZALEZ y el Inspector de Obra M.M.O. Roberto GALLARDO, en representación del Comitente por una parte, y por la otra el M.M.O. Enrique Robinson VARGAS, en su carácter de Representante Técnico de la Empresa ROBINSON VARGAS, adjudicataria de la obra de referencia, mediante Decreto Provincial Nº 0184/19, proceden a labrar el presente ACTA DE REINICIO DE OBRA.

Se deja constancia que la obra se suspendió por el COVID 19, y que se reinicia con los trabajos contratados en el día de la fecha, después de haber sido aprobado el inicio de actividades de la construcción por Resol. MS 738/20.

---- En prueba de conformidad y a los fines establecidos, se firman tres (03) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados. -

Arq. Roberto A. GONZ

Adriazola Sergio spacho Z.S. Director de Adm. y D

"Las Islas Malvinas, Antártida, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"

ONST. UNIP. ITULAR





#### ACTA DE ENTREGA DE LLAVES DEL EDIFICIO

OBRA: "CONSTITUCCION DEL CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL ASOCIACION REENCONTRANDONOS - USHUAIA"

**EXPEDIENTE Nº: 10280-SO/16** 

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los dos (02) días del mes de Julio del año dos mil veinte (2020), entre la Sra. MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, Prof. María Gabriela CASTILLO, el Inspector de Obras M.M.O Roberto GALLARDO, en representación del Comitente, por una parte, y por la otra, la Sra. Stella Maris LAVENIA LAVAGNA, DNI 11.615.169 como PRESIDENTA DE LA ASOCIACION CIVIL REENCONTRANDONOS, proceden a labrar el presente ACTA DE ENTREGA DEL LLAVES DEL EDIFICIO, dejando constancia que al día de la fecha finalizaron las tareas correspondientes al inmueble en un 96% aproximadamente, no siendo los trabajos faltantes impedimento para su uso y que la Contratista de Obra realizará los mismos (trabajos exteriores) una vez finalizada la veda invernal.

Que la misma hace entrega de dos (2) juegos de llaves de cada local (36), interior y exterior del edificio.

Adriazol Sergio

Director de Adm y Despacho Z.S.

Sra STELLA MARIS LAVENIA LAVAGNA
Presidenta de Asociacion Civil Reencontrandonos

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"





#### ANEXO I

A continuación se detallan los locales de las llaves entregadas del edificio:

LOCAL N°	DESIGNACION	LLAVES entregadas	OBSERVACIONES
01	ACCESO	14.5.71	1 Llave en Insp
02	HALL FRIO	1	1 Llave en Insp
03	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2	
04	SANITARIO VISITANTE	2	B° Discap.
05	SECRETARIA MEDICA	2	
09	HABITACION TEMPORARIA Y ACCESIBLE	Pta1 =2 y Pta 2 = 0	Pta 2 = Salida Ext.
12	DEPOSITO .	4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	的 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
13	SALIDA DE EMERGENCIA PB	2	
14	OFICINA STAFF	2 ·	
15	SANITARIOS MUJERES	2	-
16	SANITARIOS HOMBRES		
17	CAMARA GESELL	2	
20	CONSULTORIO Nº2	2	
22	CONSULTORIO Nº1	2	
101	AULA Nº1	2	
102	AULA N°2	2	
103	AULA Nº3	2	
104	SANITARIO DISCAP 1ºPISO	2	
105	SALIDA DE EMERGENÇIA 1º PISO	2 ·	
106	DESPENSA	2	
108	PAÑOL	1916 (1916) <b>2</b>	
109	LAVADERO	2	131 24.1117.24.34.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4
201	SANITARIOS MUJERES DISCAP/COMUN	2	
202	SANITARIO 4 (Guardia de Mujeres)	2	
203	GUARDIA MUJERES	2	
204	GUARDIA HOMBRES	2	
205	SANITARIO 5 (Guardia de Hombres)	2	
206	SANITARIOS HOMBRES DISCAP/COMUN	2	
207	HÁBITACIÓN Nº6		
208	HABITACION N°5	2	
209	HABITAGION Nº4	16 1 2 ·	
211	HABITACION N°3	2	
212	HABITACION №2	<b>2</b>	
213	HABITACION N°1	2	The state of the s
214	SALIDA DE EMERGENCIA 2ºPISO	10.00 / 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Adriazola Sergio
Director de Adm. Despacho Z.S.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

M.I.O. Roberto Gallardo

M.O. Y S.F





# ACTA DE RECEPCION PARCIAL PROVISORIA

OBRA: "CONSTIRUCCION DEL CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL ASOCIACION

REENCONTRANDONOS - USHUAIA"

EMPRESA ROBINSON VARGAS EXPEDIENTE Nº: 10280-SO/16

e Islas del Atlántico Sur, a los dos (02) días del mes de Julio del año dos mil veinte (2020), entre la Sra. Subsecretaria de Obras Públicas Zona Sur Arq. Carolina SANCHEZ TOBARES, el Sr. Director de Inspección de Obras Arq. Roberto GONZALEZ, y el Inspector de Obras MMO Roberto GALLARDO en representación del Comitente, por una parte, y por la otra, el MMO Enrique Robinson VARGAS, en carácter de Representante Técnico de la Empresa Robinson Vargas adjudicataria de la obra, mediante Decreto Provincial Nº 0184/19, proceden a labrar el presente ACTA DE RECEPCION PARCIAL PROVISORIA, dejando constancia que en el día de la fecha se hace entrega del edificio contando con un avance del 96,17% de obra. La empresa deberá dar cumplimiento por el 3,83% de obra faltante según las observaciones que se detallan en el Anexo I, y que forman parte del presente Acta; el cual se realizará una vez concluida la veda invernal.,

Que el plazo de garantía de la obra de un (1) año, comenzará a regir una vez realizada el Acta de Recepción Provisoria.

--- En prueba de conformidad y a los fines establecidos, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados.----

Arq. Roberto A. GONTAL

Dir. I TOSP

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

Adriazola Sergio
Director de Adm y Despacho Z.S.





# ANEXO I

OBRA: "CONSTTRUCCION DEL CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL ASOCIACION

REENCONTRANDONOS - USHUAIA" EMPRESA: ROBINSON VARGAS

EXPEDIENTE Nº: 10280-SO/16

### Tareas Pendientes a cumplimentar:

## Rubro 1-TRABAJOS PRELIMINARES

Terminar con Preparación del terreno Presentar Documentación de Obra

## Rubro 2-MOVIMIENTO DE SUELO

Terminar con Relleno y Compactación

#### Rubro 4-MUROS Y TABIQUES

Terminar de completar el Muro Divisorio

### **Rubro 7-PISOS Y ZOCALOS**

Terminar de colocar Baldosón 0,40 x 0,40 símil adoquín Colocar Enripíado de Granza de 1" Colocar Baldosón Guía 0,30 x 0,30 color amarillo Colocar solado de prevención de 0,60 de ancho color rojo Terminar de colocar Adoquín de H° de 0,22x0,12 Realizar la parquizacion

# Rubro 8-REVESTIMIENTOS

Colocar en el perímetro exterior de PB, Piedra fabricada en cementicia tipo Ecostone

# Rubro 12-INSTALACION SANITARIA PLUVIAL

Realizar el albañal y Canaleta de Desague pluvial

#### CONTRAINCENDIO

Terminar de instalar equipo presurizador para válvulas de inodoros, la que se conectara en By-pass

Terminar de instalar equipo de electrobomba recirculadora para agua caliéntelas que se conectara en By-pass

"Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

#### Rubro 14-INSTALACION DE CALEFACCION

Terminar de instalar Bomba tipo Salmson SCX 50-90

### Rubro 17-OBRAS EXTERIORES

Realizar el Pictograma en Estacionamiento Realizar el cartel con Nombre del Establecimiento

#### **Rubro 20-ADICIONALES**

Presentar Documentacion Conforme a Obra DPOSS

ANG. ANCHEZ TOBARE

M.M.O. 120

to Gallarde

M.O.YS.R

Adriazola Sergio
Director de Adm Despacho Z.S.
M.O. v.S.P.