



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
10100020	Legislatura						0,00		0,00	0,00	0,00
10100030	Justicia						0,00		0,00	0,00	0,00
10100040	Tribunal de Cuentas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100050	FISCALIA DE ESTADO						0,00		0,00	0,00	0,00
10100080	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
10100140	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00
10100150	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
10200000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
10200030	Justicia						0,00		0,00	0,00	0,00
10200060	In.Fue.Tur						0,00		0,00	0,00	0,00
10200080	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
10200130	Puertos						0,00		0,00	0,00	0,00
10200140	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEVAMIENTO,REPARACION, ADECUACUIN Y MANTENIMIENT			01/08/17	01/03/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	86.898.750,68	86.898.750,66	0,02
102001502	02 - RERACION DE VEREDA Y PAVIMEN 2019/2020 US			04/04/20	19/04/21	0000EVO	88,85	USHUAIA	6.332.411,26	5.956.990,12	375.421,14
102001503	03 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANRA POTABILIZADORA N°			20/10/21	19/10/22	0000EVO	68,14	USHUAIA	80.226.325,00	39.637.478,45	40.588.846,55
102001504	04 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021			17/01/22	17/07/22	0000EVO	54,92	USHUAIA	12.289.715,50	3.876.038,97	8.413.676,53
102001600	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						0,00		0,00	0,00	0,00
102001700	Obra Social						0,00		0,00	0,00	0,00
102001800	LABORATORIO FIN DEL MUNDO						0,00		0,00	0,00	0,00
103000000	Recursos con Afectación Especifica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLATA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOCALES ARROYO			28/08/17	30/11/22	0000EVO	76,13	USHUAIA	190.326.840,56	119.834.657,22	70.492.183,34
103010002	02 - SISTEMA DE PRESURIZACION RED DOMICILIARIA-URBNI			24/05/19	31/07/20	0000EVO	100,00	USHUAIA	7.123.941,87	7.107.997,84	15.944,03
103010003	3 - CONEXION DOMICILIARIAS			30/04/19	08/02/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	6.208.664,07	6.208.664,09	-0,02
103010004	4 - AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS			10/10/19	01/02/21	0000EVO	95,28	TOLHUIN	8.612.461,82	8.517.766,09	94.695,73
103010005	5 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE			30/08/19	23/01/22	0000EVO	77,34	USHUAIA	133.152.392,00	90.488.270,09	42.664.121,91



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103010006	6 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EVALUACION DE EFLUEN			06/01/20	28/01/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	11.576.788,76	10.801.934,56	774.854,20
103010007	7 - CONEXION DOMICILIARIA 2020-USHUAIA			26/05/21	26/01/22	0000EVE	42,91	USHUAIA	34.485.032,58	5.581.657,95	28.903.374,63
103010008	8 - CONEXION DOMICILIARIAS 2020-TOLHUIN			05/05/21	17/07/22	0000EVE	39,89	TOLHUIN	52.676.370,27	18.438.813,69	34.237.556,58
103010009	9 - RELEVA, IENTO, REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIEN			03/01/21	28/02/23	0000EVO	62,36	USHUAIA	134.336.262,99	63.490.332,97	70.845.930,02
103010010	10 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICICO DE EMERGENCIA DP			15/11/21	14/05/22	0000EVO	93,93	TOLHUIN	22.577.035,37	18.747.640,00	3.829.395,37
103010011	11 - PLANTA DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES CLOACALES MARG			11/03/19	28/02/23	0000EVO	38,48	RIO GRANDE	758.527.526,27	165.294.515,65	593.233.010,62
103010012	12 - VACIADERO DE CAMIONES ATMOSFERICOS Y PLAYA DE SECA			24/01/22	24/05/22	0000EVO	48,41	USHUAIA	39.291.750,96	17.048.701,05	22.243.049,91
103010013	13 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA-USHUAIA			28/01/22	27/05/22	0000EVO	46,12	USHUAIA	25.724.709,72	5.113.894,22	20.610.815,50
103010014	14 - RED DE AGUA Y CLOACA BARRIO BAJADA DE LOS MAESTROS			28/10/21	23/11/22	0000EVO	17,60	USHUAIA	95.303.523,53	13.226.726,11	82.076.797,42
103010015	15 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA-			19/05/22	19/11/22	0000EVO	5,50	TOLHUIN	44.446.127,52	0,00	44.446.127,52
103010300	Poder Judicial						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afect. Especifica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - TRABAJO VARIOS EN PLANTA POTABILIZADORA N°1			08/01/19	09/11/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	25.892.287,43	25.892.287,42	0,01
103020002	02 - COLECTORE CLOACAL ZONA HOTELERA -USHUAIA TDF			17/01/19	01/03/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	14.360.222,11	14.360.222,11	0,00
103020003	03 - REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE BOMBEO CISTERNA PAST			01/10/18	03/02/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	45.652.070,14	45.225.131,33	426.938,81



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020004	04 - REUBICACION DE POLVORINES-USHUAIA			17/04/19	09/03/22	0000EVO	92,87	USHUAIA	82.141.804,45	62.272.259,51	19.869.544,94
103020005	05 - CONSTRUCCION EDIFICIO REDES			01/04/19	25/06/21	0000EVO	100,00	USHUAIA	44.943.291,69	44.940.593,70	2.697,99
103020006	06 - REFUERZO COLECTOR MALVINAS			09/02/22	05/11/22	0000EVO	34,52	USHUAIA	93.678.171,59	4.548.442,38	89.129.729,21
103020800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
103021300	Puertos						0,00		0,00	0,00	0,00
103021400	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00
103021500	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						0,00		0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104000600	In.Fue.Tur						0,00		0,00	0,00	0,00
104000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
104000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
105001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
201000001	1 - PLATA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO			28/08/17	30/11/22	CONCRETO	76,13	USHUIAIA	380.653.681,13	233.666.579,91	146.987.101,22
201000800	D.P.V.						0,00		0,00	0,00	0,00
201001500	DPOSS						0,00		0,00	0,00	0,00
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									2.437.438.159,27	1.117.176.346,09	1.320.261.813,18

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 23/06/21 13:16

se expone la información sobre obras de la sgte forma:

el costo total acumula el monto de obra adjudicado al cual se suman Redeterminaciones

de precios, adicionales, ajustes, economías y demásías.

en la Ejecución acumulada se refleja todo lo que efectivamente se ejecutó en el periodo informado, en cuanto a cancelaciones de certificados básicos de obra, como así también certificados de Redeterminaciones de precios, adicionales, etc.

el avance físico de cada obra consta en la aprobación de los certificados Básicos de obra, los cuales son los que reflejan el mismo.

Aclaración: puede haber diferencias entre el avance físico y el avance financiero, esto se debe a que las obras tienen además ajustes en los precios, lo cual no incide en los porcentajes de avance.