



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 10 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
100000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
101000000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101000200	Legislatura						0,00		0,00	0,00	0,00
101000300	Justicia						0,00		0,00	0,00	0,00
101000400	Tribunal de Cuentas						0,00		0,00	0,00	0,00
101000500	FISCALIA DE ESTADO						0,00		0,00	0,00	0,00
101000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
101001400	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102000300	Justicia						0,00		0,00	0,00	0,00
102000600	In.Fue.Tur						0,00		0,00	0,00	0,00
102000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
102001300	Puertos						0,00		0,00	0,00	0,00
102001400	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 10 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA N°			20/10/21	20/10/23	0000EVO	52,46	USHUAIA	175.791.251,01	83.055.357,31	92.735.893,70
102001502	02 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021			17/01/22	17/07/22	0000EVO	72,73	USHUAIA	14.254.269,83	8.531.091,19	5.723.178,64
102001600	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						0,00		0,00	0,00	0,00
102001700	Obra Social						0,00		0,00	0,00	0,00
102001800	LABORATORIO FIN DEL MUNDO						0,00		0,00	0,00	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G			28/08/17	30/11/22	0000EVO	76,13	RIO GRANDE	216.253.638,85	112.163.486,92	104.090.151,93
103010002	02 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO CUESTA DEL VALLE A			30/08/19	24/05/22	0000EVO	81,04	USHUAIA	137.448.691,42	97.973.760,08	39.474.931,34
103010003	3 - CONEXION DOMICILIARIA 2020-TOLHUIN			05/05/21	17/10/22	0000EVO	39,89	TOLHUIN	60.135.318,14	21.468.583,28	38.666.734,86
103010004	4 - RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIEN			01/03/21	28/02/23	0000EVO	77,47	USHUAIA	157.520.388,17	99.816.037,46	57.704.350,71
103010005	5 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA			15/11/21	14/05/22	0000EVO	96,43	TOLHUIN	26.760.035,37	24.336.509,82	2.423.525,55
103010006	6 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGE			11/03/19	28/02/23	0000EVO	31,50	RIO GRANDE	784.819.553,00	165.294.515,65	619.525.037,35
103010007	7 - VACIADERO DE CAMIONES ATMOFERICOS			24/01/22	23/07/22	0000EVO	57,64	USHUAIA	46.087.623,66	21.008.381,23	25.079.242,43



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 10 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103010008	8 - REDES DE AGUA Y CLOACA LA BOLSITA			28/01/22	25/08/22	0000EVO	55,79	USHUAUA	28.606.316,83	13.179.054,94	15.427.261,89
103010009	9 - REDES DE AGUA Y CLOACAS BARRIOS BAJADA DE LOS MAES			28/10/21	23/11/22	0000EVO	24,72	USHUAIA	95.303.523,53	16.153.645,26	79.149.878,27
103010010	10 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS			19/05/22	19/11/22	0000EVO	43,09	TOLHUIN	52.455.840,79	2.581.277,74	49.874.563,05
103010011	11 - REDES DE AGUA Y CLOACA TRAMOS FALTANTES Y ESTACION			26/09/22	25/04/22	0000EVO	7,10	TOLHUIN	41.386.982,63	0,00	41.386.982,63
103010300	Poder Judicial						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - REUBICACION DE POLVORINES			17/04/19	09/03/22	0000EVO	93,15	USHUAIA	87.296.902,44	77.123.546,62	10.173.355,82
103020002	02 - REFUERZO COLECTOR MALVINAS			09/02/22	05/11/22	0000EVO	35,80	USHUAIA	102.082.909,01	30.301.664,85	71.781.244,16
103020003	03 - AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE			01/10/22	30/09/23	0000EVO	2,22	TOLHUIN	169.734.480,36	0,00	169.734.480,36
103020004	04 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES MACIZO 154- TO			30/08/20	30/08/23	0000EVO	23,54	TOLHUIN	354.406.739,91	0,00	354.406.739,91
103020005	05 - NUEVA PLANTA DE PRETRATAMIENTO Y EMISARIO SUBMARIN			01/10/22	30/09/24	0000EVO	2,15	RIO GRANDE	1.522.626.839,63	0,00	1.522.626.839,63
103020800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
103021300	Puertos						0,00		0,00	0,00	0,00
103021400	Energía						0,00		0,00	0,00	0,00
103021500	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 10 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104000600	In.Fue.Tur						0,00		0,00	0,00	0,00
104000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
104000800	Vialidad						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
105001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE TRATAMIENTOS EFLUENTES			28/08/17	30/11/22	0000EVO	76,13	RIO GRANDE	432.507.277,69	246.228.396,44	186.278.881,25
201000800	D.P.V.						0,00		0,00	0,00	0,00
201001500	DPOSS						0,00		0,00	0,00	0,00
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES:</b>									<b>4.505.478.582,27</b>	<b>1.019.215.308,79</b>	<b>3.486.263.273,48</b>



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 10 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

---

---

OBSERVACIONES

Número: 1      Usuario: ASIVILA      Fecha: 23/06/21 13:16

se expone la información sobre obras de la sgte forma:

el costo total acumula el monto de obra adjudicado al cual se suman Redeterminaciones

de precios, adicionales, ajustes, economías y demásías.

en la Ejecución acumulada se refleja todo lo que efectivamente se ejecutó en el periodo informado, en cuanto a cancelaciones de certificados básicos de obra, como así también certificados de Redeterminaciones de precios, adicionales, etc.

el avance físico de cada obra consta en la aprobación de los certificados Básicos de obra, los cuales son los que reflejan el mismo.

Aclaración: puede haber diferencias entre el avance físico y el avance financiero, esto se debe a que las obras tienen además ajustes en los precios, lo cual no incide en los porcentajes de avance.