



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 10 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10300000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
10301000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G			28/08/17	14/10/24	00NOEVO	84,40	RIO GRANDE	392.420.730,59	240.198.588,23	152.222.142,36
103010002	02 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE A			30/08/19	28/12/22	00NOEVO	88,78	USHUAIA	164.747.941,93	128.231.554,38	36.516.387,55
103010003	3 - CONEXIONES DOMICILIARIAS-2020 TOLHUIN			05/05/21	14/05/23	00NOEVO	68,36	TOLHUIN	127.202.810,30	54.971.437,42	72.231.372,89
103010004	4 - RELEVAMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIEN			01/03/21	28/02/23	00NOEVO	88,36	USHUAIA	378.010.406,12	280.412.287,30	97.598.118,82
103010005	5 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICO DE EMERGENCIA DP			15/11/21	14/05/22	00NOEVO	100,00	TOLHUIN	31.882.106,59	31.882.106,59	0,00
103010006	6 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGE			11/03/19	30/07/24	00NOEVO	43,45	RIO GRANDE	879.972.503,21	211.293.697,33	668.678.805,88
103010007	7 - VACIADERO DE CAMIONES ATMOFERICOS Y PLAYA DE SECAM			24/01/22	18/03/23	00NOEVO	100,00	USHUAIA	63.349.397,30	63.349.397,30	0,00
103010008	8 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA-USHUAIA			28/01/22	03/03/23	00NOEVO	64,72	USHUAIA	43.850.928,56	21.176.685,30	22.674.243,26
103010009	9 - RED DE AGUA Y CLOACA BARRIOS BAJADA DE LOS MAESTRO			28/10/21	25/10/23	00NOEVO	50,96	USHUAIA	185.964.522,30	73.685.934,91	112.278.587,39
103010010	10 - RED DE AGUA Y CLOACA BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA			19/05/22	17/03/23	00NOEVO	70,83	TOLHUIN	89.222.835,27	60.027.287,98	29.195.547,29
103010011	11 - RED DE AGUA Y CLOACA TRAMO FALTANTE			26/09/22	17/11/23	00NOEVO	48,78	TOLHUIN	114.600.731,27	53.902.147,89	60.698.583,38
103010012	12 - AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA N°4 MALVINAS ARG			02/01/23	01/10/25	00NOEVO	6,51	USHUAIA	2.612.980.189,56	148.147.486,96	2.464.832.702,60
103010013	13 - REDES ELECTRICAS DPOSS			13/02/23	13/08/23	00NOEVO	91,49	USHUAIA	51.146.084,95	23.092.937,11	28.053.147,84



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 10 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103010300	Poder Judicial						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - REUBICACION DE POLVORINES-USHUAIA-TDF			17/04/19	18/11/22	0000EVO	94,63	USHUAIA	93.208.344,83	80.677.936,34	12.530.408,49
103020002	02 - REFUERZO COLECTOR-MALVINAS			09/02/22	01/02/24	0000EVO	47,86	USHUAIA	209.145.569,62	41.018.053,99	168.127.515,63
103020003	03 - AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE			01/10/22	01/01/24	0000EVO	24,72	TOLHUIN	361.147.979,87	88.994.311,30	272.153.668,57
103020004	04 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES MACIZO 154-TO			30/08/22	01/12/23	0000EVO	47,61	TOLHUIN	815.505.650,97	345.301.723,07	470.203.927,90
103020005	05 - NUEVA PLANTA DE PRETRATAMIENTO Y EMISARIO SUBMARIN			01/10/22	01/01/25	0000EVO	11,15	RIO GRANDE	2.987.363.933,80	106.414.254,54	2.880.949.679,26
103020006	06 - REFUERZO COLECTOR MAIPU			01/12/22	01/01/24	0000EVO	14,75	USHUAIA	426.476.142,29	47.469.355,01	379.006.787,28
103020007	07 - CONSTRUCCION AZUD COTA 176M-USHUAIA-TDF			05/01/23	01/01/25	0000EVO	12,14	USHUAIA	4.194.160.122,68	242.857.035,37	3.951.303.087,31
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201001500	DPOSS						0,00		0,00	0,00	0,00
201001501	1 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOCALES ARROYO G			28/08/17	14/10/24	0000EVO	84,40	RIO GRANDE	784.841.461,17	292.429.592,74	492.411.868,43
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									15.372.654.907,20	2.840.728.785,35	12.531.926.121,86



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 10 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 23/06/21 13:16

se expone la información sobre obras de la sgte forma:

el costo total acumula el monto de obra adjudicado al cual se suman Redeterminaciones

de precios, adicionales, ajustes, economías y demásías.

en la Ejecución acumulada se refleja todo lo que efectivamente se ejecutó en el periodo informado, en cuanto a cancelaciones de certificados básicos de obra, como así también certificados de Redeterminaciones de precios, adicionales, etc.

el avance físico de cada obra consta en la aprobación de los certificados Básicos de obra, los cuales son los que reflejan el mismo.

Aclaración: puede haber diferencias entre el avance físico y el avance financiero, esto se debe a que las obras tienen además ajustes en los precios, lo cual no incide en los porcentajes de avance.