

PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **056** PERÍODO LEGISLATIVO **2005**

EXTRACTO P.E.P. NOTA Nº 060/05 ADJUNTANDO INFORME REQUERIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CÁMARA Nº 027/05 (S/ DETALLE DE LAS OBRAS PÚBLICAS).


Entró en la Sesión **28/04/2005**

Girado a la Comisión **CB**
Nº: _____

Orden del día Nº: _____



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



NOTA N° **060**
GOB



USHUAIA, 12 ABR. 2005

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con el objeto de remitirle en contestación a la Resolución N° 027/05 de la Legislatura Provincial, Nota Letra: M.O. y S.P. N° 2457/05 emitida por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con su correspondiente documental e Informe S.L. y T. N° 658/05, en un total de veintitrés (23) fojas.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente con atenta y distinguida consideración.

AGREGADO: Soporte Informático.-

Mario Jorge Colazo
GOBERNADOR
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

AL SR. PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Hugo Omar COCCARO
S _____ / _____ D.-



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA



USHUAIA, 06 ABR 2005

SEÑOR GOBERNADOR

S _____ / _____ D.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos de elevar la documentación recabada por esta Secretaría en cumplimiento de su servicio Técnico y Jurídico, Nota emitida por el Ministerio de Obras y Servicio Públicos N° 2457/05, Letra: M. O. y S.P., en contestación a lo solicitado por la Resolución N° 027/05 de la Cámara Legislativa de la Provincia, dada en sesión Ordinaria del día 17 de Marzo de 2005.

En consecuencia, correspondería remitir dicha información a la Legislatura de la Provincia.

INFORME S.L. y T. N° 658 /05.

Dr. Francisco J. de ANTUENO
Secretario Legal y Técnico



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
República Argentina.

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS



NOTA N° 2457 /05.-
LETRA. M.O. Y S. P.

USHUAIA, 31 DE MARZO DEL 2.005.

SR. SECRETARIO LEGAL
Y TÉCNICO:


Se eleva de acuerdo a lo solicitado mediante Nota N° 075/05 de fecha 28/03/05, emitida por vuestra Secretaría, referente a la Resolución N° 027/05 detalle de obras públicas anunciadas mediante publicidad oficial, que conforman un monto de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES (\$ 66.000.00,00).

Por lo expuesto se agrega:

- 1) PROGRAMA FISICO Y FINANCIERO ANUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SUS OBRAS - PRESUPUESTO 2.005 CON DETALLE DE LAS OBRAS A EJECUTAR.
- 2) LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN CON EL AVANCE DE LAS OBRAS ACTUALIZADO.
- 3) DETALLE DE COTIZACIONES Y LICITACIONES PRIVADAS EN TRAMITE.
- 4) LISTADO DE LICITACIONES PUBLICAS.
- 5) LISTADO DE OBRAS CON FINANCIACION EXTERNA
- 6) LISTADO DE OBRAS CON FINANCIACION PROVINCIAL

7

Dominguez Jorge Armando
Subsecretario de Obras y
Servicios Públicos
Zona Sur



PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA ANUAL
DE LOS PROYECTOS DE INVERSION Y SUS OBRAS
En % y en pesos

Jurisdicción: 16

Organismo: Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Unidad de Organización: 202

Finalidad: 4

Función: 3

Unidad Ejecutora del Proyecto:

(2) Descripción del Proyecto:

Fuente de Financiam.	Código Obra	Código Prioridad	Denominación sintética de las Obras	Fecha estimada		Avance Físico %	Ubicac. Geogr.	Costo Total	Ejecución Acumulada al 31/06/04	Estimación para 2004	Programación		Resto de los años	
				Inicio	Finaliz.						Año 2005	Año 2006		Futura
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1,1	421	A	Obras Públicas Varias			2,3,4		1	5.500.000,00			5.500.000,00		
1,1	421	A	Consolidación B° Kareken			2,3,4		1	240.000,00			240.000,00		
1,1	422	A	Mantenimiento sector A			2,3,4		2	160.000,00			145.000,00		
1,1	422	A	Mantenimiento Sector B			2,3,4		2	210.000,00			195.000,00		
1,1	422	A	Mantenimiento Sector C			2,3,4		2	210.000,00			195.000,00		
1,1	421	A	Construcción Veredas B° Reconquista Sector 1			1		2	28.000,00			28.000,00		
1,1	421	A	Construcción Veredas B° Reconquista Sector 2			1		2	56.000,00			56.000,00		
1,1	421	A	Construcción Veredas B° Reconquista Sector 3			1		2	56.000,00			56.000,00		
1,1	421	A	Construcción Edif. Mterio Hidrocarburos R.G.			1		2	1.500.000,00			1.500.000,00		
1,1	421	A	Parquización y Forestación B° Reconquista			2		2	160.000,00			160.000,00		
1,1	421	A	Mantenimiento Edificios Públicos Río Grande			2,3,4		2	3.500.000,00			3.500.000,00		
1,1	421	A	Mantenimiento Edificios Públicos Ushuaia			2,3,4		1	3.500.000,00			3.500.000,00		
1,1	421	A	Refacciones boca principal			2,3,4		1	16.000,00			16.000,00		
(18) Totales														
									15.136.000,00	0,00	0,00	15.091.000,00	0,00	0,00

(19) firma y sello



En % y en pesos

Jurisdicción: 16
Organismo: Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Unidad de Organización: 202 
Finalidad:

3

Función:

4

Unidad Ejecutora del Proyecto:

(2) Descripción del Proyecto

[illegible][illegible]

AS EN EJECUCION - CERTIFICACION FEBRERO/05

31/03/2005

31/03/2005

EXPT.E.	Nº.	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATO	FECHA INICIO	PLAZO EJEC.	FALTANTE EJECUTAR	% avance	CERTIF. FEBRERO	MONTO ACUMUL.
6677/94	254	NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE redeterminación certif.76-77-78	SITRA S.A.	6.600.479,80 66182,72 ant.fin.	14-09-04	24 meses	5.021.084,09	20,90%	209.060,23	1379395,71 66182,72 200.000,00
8873/02	438	REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL	SALVATIERRA MIGUEL	4.779,00			4.779,00	0,00%		
8-445/02 930/04	453	REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 ECONOMIA	SALVATIERRA MIGUEL	65.940,00 -310,82	21-02-03	60 dias	0,00 -310,82	100,00%		65.940,00 Econom. E/T.
2000/03 5719/03	459 459/A	MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND OBRAS COMPLEMENTARIAS	ANGEL MASCIOTRA	71.753,45			71.753,45	0,00%		
525/03	466	CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL	EMANUEL	95.326,21	08-04-03	90 dias	42.139,74	55,79%		53.186,47
11259/01 4549/03	472	IMPRESA - REFAC. VARIAS COT. Nº 11/02 OBRA COMPLEMENTARIA	ATLAS CONSTRUCCIONES	28.555,20			28.555,20	0,00%		
7332/03 10544/03	490	EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES ADICIONAL	CZELADA HECTOR	434.322,61 114.148,31	01-10-03	270 dias	0,00 0,00	100,00% 100,00%	17.068,88 114.148,31	434.322,61 114.148,31
9249/03	001	MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS	CLIMA AUSTRAL	320.448,24	22-12-03	18 m.	65.467,58	79,57%	17.802,68	254.980,66
11434/03 8755/04	003	ADICIONALES. Nº13 y Ctro Inf. Integr.-VEREDAS COMPLEMENTARIA	KEFREN CONSTRUC.	3.913,00 68.138,06			0,00 0,00	100,00% 100,00%		3.913,00 68.138,06
11738/03	016	PINTURA INT. Y EXT. ESC. 9 Y 24 USHUAIA	DANNA PABLO	457.363,53	12-07-04	60 DÍAS	3.913,93	99,14%		453.449,60
1891/04	019	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO A	RUIZ OSCAR	345.120,00	25-06-04	12 Meses	133.570,62	61,30%		211.549,38
1881/04	20	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO B	TECNOCLIMA FUEGUINA	460.715,00	23-06-04	12 Meses	64.666,83	85,96%	35.725,63	396.048,17
3222/04	33	SENDA AEROBICA EN ACCESO AIUMA	MASCIOTRA JUAN	580.786,51	10/8/04	90 dias	0,00	100,00%	54.128,46	580.786,51
10682/03	48	CABLEADO TELEFONICO HOSPITAL REG. USHUAIA	DANILUK GABRIEL	19.075,86	31-08-04	60 dias	3.025,38	84,14%	NEUTR.	16.050,48
17717/04	55A	REMODELACION CASA DE ADMISION - USHUAIA Obra Complementaria	KEFREN SRL	72.041,98			72.041,98			





IAS EN EJECUCION - CERTIFICACION FEBRERO/05

31/03/2005

31/03/2005

EXPT.	Nº.	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATO	FECHA INICIO	PLAZO EJEC.	FALTANTE EJECUTAR	% avance	CERTIF. FEBRERO	MONTO ACUMUL.
841/04	64	COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTI 2da. ETAPA	CZELADA HECTOR M.	1.744.242,36	26-11-04	240 dias	1.257.644,53	27,90%	100.944,48	486.597,83
844/04 16471/05	65	COLEGIO PROV. HASPEN - R.GDE. 2da.ETAPA	PROYECTOS FUEGUINOS	2.283.221,41	02-09-04	240 dias	1.390.539,90	39,10%		892.681,51
843/04	66	COLEGIO PROV. RAMON A. TREJO NOEL/TOLHUIN	ING.AUSTRAL-CLAUSEN	2.096.079,84	20-08-04	210 dias	1.040.413,44	50,36%	421.286,36	1.055.666,40
2462/4	74	REFUNC.EGB3, ESCUELA N°14 RIO GRANDE	WALLNER DANIEL	520.089,25	14-10-04	180 dias	115.209,78	77,85%	106.737,42	404.879,47
2173/04	76	PINTURA JARDIN DE INFANTES N° 3 RIO GRANDE	BERCETCHE VICTOR	45.077,02	15-09-04	30 dias	8.980,05	80,08%		36.096,97
8644/04	78	AMPL. LOSAS DE ESTACIONAM. CASA DE GOB.- ECONOMIA	EMTECON S.A.	89.194,14 -11.818,32	15-11-04	90 dias	11.818,32 -11.818,32	100,00%	23.867,50	77.375,82
8619/04	79	PINTURA INT. Y EXTERIOR CANAL 11 USHUAIA	ATLAS CONSTRUCCIONES	91.500,20	04-11-04	45 dias	0,00	100,00%	15.059,70	91.500,20
10309/01	80	ACCESIBILIDAD POLIV. DE ARTE (ASCENSOR) USH	CERIANI ROBERTO	77.700,00	02-03-05	45 dias	77.700,00	0,00%		
1890/04	81	MANTENIM. EDIFICIOS PUBLICOS R.GDE.GRUPO 1	CORTEZ ANGEL RAFAEL	460.416,00	13-09-04	1 año	245.330,68	46,72%	33.721,55	215085,32
2180/04	85	PINTURA ESCUELA N° 21 RIO GRANDE	RULET OSCAR	47.725,23			47.725,23			
10820/04	87	NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD N°1 USHUAIA	ARTECO S.A.	644.290,38	21-12-04	120 DIAS	404.020,21	37,29%	131.506,57	240.270,17
2187/04	89	PINTURA ESCUELA N°19 RIO GRANDE	BARRIA NICOLAS	49.817,60	04-02-05	30 DIAS	0,00	100,00%	49.817,60	49.817,60
5898/04	90	TRABAJO VARIOS 60VIVIENDAS TIRA 6 CASA 40	PATAGONIA CONSTRUC.	28.926,00	20-12-04	45 DIAS	28.926,00	0,00%		
4829/04	91	AMPLIACION DEFENSA CIVIL LAGO ESCONDIDO	PATAGONIA OBRAS	293.749,00	20-12-04	120DIAS	255.104,00	13,16%	24.880,00	38.645,00
6006/04	92	ESTACION ELEVADORA TOLHUIN	KEFREN SRL	220.192,10	27-12-04	90 dias	50.206,68	77,20%	98.265,72	169.985,42
5693/03	93	DEPOSITO DIRECCION DE AERONAUTICA	CONSTRUCTORA TDF SRL	155.765,51	28-12-04	60 dias	126.471,70	18,81%	26.865,23	29293,81
12578/03	94	REACONDICIONAMIENTO RECURSOS NATURALES ECONOMIA	ECHEVARRIA HUGO	19.621,70 -1.208,48	10-12-04	45 dias	1.208,48 -1.208,48	93,84%		18413,22
5654/04	94/A 95	Obra Complementaria PINTURA ESCUELA 17 - SAN SEBASTIAN	CROCI ALEJANDRO	8.268,49 11.935,94		30 dias	8.268,49 11.935,94	0,00%		



19.376,218,79	11.059,422,45	1.628.462,22	8.316.796,34
19.376,218,79			
0,00			



COTIZACIONES AÑO 2005



Nº EXPTE	Nº	DENOMINACION	PRESUPUESTO OFICIAL	PLAZO DE OBRA	FECHA APERTURA	EMPRESAS INVITADAS	EMPRESAS OFERENTES	ESTADO DEL EXPEDIENTE
1014/05	1	PINTURA EXTERIOR SECTOR TALLER C.T.P. OLGA B. DE ARKO	\$ 94.490.-	45 DIAS	22/02/2005 10,00 HS.	1) URBINA VAZQUES ROSENDO 2) ECOMAT 3) DANNA PABLO (EMCODE)	URBINA VAZQUES ROSENDO \$113,380	23/03/05 CONTADURIA
0654/05	2	PINTURA EXTERIOR COLEGIO TECNICO PCIAL. OLGA B. DE ARKO	\$ 139.258,00	45 DIAS	28/02/2005 13,00HS	1)ROBINSON CONSTRUCTORA (VARGAS) 1)JEC CONSTRUCCIONES (OMAR A.CALQUIN) 2) ATLAS CONSTRUCCIONES 3) AGUILAR DANIEL (PATAGONIAS OBRAS)	1) ROBINSON CONSTRUCTORA \$160,127,14 2) ATLAS CONSTRUCCIONES PRESENTO NOTA	14/03/05 AUDITORIA
0656/05	3	ESCUELA Nº 3 VEREDAS Y ACCESO CALLE SUBOFICIAL FERNANDEZ	\$ 170.424,00	45 DIAS	28/02/2005 12,00 HS.	1) KEFREN 2) EME 3) ANGEL MATTEO	1) KEFREN \$201,952,65 2) MATTEO \$207,516,69	30/03/05 CONTRATACIONES
2915/05	4	PINTURA EXTERIOR CERRAMIENTOS DE MUROS COLEGIO J.M.SOBRAI	\$47,379,59	45 DIAS	03/03/05 12,00 HS	1)BIANCIOOTTO 2) ROBINSON CONSTRUCTORA 3) CONSTRUCTORA DEL SUR (CID)	1) ROBINSON \$ 48,661,03 2) BINCCIOOTTO \$47,447,38	29/03/05 CONTADURIA
00555/05	5	AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES Nº 8 CAMINITO DE COLORES	112,457,00	45 DIAS	23/02/2005 11,00 HS.	1) GOMSYSTEM(PICINI) 2) ECOMAT 3) PRAICER CONSTRUCCIONES	GOMSISTEN \$ 123,633,-	29/03/05 AUDITORIA
4742/05	6	PINTURA EXTERIOR CERRAMIENTOS Y MUROS CENTRO POLIVALENTE DE ARTE	\$ 47.208,34	45 DIAS	24/02/2005 12,30 HS.	1)NAVARRO LUIS 2)GOMSYSTEM 3)EMANUEL (OBLIGADO ROBERTO)	OBLIGADO ROBERTO \$ 54,284,16 NAVARRO LUIS \$ 52,375,20	29/03/05 DAF
4405/04	7	PINTURA ESC. Nº 20	\$96,618,23	30 DIAS	18/03/05 13,00 HS	1) COSTA JOSE LUIS 2) PRAICER 3) PABLO PEÑA	1) PRAICER \$93.903,40	23/03/05 ZONA NORTE
3076/05	8	PINTURA EXTERIOR ESC. Nº 16 - USHUAIA	\$ 44.292,00	45 DIAS	04/03/2005 12,00 HS.	1) CONST.DEL SUR (RUBEN CID) 2) MATTEO ANGEL 3) TORRES VIDAL	1) CONSTRUCTORA DEL SUR \$ 52,308 2) MATTEO ANGEL \$ 50,362	29/03/05 SEC. O Y SP
6099/05		ESCALERA DE EMERGENCIA EN OFICINA 60 VIVIENDAS	\$93,930	60 DIAS	RESERVA DE CREDITO			22/03/05 SUBSE
6102/05		PINTURA EXTERIOR ESC.ESPNº 1 KAYU CHENEN USHUAIA	\$ 131.853,00	45 DIAS				29/03/05 SUBSEC
6512/05		REFACCIONES VARIAS EN VIVIENDAS DE CALLE AEROPUESTA ARGENTINA RIO GRANDE	\$ 60.245,29	60 DIAS				11/03/05 D.O.P.Z.N

COTIZACIONES AÑO 2005

8160/05	TRABAJO VS. Y PINTURA INTERIOR ESC. ESPECIAL KAYU CHENEN	\$ 141.317.00	30 DIAS	RESERVA DE CREDITO		22/03/05 SUBSE
---------	--	---------------	---------	--------------------------	--	----------------



LICITACIONES M.O. Y S.P
LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2005

Nº EXPTE	Nº	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO OFICIAL	PLAZO DE OBRA	FECHA APERTURA	EMPRESAS INVITADAS	EMPRESAS OFERENTES	UBICACIÓN DEL EXPEDIENTE
17366/04	1	AMPLIACION Y REFACCION VARIAS DEL CENTRO INFANTIL INTEGRADO "AMANDA BEBAN" - USHUAIA	\$ 499.715.-	120 DIAS	24/02/05 13.00HS	1)CONSTRUCTORA DEL SUR 2)ROBINSON CONSTRUCTORA 3)PATAGONIA OBRAS Y SERVICIOS	RIO SUR CONST. S.R.L \$ 594,125,10 ROBINSON CONSTRUCTORA \$ 659,479,32 CONSTRUCTORA DEL SUR \$ 654,017,09	15/03/05 AUDITORIA.
1013/05	2	PINTURA INTERIOR C.T.P. OLGA B. DE ARKO	\$ 243.616,64	45 DIAS	23/02/2005 12,00 HS.	1) ROBINSON VARGAS 2) PICINI 3) ANGEL MATTEO 4) EME	1)ROBINSON VARGAS \$ 280,151,45 2) GOMSIEN SOBRE 2 DEVUELTO 3) MATTEO ANGEL SOBRE 2 DEVUELTO 4) EME NO COTIZA	29/03/05 DAF
485/05	3	RECONSTRUCCION VEREDAS Y TRATAMIENTO EN ACCESO C.T.P " OLGA B. DE ARKO"	\$ 195.394,00	45 DIAS	07/03/05 13,00 HS	1) PATAGONIA CONSTURCCIONES SRL 2) JEC SERVICIOS (OMAR A.CALQUIN) 3) EMTECON 4) PRAICER	PATAGONIA CONST. \$ 230,564,91	30/03/2005
17767/04	4	CENTRO DE SALUD Nº 2 USHUAIA	\$ 226.906,94	120 DIAS	05/04/2005 11,00 HS.	1)GIRO CONST 2)CAT-MAG 3)VARGAS ROBINSON 4)MASCOTRA		LICITACIONES
136/05	5	PROVISION DE ENERGIA A LA ESTACION V.A.G. USHUAIA	\$ 261.811,96	30 DIAS	02/03/2005 11,00 HS.	MOTTER JORGE FANK VICENTE SEITLER NESTOR INGENIERIA FUEGUINA	ING. SEITLER NESTOR \$253,567,70	14/03/05 AUDITORIA
3303/05	6	VEREDAS ESC.Nº 9 Y 24 Y DEPOSITO ESC.Nº 9	\$ 254.452,00	45 DIAS	15/03/2005 11,00 HS.	1) AGUILAR DANIEL PATAGONIA OBRAS 2) CAT MAG 3) ROBINSON VARGAS 4) GIRO CONSTRUCCIONES	1) CAT-MAG presenta nota de agradecimiento 2) PATAGONIA OBRAS \$ 295,507,50	23/03/05 DIR. PROV. PRESUPUESTO
16622/04 UEP	7	SEDE A.R.A. GRAL. BELGRANO RIO GRANDE UEP	\$153601,80	120 DIAS				25/02/085 UEP
2514/04	9	PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO HANGAR DIRECCION DE AERONAUTICA EN A.I.U.M.A.	\$ 264.016,00	395 DIAS	APROBAR PLIEGO			16/03/05 SECRETARIO APROBAR DOCUMENTACION

18/24

LICITACIONES M.O. Y S.P
LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2005

14673/04	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR IGLESIA NTRA. SRA. DE LA MERCED -USHUAIA	\$ 269, 485, 98	90 DIAS	PLIEGO EN ELABORACION			11/03/05 DGAF RESERVA CREDITO
7346/05	ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 227,926,28	45 DIAS	PLIEGO EN ELABORACION			16/03/05 CONTABLE
7347/05	JARDIN 18 - AMPLIACION DE AULAS - USHUAIA	\$246,239	60 DIAS	PLIEGO EN ELABORACION			11/03/05 DGAF RESERVA CREDITO
13956/04	AMPLIACION CENTRO SALUD Nº 6 - USHUAIA	\$339,600	120 DIAS	PLIEGO EN ELABORACION			18/03/05 DGAF
16630/04	MOVIMIENTO DE SUELO PARQUE BAHIA GOLONDRINA	\$1,432,870	240 DIAS	09/03/05 13 HS	ANGEL MASCIOTRA CAT-MAG GIRO CONSTRUCCIONES	1) ANGEL MASCIOTRA \$ 1,992,032 2) CAT-MAG NOTA DE AGRADECIMIENTO 3) GIRO CONSTRUCCIONES \$ 1,760,857	16/03/05 JORGE DOMINGUEZ



LICITACIONES M.O. y S.P
LICITACIONES PUBLICAS AÑO 2005

Nº EXPTE	Nº	DENOMINACION	PRESUPUESTO OFICIAL	PLAZO DE OBRA	FECHA APERTURA	ubicación del Expte. Por M.E.
12936/04	8 04	CONSTRUCCION HOGAR DE ANCIANOS EN -RIO GRANDE	\$ 1.723.215,11	240 DIAS	18/04/05 hs. 14.00 LUGAR DE APERTURA en la Subsecretaria de O.P. Z.N. Del M.O.y S.P. Sita en maria Auxiliadora 464 - Rio Grande	SOySP
15175/04	1	NUEVO EDIFICIO MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, ENERGIA Y MINERIA	\$ 1.500.000,00	12 MESES		22/03/05 L Y R
16842/04		EPEM Nº4 RIO GRANDE	\$2.351.369,80	90 DIAS		17/03/05 MINISTRO 23/03/05 AUDITORIA



Presupuesto Obras 2005

Financiación Externa

Fuente de Financiación	Código	Código Operativo	Descripción de las Obras	Fecha estimada			Avance			Ubiac.			Ejecución		Programación	Financiera	Futura
				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
							%										
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
Ley 628	422	A	Construcción Edif. Muerto Hidrocarburos R.G.			1		2	\$ 1.500.000,00		\$ 300.000,00	\$ 1.200.000,00					
2.2	422	A	Destacamento Policial Ushuaia			1		1	\$ 500.000,00			\$ 500.000,00					
2.2	422	A	EGB3 Escuela Nº 8					2	\$ 2.820.000,00		\$ 200.000,00	\$ 2.620.000,00					
2.2	422	A	Escuela Prov. Antártida AGB3 Polimodal					2	\$ 500.000,00		\$ 100.000,00	\$ 400.000,00					
2.2	422	A	Gimnasio Escuela Nº 31					1	\$ 750.000,00			\$ 750.000,00					
Ley 628	422	A	Hotel Los Yeganes - Esc. Gastronomía R. Gde.			2,3,4		2	\$ 4.500.000,00		\$ 1.000.000,00	\$ 3.500.000,00					
2.2	422	A	Jardín de Infantes Zhiochi					3	\$ 1.000.000,00			\$ 1.000.000,00					
2.2	422	A	Nuevo Hospital Río Grande			2,3,4		2	\$ 6.600.000,00		\$ 1.000.000,00	\$ 5.100.000,00					
2.2	422	A	Parque Bahía Golondrina					1	\$ 2.000.000,00			\$ 2.000.000,00					
2.2	422	A	Pileta de Nieve en VPF					2	\$ 2.500.000,00			\$ 1.000.000,00	\$ 1.500.000,00				
2.2	422	A	Refuncionalización y Ampl. H.R.U			2,3,4		1	\$ 8.000.000,00			\$ 8.000.000,00					
2.2	421	A	Terminal de Cargas Aeropuerto Ushuaia			1		1	\$ 640.000,00			\$ 640.000,00					
Total x Financiación Externa										\$ 31.310.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 26.710.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00			

Dominguez Jorge Armando
Subsecretario de Obras y
Servicios Públicos
Zona Sur



Presupuesto Obras 2005

Financiación Provincial

Fuente de		Código	Código	Fecha estimada		Avances		Ubicac.		Ejecución		Estimación		Programación		Financiera		Futura	
Financiam.	Obras			Inicio	Finaliz.	Clave	Folios	Geogr.	Geogr.	Acumulada	Acumulada	para 2004	para 2004	Año 2005	Año 2005	Año 2005	Año 2005	los años	(17)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
							%												
1.1	421	A	Ampliac.de rodaje ALUMA 2º. Etapa (Adoquinado e Infrastruct. Varías)	10/02/2005	15/03/2005	2		1	\$ 155.000,00		\$ 61.500,00	\$ 93.500,00							
1.1	421	A	Cuerpo de Bomberos	10/01/2005	10/02/2005	1		1	\$ 200.000,00			\$ 200.000,00							
1.1	421	A	Delimitación Zona Franca Antártica	10/02/2005	15/03/2005	1		1	\$ 150.000,00			\$ 150.000,00							
1.1	421	A	Mantenimiento preventivo Hangar de Aeronautica	10/01/2005	10/02/2005	2 34		1	\$ 200.000,00		\$ 65.200,00	\$ 134.800,00							
1.1	421	A	Mov. de Suelos para parquizacion. 1º Etapa	10/01/2005	10/02/2005	1		1	\$ 90.000,00			\$ 90.000,00							
1.1	421	A	Pavimentación Acceso Torre de Control	10/01/2005	10/02/2005	1		1	\$ 192.000,00		\$ 88.400,00	\$ 103.600,00							
1.1	422	A	Ampliación y Refuncionalización Polivalente de Arte					2	\$ 700.000,00		\$ 500.000,00	\$ 200.000,00							
1.1	422	A	Centro de Act. Alternativas P/Discapacitados CAAD					2	\$ 1.000.000,00		\$ 200.000,00	\$ 800.000,00							
1.1	422	A	Centro Salud N° 1			1		1	\$ 180.000,00			\$ 180.000,00							
1.1	422	A	Centro Salud N° 3			1		1	\$ 358.400,00		\$ 238.400,00	\$ 120.000,00							
1.1	422	A	Centro Salud N° 4					1	\$ 260.000,00		\$ 100.000,00	\$ 160.000,00							
1.1	422	A	Centro Salud N° 5					1	\$ 100.000,00			\$ 100.000,00							
1.1	422	A	Centro Salud N° 6					1	\$ 100.000,00			\$ 100.000,00							
1.1	422	A	Centro Salud N° Tolhuin			1		3	\$ 1.400.000,00		\$ 400.000,00	\$ 1.000.000,00							
1.1	422	A	Cercado Aeródromo			1		3	\$ 200.000,00			\$ 200.000,00							
1.1	422	A	Coleg. Pcia. Haspen			1		2	\$ 2.283.221,41		\$ 900.000,00	\$ 1.383.221,41							
1.1	422	A	Coleg. Pcia. Ramón Trejo Noel			1		3	\$ 2.096.079,84		\$ 900.000,00	\$ 1.196.079,84							
1.1	422	A	Colegio Jose Martí 2º etapa			1		1	\$ 1.744.242,36		\$ 745.000,00	\$ 1.000.000,00							
1.1	422	A	Const Conduc P/Acoplo de Res y Esc Emer Pint Bº Chacra II y IV					2	\$ 3.000.000,00		\$ 300.000,00	\$ 2.400.000,00							
1.1	422	A	Construcción Teatro Bº Mante Gallinero					1	\$ 500.000,00		\$ 100.000,00	\$ 400.000,00							
1.1	422	A	Gimnasio Escuela N° 31					1	\$ 750.000,00		\$ 200.000,00	\$ 550.000,00							
1.1	422	A	Hogar de Ancianos					2	\$ 1.500.000,00		\$ 500.000,00	\$ 1.000.000,00							
1.1	422	A	Mantenimiento Edificios Acción Social			1		1,2,3	\$ 600.000,00			\$ 600.000,00							
1.1	422	A	Mantenimiento Edificios de Seguridad			2,3,4		1,2,3	\$ 800.000,00			\$ 800.000,00							
1.1	422	A	Mantenimiento Edificios Educación			2,3,4		1	\$ 750.000,00			\$ 750.000,00							
1.1	422	A	Mantenimiento Edificios Educación					2 y 3	\$ 750.000,00			\$ 750.000,00							
1.1	422	A	Mantenimiento Edificios Públicos			2,3,4		1,2,3	\$ 1.500.000,00			\$ 1.500.000,00							
1.1	422	A	Mantenimiento preventivo Hangar de Aeronautica					1	\$ 200.000,00		\$ 65.200,00	\$ 134.800,00							
1.1	422	A	Nuevo Hospital Río Grande					1	\$ 300.000,00		\$ 200.000,00	\$ 300.000,00							
1.1	422	A	Obras Varías					1,2,3	\$ 1.630.180,59			\$ 1.630.180,59							



Dominguez Jorge Armando
Subsecretario de Obras y
Servicios Públicos

Presupuesto Obras 2005

Financiación Provincial

Fuente de		Código	Código	Fecha	estimada	Avance	Úbico	Ejecución		Estimación	Programación	Financiera	Futura		
Fuente	Código	Código	Proyecto	Fecha	estimada	Avance	Úbico	Acumulado	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación		
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							%								los años
1.1	422	A	Parque Bahía Golondrina				1		1	\$ 2.000.000,00		\$ 300.000,00	\$ 1.700.000,00		(17)
1.1	422	A	Poligono de Tiro				1		1	\$ 250.000,00			\$ 250.000,00		
1.1	422	A	Puesto Policial Jose Menendez				2		2	\$ 500.000,00		\$ 100.000,00	\$ 400.000,00		
1.1	422	A	Refuncionalización EGB3 - Escuela N° 14				2		2	\$ 520.089,25		\$ 350.000,00	\$ 170.089,25		
1.1	422	A	Mantenimiento Edificios de Salud				2,34		1,23	\$ 1.000.000,00			\$ 1.000.000,00		
Total x Financiación Provincial										\$ 28.159.213,45	\$ 0,00	\$ 6.313.700,00	\$ 21.348.285,08		


Dominguez Jorge Armando
Subsecretario de Obras y
Servicios Públicos
C. Zóng Sur



Presupuesto Obras 2005

Financiación Provincial

Fuente de		Código	Código	Denominación sintética de las		Fecha	estimada	Avance		Ubicac.	Ejecución		Estimación	Financiera	Futura
Fuente de	Código	Código	Procedim.	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Objeto
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	los años (17)
								%							
1,1	422	A	Villa Deportiva 1° Etapa				1		1	1.500.000,00			1.500.000,00		
1,1	422	A	Villa Deportiva 2° Etapa				1		1	4.000.000,00			4.000.000,00		
1,1	422	A	EPEM N° 4				1		2	\$ 2.040.788,65			\$ 2.040.788,65		
1,1	421	A	Ampliac.de rodaje AIUMA 1° Etapa						1	\$ 574.245,00			\$ 574.245,00		
Total										\$ 8.115.033,65					


Domingo Jorge Armando
Subsecretario de Obras y
Servicios Públicos
Zona Sur

