



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 5 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEVAM, REPARAC, ADEC Y MANT DE COLECTORAS CLOACA			01/08/17	31/01/20	0000EVO	34,35	USHUAIA	26.298.000,37	9.529.425,63	16.768.574,74
102001502	02 - COLECTORA CLOACAL Y CUBA PLANTA TRATAMIENTO MODULA			20/02/18	20/07/18	0000EVO	81,23	TOLHIN	4.624.010,10	2.950.415,99	1.673.594,11
102001503	03						0,00		0,00	0,00	0,00
102001504	04						0,00		0,00	0,00	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA PRETRATAM EFLUENTES CLOAOC BAHIA GOLONDRINA			27/03/17	30/03/19	0000EVO	35,76	USHUAIA	47.416.014,83	21.009.816,05	26.406.198,78
103010002	02 - PLANTA PRETRATAM EFLUENTES CLOCALES ARROYO GRANDE			28/08/17	28/10/19	0000EVO	25,15	USHUAIA	84.195.050,92	27.029.499,92	57.165.551,00
103010003	3 - SUM DE AGUA POT Y EVAC EFLU COLA B° AKAR			03/04/18	03/07/18	0000EVO	81,33	USHUAIA	2.754.383,00	1.173.317,48	1.581.065,52
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 5 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020001	01 - INSTALAC SIST. CLORO GASEOSO PLANTA POTABILIZ Nº 2			02/10/17	02/10/18	0000EVO	65,67	USHUAIA	24.123.444,59	15.861.868,42	8.261.576,17
103020002	02 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE I			22/11/17	05/07/18	0000EVO	82,27	USHUAIA	14.430.237,00	24.452.284,02	7.771.421,75
103020003	03 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE II			02/01/18	03/06/18	0000EVO	70,64	USHUAIA	41.892.725,10	24.452.284,02	7.771.421,75
103020004	04 - ESTACION BOMBEO Nº15 IMPULSION Y COLECTORA A			18/12/17	17/06/18	0000EVO	65,75	USHUAIA	17.716.726,68	12.126.979,85	5.589.746,83
103020005	05						0,00		0,00	0,00	0,00
103020006	06						0,00		0,00	0,00	0,00
103020007	07						0,00		0,00	0,00	0,00
103020008	08						0,00		0,00	0,00	0,00
103020009	09						0,00		0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
104001501	01 - FFS Dec 206/09"						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA PRETRATAM EFLUENTES CLOAOC BAHIA GOLONDRINA			27/03/17	30/03/19	0000EVO	35,76	USHUAIA	142.248.044,50	42.019.632,13	100.228.412,37



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 5 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
201000002	2 - PLANTA PRETRATAM EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE			28/08/17	28/10/19	0000	25,15	USHUAIA	168.390.101,85	52.244.792,71	116.145.309,14
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									574.088.738,94	232.850.316,22	349.362.872,16