



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 8 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
100000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
101000000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - Relevami, repar, adec y mant colectoras cloacales			01/08/17	31/01/2000	NOEVO	44,69	USHUAIA	26.298.000,37	11.669.549,51	14.628.450,86
102001502	02 - Instalación de servicio para electrometro y cromat			02/05/18	20/07/18	NOEVO	100,00	USHUAIA	902.252,00	902.252,00	0,00
102001503	03 - Colectora cloacal y cuba planta tratamien. modular			20/02/18	20/07/18	NOEVO	81,23	TOLHUIN	4.624.010,10	3.755.966,46	868.043,64
102001504	04						0,00		0,00	0,00	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE PRE-TRAT EFLUENTES CLOCALES BAHIA GOLON			27/03/17	30/03/19	NOEVO	39,34	USHUAIA	47.416.014,83	27.980.401,60	19.435.613,23
103010002	02 - PLANTA DE PRE-TRAT EFLUENTES CLOACAL ARROYO GRANDE			28/08/17	28/10/19	NOEVO	25,28	USHUAIA	84.195.050,92	31.959.826,67	52.235.224,25
103010003	3 - Suministro de Agua y Evac de efluentes cloac Akar			03/04/18	03/07/18	NOEVO	81,33	USHUAIA	2.754.383,00	2.240.030,32	514.352,68
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 8 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020001	01 - Provisión e instalación de micromedidores etapa I			28/05/18	15/06/19	0000EVO	8,61	USHUAIA	11.415.236,00	3.266.284,96	8.148.951,04
103020002	02 - Contrucción de edificios y locales varios Tolhuin			28/03/18	30/11/18	0000EVO	82,33	TOLHUIN	12.254.457,16	9.383.689,52	2.870.767,64
103020003	03 - Colector Perito Moreno Oeste y Este Parte I			22/11/17	29/10/18	0000EVO	87,62	USHUAIA	14.430.237,00	11.200.833,02	3.229.403,98
103020004	04 - Colector Perito Moreno Oeste y Este Parte II			02/01/18	30/11/18	0000EVO	81,53	USHUAIA	41.892.725,10	31.590.880,42	10.301.844,68
103020005	05 - Ampl Planta Potabilizadora N° 3			19/12/16	31/08/18	0000EVO	100,00	USHUAIA	49.951.320,00	49.951.320,00	0,00
103020006	06 - INSTALACION SISTEMA CLORO GASEOSO PLANTA 2			02/10/17	02/10/18	0000EVO	65,67	USHUAIA	24.123.444,59	17.653.365,20	6.470.079,39
103020007	07 - ESTACION DE BOMBEO N°15 IMPULSION Y COLECTORA A			18/12/17	17/06/18	0000EVO	66,26	USHUAIA	17.716.726,68	12.935.270,29	4.781.456,39
103020008	08						0,00		0,00	0,00	0,00
103020009	09						0,00		0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
104001501	01 - FFS Dec 206/09"						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE PRE-TRAT EFLUENTES CLOACALES BAHIA GOLON			27/03/17	30/03/19	0000EVO	39,34	USHUAIA	142.248.044,50	55.960.803,22	86.287.241,28



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 8 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
201000002	2 - PLANTA DE PRE-TRAT EFLUENTES CLOACAL ARROYO GRANDE			28/08/17	28/10/19	0000	25,28	USHUAIA	168.390.101,85	70.026.230,69	98.363.871,16
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									648.612.004,10	340.476.703,88	308.135.300,22