



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 9 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
100000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
101000000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEVAM, REPAR, ADEC Y MANTEN COLECTORAS CLOCALES			01/08/17	31/01/2000	NOEVO	48,77	USHUAIA	26.298.000,37	13.206.840,38	13.091.159,99
102001502	02 - COLECTORA CLOACAL Y CUBA PLANTA PRETRAT MODULAR			20/02/18	20/07/1800	NOEVO	81,23	TOLHUIN	4.624.010,10	3.755.966,46	868.043,64
102001503	03 - INSTALACION DE SERVICIO PARA ESPECTROMETRO Y CROMA			02/05/18	02/07/1800	NOEVO	100,00	USHUAIA	902.252,00	902.252,00	0,00
102001504	04						0,00		0,00	0,00	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA PRETRAT EFLUENTES CLOCALES BAHIA GOLONDRIN			27/03/17	30/03/1900	NOEVO	39,34	USHUAIA	47.416.014,83	30.545.331,29	16.870.683,54
103010002	02 - PLANTA PRETRATAM EFLUENTES CLOCALES ARROYO GRANDE			28/08/17	28/10/1900	NOEVO	25,28	USHUAIA	84.195.050,92	31.959.826,67	52.235.224,25
103010003	3 - SUMINISTRO DE AGUA Y EVACUAC EFLUENTES CLOACA AKAR			03/04/18	03/07/1800	NOEVO	81,33	USHUAIA	2.754.383,00	2.240.030,32	514.352,68
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 9 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020001	01 - INSTALACION SISTEMA CLORO GASEOSO PLANTA POTABIL 2			02/10/17	02/10/18	0000EVO	70,30	USHUAIA	24.123.444,59	17.653.365,20	6.470.079,39
103020002	02 - CONSTRUCCION EDIFIC Y LOCA VARIOS GERENCIA TOLHUIN			28/03/18	30/11/18	0000EVO	94,04	USHUAIA	12.254.457,16	10.089.196,70	2.165.260,46
103020003	03 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE I			22/11/17	29/10/18	0000EVO	93,72	USHUAIA	14.430.237,00	11.200.833,02	3.229.403,98
103020004	04 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE II			02/01/18	30/11/18	0000EVO	83,19	USHUAIA	41.892.725,10	32.261.896,59	9.630.828,51
103020005	05 - AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA N° 3 ETAPA 2			19/12/16	31/12/17	0000EVO	100,00	USHUAIA	49.951.320,00	49.951.320,00	0,00
103020006	06 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES ETAPA I			28/05/18	15/06/19	0000EVO	8,61	USHUAIA	11.415.236,00	3.266.284,96	8.148.951,04
103020007	07 - ESTACIÓN DE BOMBEO N° 15 IMPULSIÓN Y COLECTORA A			18/12/17	17/06/18	0000EVO	66,26	USHUAIA	17.716.726,68	12.935.270,29	4.781.456,39
103020008	08 - REFUERZO COLECTOR KARUKINKA			23/10/17	30/04/18	0000EVO	93,11	USHUAIA	9.342.991,48	8.846.458,76	496.532,72
103020009	09						0,00		0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
104001501	01 - FFS Dec 206/09"						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE PRETRAT EFLUENTES CLOACALES BAHIA GOLOND			27/03/17	30/03/19	0000EVO	39,34	USHUAIA	142.248.044,50	61.090.662,59	81.157.381,91



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 9 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
201000002	2 - PLANTA PRETRATAM EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE			28/08/17	28/10/19	0000	25,28	USHUAIA	168.390.101,85	70.026.230,69	98.363.871,16
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									657.954.995,58	359.931.765,92	298.023.229,66