



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 11 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEV REPARACION, ADEC Y MANT COLECTORAS CLOACALES			01/08/17	31/01/20	RENOVACION	55,57	USHUAIA	26.298.000,37	15.781.680,49	10.516.319,88
102001502	02 - COLECTORA CLOACAL Y CUBA PLANTA TRATAMIENTOS MODULAR			20/02/18	20/07/18	RENOVACION	93,40	TOLHUIN	4.624.010,10	5.516.466,17	-892.456,07
102001503	03 - INSTALACION SERVICIO ESPECTROMETRO Y CROMATOGRAFO			20/05/18	02/07/18	RENOVACION	100,00	USHUAIA	902.252,00	902.252,00	0,00
102001504	04 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS- USHUAIA- TDF			10/04/18	30/11/18	REPARACION	100,00	USHUAIA	545.496,25	545.496,25	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA PRETRAT EFLUENTES CLOACALES BAHIA GOLONDRIN			27/03/17	30/03/19	RENOVACION	56,67	USHUAIA	71.124.022,25	38.946.837,19	32.177.185,06
103010002	02 - PLANTA TRATAMIENTOS EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE			28/08/17	28/10/19	RENOVACION	31,52	USHUAIA	84.195.050,92	35.462.288,34	48.732.762,58
103010003	3 - SUMINISTRO DE AGUA POT Y EVAC EFLUENTES CLOAC AKAR			03/04/18	03/07/18	RENOVACION	85,02	USHUAIA	2.754.383,00	2.240.030,32	514.352,68
103020000	Rec. Afec. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 11 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020001	01 - AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA Nº 3- ETAPA 2			19/12/16	30/06/18	0000EVO	100,00	USHUAIA	49.951.320,00	49.951.320,00	0,00
103020002	02 - REPOTENCIACION DEL SIST DE BOMBEO A CIST PASTORIZA			01/10/18	01/07/19	0000EVO	15,95	USHUAIA	17.974.049,30	1.491.811,66	16.482.237,64
103020003	03 - INSTALACION SIST CLORO GASEOSO PLANTA POTABILI Nº2			02/10/17	29/01/19	0000EVO	88,38	USHUAIA	24.123.444,59	20.339.863,37	3.783.581,22
103020004	04 - PROVISION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES ETAPA I			28/05/18	15/06/19	0000EVO	33,83	USHUAIA	11.415.236,00	983.237,76	10.431.998,24
103020005	05 - CONSTRUCCION EDIFI Y LOCALES VARIOS GERENCIA DPOSS			28/03/18	30/11/18	0000EVO	99,77	TOLHUIN	12.254.457,16	11.783.094,33	471.362,83
103020006	06 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE I			22/11/17	29/11/18	0000EVO	99,02	USHUAIA	14.430.237,00	13.088.694,38	1.341.542,62
103020007	07 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE II			02/01/18	30/11/18	0000EVO	91,08	USHUAIA	41.892.725,10	34.638.339,75	7.254.385,35
103020008	08 - ESTACION DE BOMBEO Nº 15, IMPULSION Y COLECTORA A			18/12/17	17/06/18	0000EVO	78,95	USHUAIA	17.716.726,68	12.935.270,29	4.781.456,39
103020009	09 - REFUERZO COLECTOR KARUKINKA			23/10/17	30/04/18	0000EVO	93,11	USHUAIA	9.342.991,48	8.846.458,76	496.532,72
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
104001501	01 - FFS Dec 206/09"						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA PRETRAT EFLUENTES CLOACALES BAHIA GOLONDRIN			27/03/17	30/03/19	0000EVO	56,67	USHUAIA	142.248.044,50	77.893.674,38	64.354.370,12



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 11 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
201000002	2 - PLANTA TRATAMIENTOS EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE			28/08/17	28/10/19	0000	31,52	USHUAIA	168.390.101,85	60.058.000,10	108.332.101,75
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									700.182.548,55	391.404.815,54	308.777.733,01