



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 3 DE 2019

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
100000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
101000000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEV., REPARAC, ADEC Y MANT DE COLECTORAS CLOACAL			01/08/17	31/01/2000	REPARACIÓN	69,09	USHUAIA	31.505.360,59	17.520.047,61	13.985.312,98
102001502	02 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS			18/02/19	18/12/1900	REPARACIÓN	51,34	USHUAIA	2.324.564,00	0,00	2.324.564,00
102001503	03						0,00		0,00	0,00	0,00
102001504	04						0,00		0,00	0,00	0,00
103000000	Recursos con Afectación Específica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Específica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE PRETRAT EFLUENTES CLOAC BAHIA GOLONDRINA			27/03/17	31/08/1900	REPARACIÓN	76,57	USHUAIA	73.671.599,75	59.595.835,31	14.075.764,44
103010002	02 - PLANTA DE TRAT EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE			28/08/17	28/09/2000	REPARACIÓN	50,31	USHUAIA	88.343.902,41	47.652.317,72	40.691.584,69
103010003	3 - SUMINISTRO AGUA POT Y EVAC DE EFLUENTES CLOAC AKAR			03/04/18	03/07/1800	REPARACIÓN	100,00	USHUAIA	2.867.225,02	2.487.031,96	380.193,06
103010004	4 - INFRAESTRUCTURA RED SANITARIA Bº ITATI Y QUINTA 52			06/03/19	05/06/1900	REPARACIÓN	36,01		4.779.864,00	0,00	4.779.864,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO


AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 3 DE 2019

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103020000	Rec. Afect. Específica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - TRABAJOS VARIOS PLANTAS POTABILIZADORAS Nº 1,2 Y 3			08/01/19	15/10/19	REPARACIÓN	14,59	USHUAIA	21.873.233,04	1.300.165,99	20.573.067,05
103020002	02 - COLECTOR CLOACAL ZONA HOTELERA			17/01/19	17/07/19	MEVO	58,44	USHUAIA	13.189.289,00	0,00	13.189.289,00
103020003	03 - REPOTENCIACIÓN DEL SIST DE BOMBEO A CIST PASTORIZA			01/10/18	01/07/19	MEVO	35,48	USHUAIA	17.974.049,30	8.537.089,58	9.436.959,72
103020004	04 - INST SIST CLORO GASEOSO PLANTA POTABILIZADORA Nº 2			02/10/17	23/02/19	MEVO	100,00	USHUAIA	26.881.856,50	25.278.217,77	1.603.638,73
103020005	05 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES ETAPA I			28/05/18	31/10/19	MEVO	61,88	USHUAIA	11.415.236,00	6.452.564,48	4.962.671,52
103020006	06 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE I			22/11/17	26/02/19	MEVO	100,00	USHUAIA	13.122.830,00	13.118.500,84	4.329,16
103020007	07 - COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE II			02/01/18	31/01/19	MEVO	98,53	USHUAIA	37.805.770,01	37.635.497,00	170.273,01
103020008	08 - ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 15, IMPULSIÓN Y COLECTORA A			18/12/17	19/02/19	MEVO	97,44	USHUAIA	16.825.885,61	15.259.695,14	1.566.190,47
103020009	09 - REFUERZO COLECTOR KARUKINKA			23/10/17	30/04/18	MEVO	93,11	USHUAIA	9.342.991,48	8.864.718,86	478.272,62
103020010	10						0,00		0,00	0,00	0,00
103020011	11						0,00		0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
104001501	01 - FFS Dec 206/09"						0,00		0,00	0,00	0,00



AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 3 DE 2019

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE PRETRAT EFLUENTES CLOAC BAHIA GOLONDRINA			27/03/17	31/08/19	00000000	76,57	USHUAIA	144.795.622,00	117.153.608,62	27.642.013,38
201000002	2 - PLANTA DE TRAT EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE			28/08/17	28/09/20	00000000	50,31	USHUAIA	176.687.804,84	84.438.058,88	92.249.745,96
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
								TOTALES:	693.407.083,55	445.293.349,76	248.113.733,79