



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 11 DE 2020

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
10000000	Fuentes Internas						0,00		0,00	0,00	0,00
10100000	Tesoro Provincial						0,00		0,00	0,00	0,00
101001500	D.P.O. y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
102000000	Recursos Propios						0,00		0,00	0,00	0,00
102001500	D.P.O.S.S.						0,00		0,00	0,00	0,00
102001501	01 - RELEVAMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIEN			01/08/17	01/02/21	0000EVO	99,88	USHUAIA	66.106.057,29	57.033.518,12	9.072.539,17
102001502	02 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION 2019/2020 US			04/04/20	04/10/20	0000EVO	19,12	USHUAIA	4.933.101,30	943.170,38	3.989.930,92
103000000	Recursos con Afectación Especifica						0,00		0,00	0,00	0,00
103010000	Rec. Afec. Especifica Provinciales						0,00		0,00	0,00	0,00
103010001	01 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G			28/08/17	28/09/20	0000EVO	80,49	USHUAIA	148.677.962,53	106.157.802,25	42.520.160,28
103010002	02 - SISTEMA DE PRESURIZACIÓN RED DOMICILIARIA - URBANI			24/05/19	31/01/20	0000EVO	82,87	USHUAIA	6.098.652,07	5.155.312,58	943.339,49
103010003	3 - CONEXIONES DOMICILIARIAS			30/04/19	02/08/20	0000EVO	82,27	USHUAIA	5.482.775,90	5.220.278,71	262.497,19
103010004	4 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA TOLHUIN Y OBRAS C			10/10/19	10/02/20	0000EVO	55,71	TOLHUIN	7.026.518,07	3.914.614,19	3.111.903,88
103010005	5 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE, A			30/08/19	14/07/20	0000EVO	29,80	USHUAIA	71.055.107,92	17.896.140,98	53.158.966,94
103010006	6						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 11 DE 2020

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
103010007	7						0,00		0,00	0,00	0,00
103020000	Rec. Afect. Especifica Nacionales						0,00		0,00	0,00	0,00
103020001	01 - TRABAJOS VARIOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS Nº 1 ,			08/01/19	15/12/19	0000EVO	96,72	USHUAIA	25.658.724,67	24.727.282,24	931.442,43
103020002	02 - COLECTOR CLOACAL ZONA HOTELERA - USHUAIA - TDF			17/01/19	15/12/19	0000EVO	100,00	USHUAIA	14.360.222,11	14.318.876,29	41.345,82
103020003	03 - REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEOA CISTERNA PAS			01/10/18	29/02/20	0000EVO	87,30	USHUAIA	44.162.979,57	36.161.729,63	8.001.249,94
103020004	04 - REUBICACIÓN DE POLVORINES - USHUAIA - TDF			17/04/19	18/04/20	0000EVO	57,71	USHUAIA	58.482.528,02	27.010.968,39	31.471.559,63
103020005	05 - CONSTRUCCION EDIFICIOS REDES Y ADMINISTRATIVOS EN			01/04/19	31/03/20	0000EVO	80,36	USHUAIA	35.526.782,91	26.847.466,40	8.679.316,51
103020006	06 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES ETAPA I			28/08/18	31/10/19	0000EVO	100,00	USHUAIA	17.903.806,48	17.136.599,51	767.206,97
103020007	07 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGE			11/03/19	01/03/20	0000EVO	21,69	RIO GDE	513.187.697,76	51.827.002,59	461.360.695,17
103020008	08 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE EFLUENT			06/01/20	06/04/20	0000EVO	70,47	USHUAIA	11.298.537,05	6.117.002,77	5.181.534,28
103020009	09						0,00		0,00	0,00	0,00
103020010	10						0,00		0,00	0,00	0,00
103020011	11						0,00		0,00	0,00	0,00
103020012	12						0,00		0,00	0,00	0,00
104000000	Transferencias Internas						0,00		0,00	0,00	0,00



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 11 DE 2020

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Código	Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra	Código Obra	Código BAPIN	Fecha Inicio	Fecha Fin	Clase	Avance Físico (%)	Ubicación Geográfica	Costo Total	Ejecución Acumulada	Estimación a Cierre de Ejercicio
104001500	D.P.O.y S.S						0,00		0,00	0,00	0,00
200000000	Fuente Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000000	Transferencias Externas						0,00		0,00	0,00	0,00
201000001	1 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G			28/08/17	28/09/20	00000000	80,49	USHUAIA	297.355.925,06	199.645.484,56	97.710.440,50
201000002	2						0,00		0,00	0,00	0,00
202000000	Crédito Externo						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES:									1.327.317.378,71	600.113.249,59	727.204.129,12

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 20/12/20 20:09

se expone la información sobre obras de la sgte forma:

el costo total acumula el monto de obra adjudicado al cual se suman Redeterminaciones

de precios, adicionales, ajustes, economías y demásías.

en la Ejecución acumulada se refleja todo lo que efectivamente se ejecutó en el periodo informado, en cuanto a cancelaciones de certificados básicos de obra, como así también certificados de Redeterminaciones de precios, adicionales, etc.

el avance físico de cada obra consta en la aprobación de los certificados Básicos de obra, los cuales son los que reflejan el mismo.

Aclaración: puede haber diferencias entre el avance físico y el avance financiero, esto se debe a que las obras tienen además ajustes en los precios, lo cual no incide en los porcentajes de avance.