



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

**INFORME CONSOLIDADO DE OBRAS
FINANCIADAS POR LA LEY
PROVINCIAL N.º 1142 Y SUS
MODIFICATORIAS N.º 1149, N.º 1180
y N.º 1235**

Tribunal de Cuentas
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2020 — AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

INFORME CONTABLE N° 173/2020

Letra: TCP - AOP

INFORME CONSOLIDADO DE OBRAS FINANCIADAS POR LA LEY PROVINCIAL N°1142 Y SUS MODIFICATORIAS N°1149, N°1180 y N° 1235

Identificación del Organismo auditado: Grupo Especial de Obras Públicas

I – Objeto.....	3
II – Aclaraciones previas.....	3
III – Tareas realizadas.....	3
IV – Limitación al Alcance.....	7
V – Análisis.....	7
VI - Conclusión.....	10



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2020 — AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

I – Objeto

El objeto del presente informe consiste en realizar un seguimiento de las obras que ejecutan los Ministerios y Organismos que conforman el Sector Público no Financiero, en el marco de lo establecido en las Leyes Provinciales N°1142, N°1149, N°1180 y N° 1235, con los recursos obtenidos producto de la emisión de Títulos de Deuda, su resultado por tenencia e intereses recibidos por las aplicaciones financieras realizadas, y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (Ley Nacional N.º 27.260).

II – Aclaraciones previas

El presente informe viene a complementar lo que fuera informado por por los Informes Contables N° 261/2018 Letra: TCP – AOP de fecha 31/05/2018 y N.º 264/2019 Letra: TCP – AOP de fecha 06/08/2019, por los cuales identificaron las obras ejecutadas con el financiamiento que nos ocupa durante los ejercicios 2017 y 2018.

III – Tareas realizadas

En primer lugar, usando como soporte la información obrante en el S.I.G.A. de la Administración Central a través de los reportes b3ia, se ha procedido a identificar las Unidades de Gestión de Crédito que tuvieron ejecución presupuestaria durante el ejercicio 2019, correspondientes a los incisos 4.2 – Construcciones y 6 – Activos Financieros, que responden a los financiamientos denominados en dicho sistema como “Anses”, “Consenso Fiscal” y “Fuego

2027”, las que fueran objeto de análisis del presente informe, conforme el detalle que se incorpora a continuación:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS PARTIDA 4.2 – CONSTRUCCIONES

FIANCIAMIENTO	U.G.C.	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	NO EJECUTADO
Anses	951	221.173.018,20	221.173.018,20	221.173.018,20	221.173.018,20	200.353.867,07	187.213.166,71	20.819.151,13
	952	57.707.367,63	57.707.367,63	51.861.036,15	51.861.036,15	42.528.309,00	42.086.453,60	15.179.058,63
	299	3.000.000,00	115.262.234,24	101.835.289,09	98.291.707,96	97.566.243,98	96.880.720,36	17.695.990,26
	80	10.251.500,13	45.656.760,97	45.656.760,97	39.438.225,80	39.409.758,75	39.409.758,75	6.247.002,22
	946	13.340.371,23	25.997.255,25	25.997.255,25	25.997.255,25	25.997.255,24	24.619.946,17	0,01
	947	225.021,00	1.794.652,36	1.453.920,39	1.453.920,39	1.453.920,39	1.453.920,39	340.731,97
	948	6.532.510,84	11.413.402,17	11.413.402,17	11.413.402,17	9.078.764,48	6.875.338,68	2.334.637,69
	949	14.549.977,18	20.102.039,11	20.102.039,11	20.102.039,11	19.384.262,74	19.384.262,74	717.776,37
Consenso Fiscal	950	9.576.767,78	13.946.797,07	13.946.797,07	13.946.797,07	13.234.838,06	13.234.838,06	711.959,01
	294	3.222.079,00	5.536.566,57	4.591.816,57	4.591.816,57	4.460.006,38	4.422.306,38	1.076.560,19
	73	3.186.818,63	11.204.732,59	11.204.732,59	11.204.732,59	8.927.116,25	6.973.846,15	2.277.616,34
	81	547.085,66	2.799.173,49	2.799.173,49	2.799.173,49	2.799.173,49	2.799.173,49	0,00
FUEGO 2027	901	3.364.819,54	3.364.819,54	3.364.819,54	3.364.819,54	2.395.500,00	2.395.500,00	969.319,54
	181	0,00	8.549.332,20	8.549.332,20	8.549.332,20	8.549.332,20	8.549.332,20	0,00
	182	0,00	1.461.675,09	1.461.675,09	1.461.675,09	1.461.675,09	622.598,16	0,00
	185	0,00	12.806.306,10	12.500.428,29	12.500.428,29	12.500.428,29	12.500.428,29	305.877,81
	303	7.488.084,34	8.480.370,98	8.480.370,98	3.865.423,32	1.702.549,72	1.702.549,72	6.777.821,26
	90	27.576.144,55	62.519.385,26	53.020.346,66	43.004.548,31	25.723.907,69	19.980.941,57	36.795.477,57
	918	733.218.848,02	617.095.707,96	472.855.333,99	363.951.673,47	131.496.276,47	114.628.349,45	485.599.431,49
	921	254.859.386,73	637.898.315,30	635.412.083,10	183.850.092,42	180.719.523,92	180.719.523,92	457.178.791,38
	922	1.588.857,26	1.588.857,26	1.588.857,26	1.588.857,26	1.588.857,26	1.588.857,26	1.586.573,76
	924	0,00	248.894.563,10	14.923.170,71	14.923.170,71	14.923.170,71	7.836.361,87	233.971.392,39
	929	529.500.000,00	529.500.000,00	429.500.000,00	8.462.145,00	8.462.145,00	8.462.145,00	521.037.855,00
	930	875.443.952,98	1.122.265.715,14	1.027.530.016,79	611.003.333,97	231.450.988,29	182.091.350,33	890.814.726,85
	935	0,00	62.665.483,52	18.856.151,06	17.164.921,67	17.164.921,67	17.164.921,67	45.500.561,85
	936	40.000.000,00	192.605.052,84	54.975.690,69	38.862.238,48	33.632.483,93	33.632.483,93	158.972.568,91
	954	0,00	86.193.780,72	77.684.488,01	71.902.672,46	65.482.009,69	61.939.765,75	20.711.771,03
TOTAL		2.816.352.610,70	4.128.483.364,66	3.332.738.005,42	1.886.728.456,94	1.202.447.285,76	1.099.168.840,60	2.927.622.652,66

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS PARTIDA 6 – ACTIVOS FINANCIEROS

FIANCIAMIENTO	U.G.C.	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	NO EJECUTADO
FUEGO 2027	90	0,00	26.687.210,98	23.877.038,34	23.877.038,34	23.877.038,34	23.877.038,34	2.810.172,64
	916	0,00	3.000.000,00	266.708,41	266.708,41	266.708,41	266.708,41	2.733.291,59
	918	0,00	174.292.067,33	152.901.906,42	152.901.906,42	150.131.768,20	132.653.987,52	24.160.299,13
	944	0,00	60.000.000,00	26.630.404,83	26.630.404,83	24.930.134,10	24.930.134,10	35.069.865,90
	958	0,00	28.000.000,00	20.578.670,73	20.578.670,73	20.578.670,73	20.578.670,73	7.421.329,27
	959	0,00	93.005.000,00	93.004.409,65	49.728.998,13	49.638.998,13	49.638.998,13	43.366.001,87
TOTAL		0,00	384.984.278,31	317.259.138,38	273.983.726,86	269.423.317,91	251.945.537,23	115.560.960,40

Una vez identificadas las U.G.C., se determinaron las obras que se encuentran asociadas con las mismas, a los efectos de verificar que ellas estén contempladas en lo establecido en las Leyes Provinciales N°1142, N°1149, N° 1180 y N° 1235, conforme se detalla en el siguiente apartado, el cual ya fuera incorporado en el Informe Contable N° 264/2019 Letra: TCP – AOP:



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2020 — AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

DETALLE DE OBRAS	Montos Aprobados por Leyes Provinciales N.º 1149, 1180 y 1235
Pta de Pretratam. de Efluentes Cloacales Bº Golondrina	185.116.138,00
Planta de Tratamiento Arroyo Grande	219.298.595,00
Microestadio de Usos Múltiples	400.000.000,00
Complejo Deportivo Margen Sur	80.000.000,00
Desarrollo Troncal Fibra Óptica	370.000.000,00
Desarrollo Costero Canal Beagle	1.533.095.089,00
Puesta en Valor avión Sanitario	32.000.000,00
Edificio Tribunal de Cuentas Provincial	45.000.000,00
Reparación Edificios públicos	10.000.000,00
Edificio Poder Legislativo	60.000.000,00
Muelle Comercial Op. de Buque de Carga y Pesca	785.000.000,00
Centro de Atención Primaria para la Salud Andorra	13.000.000,00
Gimnasio Escuela N° 31 – Ushuaia	33.800.000,00
Distribución Gas Barrio Andorra	26.000.000,00
Gimnasio Escuela de Policía Río Grande	31.200.000,00
Reparación Galpón Servicios Generales	21.000.000,00
Edificio Cámara de Apelaciones – Ushuaia	35.000.000,00
Adecuación edificio Distrito Judicial Norte	6.101.071,34
Puesta en Marcha y Equipamiento Lab. Fin del Mundo	45.000.000,00
Ampliación Edificio Ministerio de Trabajo – Ushuaia	8.000.000,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio Argentino	7.425.000,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio Arraigo Sur	18.892.500,00
Red de Gas – Margen Sur – Héroes de Malvinas	3.217.500,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio 10 de Noviembre	1.650.000,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio El Milagro	1.787.500,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio Provincias Unidas	9.075.000,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio Fueguinos	2.585.000,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio 22 de Julio	3.025.000,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio Unido	5.500.000,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio Fuerza Unida	5.912.500,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio Miramar	1.650.000,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio 15 de Octubre	8.195.000,00
Red de Agua Barrios Akar, Colombo y Barrancas del Pipo	15.000.000,00
Sistema de prevención, atención y despacho de urg y emerg de la Secretaría de Seguridad	19.961.726,44
Construcción del SUM Jardín N° 11 Chepachen – R. Gde	6.420.160,00
Ampliación del CAAD – SUM y Baños – Río Grande	13.801.115,00
Ampliación Jardín N° 12 – Río Grande	19.781.482,00
Ampliación Escuela N° 20 – Río Grande	22.336.407,00
Ampliación Escuela Moreau de Justo – Río Grande	19.976.530,00
Remodelación Escuela Prov. Manuel Belgrano – R. Gde	2.021.000,00
Ampliación Aulas 350 m2 Escuela Especial Tolhuin	7.000.000,00
Ampl.Aulas y depósito de 180 m2 Jardín N° 27 – R. Gde	6.120.000,00

DETALLE DE OBRAS	Montos Aprobados por Leyes Provinciales N.º 1149, 1180 y 1235
Aulas en Esc. Olga B. de Arko – Ushuaia	13.000.000,00
Renov. de Cald y sist. De calefacción Jarín N° 6 – R. Gde	1.200.000,00
Ampl. aulas, baños y sala de máq. Es. Piedrab. – R. Gde	19.000.000,00
Comedor y cocina Esc. Laureano Maradona – Río Grande	4.000.000,00
Constr. de Aulas y depósito Esc. Antártida Río Grande	3.000.000,00
Esc. Técnica Margen Sur – Río Grande	96.000.000,00
Biblioteca y refacción de aberturas Esc. N° 32 – R. Gde	4.500.000,00
Ampliación de SUM Esc. Lago Escondido	2.450.000,00
Ampliación Esc. N° 10 – Río Grande	2.021.000,00
SUM Esc. N° 21 – Río Grande	27.049.600,00
Mejoramiento Barrio Chacra IV IPV Esc. De Emergencia	140.000.000,00
Mejoramiento Barrio Chacra II IPV Esc. De Emergencia	140.000.000,00
Gimnasio Club Garibaldi	25.000.000,00
Gimnasio Club de Leones	45.000.000,00
Pavimento de acceso Centro de Salud M. Sur – Río Gde	9.000.000,00
Iluminación Barrios IPV – Río Grande	6.522.000,00
Redes de Agua y cloacas de Río Grande y Ushuaia	65.700.000,00
Redes de Agua y cloacas ciudad de Tolhuin	14.000.000,00
Ampliación redes de gas Ushuaia y Río Grande	35.700.000,00
Ampliación redes de gas ciudad de Tolhuin	30.000.000,00
Adec. est. Reg. presión de gas y cap. de transp. M.S. – R.G.	84.221.575,00
Ampliación Proyecto Puerto Ushuaia	200.000.000,00
Sist. de cámaras de seg., cámaras implementación 911	20.000.000,00
Casa del Futuro Ushuaia	4.000.000,00
Proyecto remodelación LUCCCAU	3.422.929,00
Proyecto Contr. de Edificio Asoc. Civil Reencontrándonos	37.000.000,00
TOTAL	5.169.146.418,78

Por otra parte, mediante Nota Externa N.º 568/2020 Letra: TCP – AOP, se solicitó al Ministerio de Obras y Servicios Públicos se informe respecto a las obras que encuentran en la etapa de adjudicación o ya contratadas, en este último



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2020 — AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

caso, indicando el estado en que se encuentran y la ejecución presupuestaria de las mismas.

Es dable destacar que la información suministrada al día de la fecha es escasa, valiéndonos para la emisión del presente informe, principalmente, de la extraída del S.I.G.A. de Gobierno y la obrante en este Grupo Especial de Obras Públicas, como ya fuera expuesto en párrafos precedentes.

Por último, se ha efectuado un relevamiento de la información suministrada durante el ejercicio 2019, respecto al Plan Anual de Auditoría establecido en la Resolución Plenaria Nro 12/2019, "S/PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL 2019 – CONSOLIDADO PROVINCIAL", a los fines de identificar los pagos efectuados respecto de las obras objeto de análisis del presente informe.

IV – Limitación al Alcance

A los fines de la elaboración del presente informe nos encontramos con las siguientes limitaciones al alcance:

- No se ha aportado por parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos , la información relativa a la ejecución de las obras al 31/12/2019.
- Atento al volumen de información a relevar del S.I.G.A., como también al modo en que la misma se encuentra expuesta, no fue posible validar, a partir de los procedimientos aplicados, la certeza, exactitud e integridad de la información recabada respecto a la ejecución de las obras llevadas a cabo por la Administración Central.

V – Análisis

En primer lugar, identificaremos las obras financiadas por el recurso que nos ocupa, que fueran ejecutadas por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos en el ejercicio 2019, conforme el siguiente detalle:

OBRA	CRÉDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO
Ruta N° 30 – Corredor Costero del Beagle	1.122.265.715,14	611.003.333,97	231.450.988,29
Construcción Microestadio – Río Grande	470.067.581,30	236.096.188,91	215.277.037,78
Fibra Óptica – 1º etapa	637.898.315,30	183.850.092,42	180.719.523,92
Remodelaciones Escuelas	617.095.707,96	363.951.673,47	131.496.276,47
Redet Precios (Microestado, Gimn Policía, Gas Andorra , Compl Dep MS)	115.262.234,24	98.291.707,96	97.566.243,98
Ampliación de la Cap de Transp de gas	86.193.780,72	71.902.672,46	65.482.009,69
Complejo Deportivo Margen Sur – Río Grande	57.707.367,63	51.861.036,15	42.528.309,00
Centro San Sebastian	45.656.760,97	39.438.225,80	39.409.758,75
Gimnasio Escuela 31 – Ushuaia	38.803.561,35	38.497.683,54	38.497.683,53
Mayores costos – Microestadio RG	192.605.052,84	38.862.238,48	33.632.483,93
Redes de Gas – Varios Barrios	62.519.385,26	43.004.548,31	25.723.907,69
Escuela de Policía – Río Grande	20.102.039,11	20.102.039,11	19.384.262,74
Complejo Deportivo Margen Sur – Río Grande	62.665.483,52	17.164.921,67	17.164.921,67
Reparación Galpón Servicios Generales – Ushuaia	13.946.797,07	13.946.797,07	13.234.838,06
Red Gas Barrio Andorra – Ushuaia	11.413.402,17	11.413.402,17	9.078.764,48
Red Gas El Mirador – Ushuaia	11.204.732,59	11.204.732,59	8.927.116,25
Reparación Galpón Servicios Generales	8.549.332,20	8.549.332,20	8.549.332,20
Muelle Comercial – Ushuaia	529.500.000,00	8.462.145,00	8.462.145,00
Mejoramiento B° Felipe Varela – Ushuaia	5.536.566,57	4.591.816,57	4.460.006,38
CAPS Andorra	3.256.327,45	2.915.595,48	2.915.595,48
Red gas Fueguinos Autoconvocados – Ushuaia	2.799.173,49	2.799.173,49	2.799.173,49
Red Gas B° Akar - Ushuaia	3.364.819,54	3.364.819,54	2.395.500,00
Edificio Min de Trabajo	8.480.370,98	3.865.423,32	1.702.549,72
Mejoramiento oficinas	1.588.857,26	1.588.857,26	1.588.857,26
TOTALES	4.128.483.364,66	1.886.728.456,94	1.202.447.285,76

De las obras detalladas en el apartado precedente, se procedió a: realizar un seguimiento para verificar el estado en el que se encuentran, tanto respecto a la ejecución acumulada de las mismas hasta el Ejercicio 2019, (o la aplicación financiera de los fondos a dichas obras a través del pago de anticipos financieros); como así también a contrastar los montos ya devengados con el



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2020 — AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

importe que fuera aprobado en las respectivas leyes. Dicha información se expone en el Anexo I que forma parte integrante del presente. Al respecto debemos hacer una serie de consideraciones.

En la columna "Anticipo Financiero Pagado", encontramos aquellos pagos efectuados por las obras contratadas en concepto de anticipo financiero, los que fueron devengados en el Inciso 6 – Activos Financieros.

Con relación a la Columna "Ejecutado Partida 4.2 Total al 31/12/19", encontramos todos aquellos conceptos devengados en cada una de las obras, como ser Certificados de Obra básico, certificados de Redeterminación de Precios, Adicionales de obra, entre otros. Es dable destacar que dicho monto contiene, asimismo, el devengamiento de la suma que corresponde descontar el concepto de anticipo financiero, ello por aplicación de lo establecido en la Resolución Contaduría General 12/2017.

Dicha resolución establece que, una vez cancelado el certificado correspondiente, en un expediente por separado, se debe proceder a efectuar el registro del recurso, del porcentaje que fuere descontado en concepto de anticipo financiero, lo que dificultó el análisis efectuado por este Área de Auditoría externa, dado que se desconoce a ciencia cierta si en cada uno de los expedientes involucrados en la ejecución presupuestaria se efectuó el procedimiento previsto en la normativa vigente.

Es importante destacar que tampoco se pudo determinar el importe efectivamente cancelado en cada una de las obras ejecutadas por el Ministerio.

Además, se han detectado otras obras que contaban con otro financiamiento pero que ya no lo tienen, o está demorada la recepción de fondos, y que por lo establecido en los artículos 2º y 4º de la Ley Provincial N.º 1235, pueden

ser financiadas (de forma permanente o transitoria) con los mayores recursos residuales obtenidos producto del resultado por tenencia de la emisión de Título de Deuda e intereses recibidos por aplicaciones financieras, según se expone en el siguiente cuadro:

Obras	Financiamiento Original	Ejecutado Inciso 6 al 31/12/19	Porcentaje de avance a Dic /2019
AMPLIACIÓN HOSPITAL REGIONAL USHUAIA	Fideicomiso Austral	24.930.134,10	36,36%
RED TRONCAL Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE 33/13.2 KV – RÍO PIPO	Fideicomiso Austral	49.638.998,13	S/I
AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD DE TOLHUIN	Plan Más Cerca	266.708,41	S/I
MEJORAMIENTO BARRIO MIRADOR – MS	Secretaría de Vivienda y Hábitat	20.578.670,73	100,00%
TOTAL		95.414.511,37	

Por otro lado, se incorpora al presente como Anexo II, planilla con el detalle de los expedientes y sus montos correspondientes por los que se tramitaron los anticipos y/o certificados de obra en el ejercicio 2019.

Finalmente, encontramos en el Anexo III las obras se ejecutan desde otros Organismos, tales como la Dirección Provincial de Obras y Servicios Públicos, y el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat.

VI - Conclusión

En base a lo expuesto en los apartados precedentes, y teniendo en cuenta el objeto del presente informe, es que resulta necesario resaltar las dificultades que enfrentó este GEOP respecto a la compilación de la información para realizar el seguimiento de las ejecución de las obras en cumplimiento a lo establecido en las Leyes Provinciales N°1142, N°1149, N°1180 y N° 1235. Esto en



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2020 — AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

función de la falta de remisión de la información por parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por lo que fue necesario realizar un trabajo previo que involucró la recolección de datos del S.I.G.A. a través de la emisión de cuantiosos reportes y posterior confección de las bases de datos necesarias. Esto, generó que se destinara una mayor cantidad del tiempo atribuible al presente trabajo a la recopilación de dicha información, lo que imposibilitó que se lleven a cabo determinados procedimientos que permitan analizar el estado en que se encuentran las obras, como por ejemplo los avances de obra.

Por otro lado resulta importante destacar, de acuerdo a lo expuesto en el Anexo I del presente informe, que muchas de las obras superaron en su ejecución al crédito asignado para su construcción de acuerdo a lo establecido en las leyes que las autorizaron. Además, debemos agregar que tampoco se tuvo en cuenta el crédito necesario para afrontar los costos de redeterminaciones de precios.

En función de lo analizado en el presente informe, y lo indicado en el apartado IV – Limitaciones al Alcance, es que se recomienda tener en consideración la posibilidad de iniciar una Auditoría de las Obras que se ejecutan en el marco de lo establecido en las Leyes Provinciales N°1142, N°1149, N°1180 y N° 1235.

Ushuaia, 09 de Junio de 2020.

FDO. Jefe de Equipo C.P. Mauricio IRIGOITIA

FDO. Auditor Fiscal Subrogante C.P.N. Esteban TOVARES

FDO. Auditora Fiscal Subrogante C.P. Yesica FLECHA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2020 — AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

VII - Anexos

ANEXO I – NOTA N°

N° EXPTE	EDIFICIO O DEPEND.	LOCALIDAD	ETAPA DE CONTRAT.	FINANC.	PRESUP. OFICIAL
554/2016	AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA N° 3 ETAPA II USHUAIA -TDF	Ushuaia	Licitación Pública N° 2/2016	FFFIR	47.101.489,17
566/2016	COLECTORES Y PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO BAHIA GOLONDRINA (S/OPERACIÓN)	Ushuaia	Licitación Pública N° 3/2016	2/3 HIDRICOS NACION + 1/3 TDF	185.116.138,00
590/2016	NUOVA PLANTA TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES ARROYO GRANDE (C/OPERACIÓN)	Ushuaia	Licitación Pública N° 4/2016	2/3 HIDRICOS NACION + 1/3 TDF	228.898.594,00
486/2016	INST. SISTEMA DE CLORO GASEOSO EN PLANTA POTABILIZADORA N° 2 USHUAIA	Ushuaia	Licitación Pública N° 6/2016	FFFIR	28.550.121,00
461/2016	COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE I - USHUAIA – TDF	Ushuaia	Lic. Púb. N° 1/2017 - Contratación Directa 30/2017	FFFIR	10.942.482,00
479/2016	OBRA: COLECTOR PERITO MORENO OESTE Y ESTE PARTE II - USHUAIA - TDF	Ushuaia	Licitación Pública N° 2/2017	FFFIR	29.787.107,00
113/2017	OBRA: RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS CLOACALES - USHUAIA- TDF	Ushuaia	Licitación Pública N° 3/2017	PROPIOS	23.651.706,00
597/2016	OBRA: REFUERZO COLECTOR KARUKINKA	Ushuaia	Licitación Pública N° 4/2017	FFFIR	8.186.757,00
23/2017	OBRA: ESTACIÓN BOMBEO N° 15, IMPULSION Y COLECTORA A EB N° 12 IPV	Ushuaia	Licitación Pública N° 5/2017	FFFIR	16.582.668,00
102/2017	OBRA: PRESURIZACIÓN LOCALIZADA RED DE AGUA ANDORRA - TDF	Ushuaia	Licitación Pública N° 6/2017	FFFIR	2.288.185,00
384/2014	OBRA: RED DE AGUA Y CLOACA CON CONEXIONES DOMICILIARIAS MUNICIPALIDAD DE TOLHUIN - TDF	Tolhuin	Licitación Pública N° 1/2014	FIDEICOMISO AUSTRAL	26.193.405,79
182/2017	OPERACIÓN PLANTA POTABILIZADORA N° 4	Ushuaia	Contratación Directa N° 76/2017	PROPIOS	28.248.000,00
236/2017	OBRA: COLECTOR CLOACAL Y CUBA PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR - TOLHUIN	Tolhuin	Licitación Privada N° 13/2017	PROPIOS	4.282.073,73
526/2017	OBRA: INSTALACION DE SERVICIOS PARA ESPECTÓMETRO Y CROMATÓGRAFO - USHUAIA	Ushuaia	Licitación Privada N° 25/17	PROPIOS	797.559,00
150/2017	OBRA: TENDIDO DE RED CLOACAL BARRANCAS DEL PIPO - USHUAIA	Ushuaia	Contratación Directa N° 82/2017	PROPIOS	991.539,00
146/2018	OBRA: REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS – 03/18 -USHUAIA – T.D.F	Ushuaia	Contratación Directa N° 78/2018	PROPIOS	482.595,00
541/2017	OBRA: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE EFLUENTES CLOACALES B° AKAR - USHUAIA	Ushuaia	Contratación Directa N° 220/2017	PROPIOS	3.193.260,00

Anexo I

329/2017	OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGEN SUR - RÍO GRANDE (C/OPERACIÓN)	Río Grande	Licitación Pública N° 8/2017	FFIR (*)	259.663.404,26
257/2017	OBRA: REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO CISTERNA PASTORIZA - USHUAIA	Ushuaia	Licitación Pública N° 11/2017	FFIR	15.232.314,00
267/2017	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS GERENCIA DPOSS - TOLHUIN - TDF	Tolhuin	Licitación Pública N° 10/2017	FFIR	10.223.414,00
172/2017	OBRA: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES ETAPA I - USHUAIA TDF	Ushuaia	Licitación Pública N° 12/2017	FFIR	12.657.341,00
414/2018	OBRA: INFRAESTRUCTURA DE RED SANITARIA BARRIOS ITATI Y QUINTA 52 - USHUAIA	Ushuaia	Licitación Pública N° 14/2018	PROPIOS	4.911.772,00
436/2017	OBRA: REUBICACIÓN DE POLVORINES - USHUAIA - TDF	Ushuaia	Licitación Pública N° 6/2018	FFIR	35.063.692,00
236/2018	OBRA: COLECTOR CLOACAL ZONA HOTELERA - USHUAIA - TDF	Ushuaia	Licitación Pública N° 8/2018	FFIR	14.247.550,00
202/2018	OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS REDES Y ADMINISTRATIVOS EN PLANTA POTABILIZADORA N° 1 – USHUAIA – T.D.F.	Ushuaia	Licitación Pública N° 9/2018	FFIR	16.979.482,08
67/2018	OBRA: TRABAJOS VARIOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS N° 1, N° 2 Y N° 3 – USHUAIA – T.D.F.	Ushuaia	Licitación Pública N° 10/2018	FFIR	15.306.565,00
420/2018	OBRA: PUESTA EN VALOR DE LA EST. DEL BARCO SAINT CHRISTOPHER – USHUAIA – T.D.F.	Ushuaia	Licitación Pública N° 20/2018	FFIR	13.047.587,00
385/2018	OBRA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO 2018 - RED CLOACAL – USHUAIA – T.D.F.	Ushuaia	Licitación Pública N° 12/2018	PROPIOS	78.193.724,00
487/2018	OBRA: OBRA CONEXIONES DOMICILIARIAS– USHUAIA – T.D.F.	Ushuaia	Licitación Pública N° 22/2018	PROPIOS	4.993.843,00
495/2018	OBRA: ADECUACION DE REDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACAS EN EDIFICIOS VARIOS - RIO GRANDE - TDF	Río Grande	Licitación Pública N° 23/2018	PROPIOS	3.706.997,00
496/2018	OBRA: ADECUACION DE REDES INTERNAS DE AGUA Y CLOACAS EN EDIFICIOS VARIOS - USHUAIA - TDF	Ushuaia	Licitación Pública N° 24/2018	PROPIOS	3.706.997,00

o /2019 LETRA: T.C.P. - A.O.P.

MONTO CONTRATO	ECONOM./ DEMAS./ADIC.	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	IMPORTE PAGADO	SALDO DE OBRA
49.951.320,00	-	Acta de Recepción Provisoria 29/06/18	100,00%	\$49.951.320,00	-
213.372.066,75		En ejecución	59,60%	\$ 148.082.106,12	\$ 65.289.960,63
252.585.152,77		En ejecución	33,25%	\$ 106.093.541,91	\$ 146.491.610,86
24.123.444,59	\$2.758.411,91	En ejecución	90,44%	\$24.311.825,07	\$ 2.570.031,43
11.199.000,00	2.031.230,00	En ejecución	99,02%	\$13.118.500,84	\$ 111.729,16
32.223.705,77		En ejecución	92.87 % (CO N° 12) mes diciembre/18	\$36.013.390,44	2.357.241,99
26.298.000,37		En ejecución	58.59 % (CO N° 17) mes diciembre/18	\$16.728.661,51	\$ 14.776.699,08
9.342.991,48		Con Recepcion Parcial Provisoria 23/04/18. En tramite adicional	93.11 % (CO N° 7) mes abril/18	\$8.846.458,76	\$496.532,72
17.716.726,68		En ejecución	82.66% (C.O N° 9) mes diciembre/18	\$15.259.695,14	\$ 1.670.211,33
2.539.864,08		Recep. Provisoria 09/01/2018	100%	\$ 2.539.864,08	-
30.977.622,80		Recepción provisoria de fecha 28/03/18	100% (CO N° 19) marzo/18	\$ 26.595.810,33	-
30.240.000,00		En ejecución, con prorroga de 6 meses	75% (CO N° 4) noviembre/18	\$ 13.608.000,00	\$ 4.536.000,00
4.624.040,10		En ejecución	100% (CO N° 6) mes diciembre/18	\$5.516.466,17	-30,01
902.252,00		Acta de Recepción Porvisoria 02/07/2018	100% (CO N° 2) mes junio/18	\$902.252,00	-
1.140.150,96		Recep. Provisoria 08/12/2017	100%		
454.567,74		Recep. Provisoria 10/12/2018	100% (CO N° 7)	\$545.496,25	-
2.754.383,00		En ejecución	86.74 % (C.O N° 4) mes noviembre/18	\$2.487.031,96	\$ 380.193,06

Anexo I

255.818.001,01	Acta de Entrega Terreno y Suspensión Plazo 04/07/18	(aprobado Anticipo Financiero a la espera fondos FFFIR)		
17.974.049,30	En ejecución	24.24% (CO N° 3) a diciembre/18	\$4.357.651,36	\$13.616.397,94
12.254.457,16	En ejecución	99.88% (CO N°9) mes diciembre/18	\$13.846.531,09	\$ 16.037,25
11.415.236,00	En ejecución	47.76% (CO N° 4) mes diciembre/18	\$5.452.280,20	\$5.962.955,80
4.779.864,00	adjudicada sin notificar en TCP para control previo			
34.182.469,91	suscripto Contrato de Obra DPOSS N° 58/2018	en Inspección para inicio de obra		
13.189.289,00	Adjudicado	en Inspección para inicio de obra		
24.998.000,00	adjudicada sin observación del TCP para firma contrato			
21.873.233,04	Adjudicada y firmado el contrato	en Inspección para inicio de obra		
	Fracasado el llamado, para iniciar trámite de contratación directa			
70.081.091,00	Adjudicada a DANIEL AGUILAR, Resolución DPOSS N° 1722/2018			
	Declarada Desierta, para iniciar trámite llamado a contratación directa			
	Declarada Desierta, para iniciar trámite llamado a contratación directa			
	Declarada Desierta, para iniciar trámite llamado a contratación directa			

ANEXO II – NOTA N° /2019 LETRA: T.C.P. - A.O.P.

N° EXPTE	CARÁTULA	N° EXPTE MADRE	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE PAGADO	N° ORDEN DE PAGO
448/2017	A.F. Estación de Bombeo N° 15 AS 12 IP	23/2017		\$ 3.543.345,33	
532/2017	REFUERZO COLECTOR KARUKINKA	597/2016		\$ 1.465.092,30	
542/2017	AMPLIACIÓN PLANTA POT. N° 3 ETAPA	106/2017		\$ 886.828,32	
538/2017	REDUCCION DE PÉRDIDAS NO CANTA	423/2016		\$ 155.090,00	
535/2017	TENDIDO DE RED CLOACAL B° BARRA	207/2017		\$ 385.526,33	
10/2018	PRESURIZACIÓN LOCALIZADA RED DE	152/2017		\$ 429.132,19	
536/2017	COLECTOR PERITO MORENO OESTE	107/2017		\$ 687.488,00	
04/2018	COLECTOR PERITO MORENO OESTE	107/2017		\$ 550.000,00	
08/2018	RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECU	113/2017		\$ 856.990,35	
556/2017	PLANTA DE PRETRATAMIENTO BAHIA	566/2016		\$ 872.158,07	
556/2017	PLANTA DE PRETRATAMIENTO BAHIA	566/2016		\$ 1.744.316,13	
06/2018	PLANTA DE PRETRATAMIENTO BAHIA	566/2016		\$ 1.564.493,63	
06/2018	PLANTA DE PRETRATAMIENTO BAHIA	5666		\$ 3.128.987,27	
05/2018	REFUERZO COLECTOR KARUKINKA	597/2016		\$ 1.347.685,72	
20/2018	AMPLIACIÓN PLANTA POT. N° 3 ETAPA	106/2017		\$ 1.479.670,08	
566/2017	TENDIDO DE RED CLOACAL B° BARRA	207/2017		\$ 16.548,00	88/2018
566/2017	TENDIDO DE RED CLOACAL B° BARRA	469/2017		\$ 110.122,39	89/2018
2/2018	ESTACION DE BOMBEO N°15,IMPULSI	23/2017		\$ 370.002,87	111/2018
99/2018	RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECU	113/2017		\$ 763.225,13	124/2018
01/2018	INSTALACION SISTEMA DE CLORO GA	486/2016		\$ 855.920,71	125/2018
540/2017	INSTALACION SISTEMA DE CLORO GA	486/2016		\$ 1.558.187,81	126/2018
229/2017	AUTOMATIZACIÓN DE SIST. DE AGUA	46/2017		\$ 40.666,55	129/2018
295/2017	AUTOMATIZACIÓN DE SIST. DE AGUA	46/2017		\$ 10.605,77	130/2018
321/2017	AUTOMATIZACIÓN DE SIST. DE AGUA	46/2017		\$ 9.872,44	131/2018
343/2017	AUTOMATIZACIÓN DE SIST. DE AGUA	46/2017		\$ 27.189,60	132/2018
553/2017	AUTOMATIZACIÓN DE SIST. DE AGUA	46/2017		\$ 70.567,74	133/2018
127/2018	PLANTA DE PRETRATAMIENTO BAHIA	566/2016		\$ 5.030.382,81	142/2018
127/2018	PLANTA DE PRETRATAMIENTO BAHIA	566/2016		\$ 10.060.765,61	143/2018
102/2018	INSTALACION SISTEMA DE CLORO GA	486/2016		\$ 1.860.488,90	163/2018
65/2018	COLECTOR PERITO MORENO OESTE	461/2016		\$ 166.618,00	164/2018
133/2018	COLECTOR CLOACAL Y CUBA PLANTA	236/2017		\$ 924.808,00	170/2018
105/2018	ESTACION DE BOMBEO N°15,IMPULSI	23/2017		\$ 1.901.525,04	173/2018
93/2018	COLECTOR PERITO MORENO OESTE	461/2016		\$ 2.624.769,92	174/2018

Anexo II

100/2018	REFUERZO COLECTOR KARUKINKA	597/2016		\$ 1.061.694,24	188/2018
160/2018	COLECTORES Y PLANTA DE PRETRAT	566/2016		\$ 7.123.329,34	202/2018
108/2018	COLECTORA PERITO MORENO OESTE	479/2016		\$ 7.309.147,97	219/2018
00158/2018	INSTALACION SISTEMA DE CLORO GA	486/2016		\$ 5.172.385,08	231/2018
00164/2018	COLECTOR PERITO MORENO OESTE	479/2016		\$ 949.261,05	236/2018
00170/2018	OBRA: RELEVAMIENTO, REPARACIÓN	113/2018		\$ 820.389,78	251/2018
00163/2018	REFUERZO COLECTOR KARUKINKA	597/2016		\$ 685.226,30	266/2018
00151/2018	COLECTOR PERITO MORENO OESTE	461/2016		\$ 1.722.413,76	267/2018
00160/2018	PLANTA DE PRETRATAMIENTO BAHIA	566/2016		\$ 7.123.329,34	282/2018
184/2018	ESTACION DE BOMBEO N°15,IMPULSI	23/2017		\$ 1.837.736,93	287/2018
113/2018	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 5.165.332,99	289/2018
209/2018	REFUERZO COLECTOR KARUKINKA	597/2016		\$ 1.332.698,89	302/2018
109/2018	AMPLIACIÓN PLANTA POT. N° 3 ETAPA	554/2016		\$ 1.487.530,56	303/2018
210/2018	RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECU	113/2017		\$ 770.031,58	310/2018
214/2018	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOC	267/2017		\$ 2.450.891,43	315/2018
233/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EV	541/2017		\$ 550.876,60	322/2018
208/2018	INSTALACION SISTEMA DE CLORO GA	486/2016		\$ 2.479.745,13	324/2018
216/2018	ESTACION DE BOMBEO N°15,IMPULSI	23/2017		\$ 4.184.830,23	325/2018
114/2018	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 3.107.603,10	331/2018
115/2018	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 6.222.025,18	332/2018
182/2018	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 5.369.617,63	333/2018
204/2018	COLECTOR CLOACAL Y CUBA PLANTA	236/2017		\$ 1.106.406,51	341/2018
223/2018	COLECTOR PERITO MORENO OESTE	479/2016		\$ 6.331.832,85	365/2018
267/2018	RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECU	113/2017		\$ 806.809,10	389/2018
228/2018	COLECTOR PERITO MORENO PARTE I	461/2016		\$ 2.569.470,74	392/2018
212/2018	COLECTORES Y PLANTA DE PRETRAT	566/2016		\$ 6.293.899,51	364/2018
263/2018	REPARACION DE VEREDAS Y PAVIME	146/2018		\$ 368.138,08	398/2018
236/2018	COLECTOR CLOACAL Y CUBA PLANTA	249/2018		\$ 1.253.926,28	399/2018
260/2018	INSTALACION SISTEMA DE CLORO GA	486/2016		\$ 2.507.369,38	420/2018
259/2018	AMPLIACIÓN PLANTA POT. N° 3 ETAP	554/2016		\$ 270.710,40	426/2018
259/2018	AMPLIACIÓN PLANTA POT. N° 3 ETAPA	554/2016		\$ 998.577,84	427/2018
262/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EV	541/2017		\$ 938.653,98	428/2018
274/2018	COLECTOR PERITO MORENO OESTE	479/2016		\$ 3.417.301,10	436/2018
265/2018	COLECTOR PERITO MORENO OESTE	461/2016		\$ 415.612,17	440/2018
212/2018	COLECTORES Y PLANTA DE PRETRAT	566/2016		\$ 12.587.799,02	481/2018
312/2018	REPARACION DE VEREDAS Y PAVIME	146/2018		\$ 86.429,66	482/2018
278/2018	COLECTORES Y PLANTA DE PRETRAT	566/2016		\$ 5.511.467,31	483/2018

Anexo II

288/2018	REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS	424/2016		\$ 60.458,37	484/2018
332/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EV	541/2017		\$ 759.545,63	494/2018
332/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EV	541/2017		\$ 93.824,64	495/2018
113/2018	NUOVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 5.162.332,99	497/2018
114/2018	NUOVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 3.107.603,09	498/2018
115/2018	NUOVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 6.222.025,18	499/2018
182/2018	NUOVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 5.369.617,63	500/2018
256/2018	NUOVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 680.818,64	502/2018
264/2018	NUOVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 11.646.507,57	503/2018
313/2018	COLECTOR CLOACAL Y CUBA PLANTA	236/2017		\$ 644.440,38	512/2018
272/2018	REFUERZO COLECTOR KARUKINKA	597/2016		\$ 415.349,77	513/2018
271/2018	ESTACION DE BOMBEO N°15,IMPULSION	23/2017		\$ 289.539,45	517/2018
248/2018	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOC	267/2017		\$ 3.297.471,42	516/2018
321/2018	RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECU	113/2017		\$ 1.229.828,71	526/2018
291/2018	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICRO	172/2017		\$ 2.283.047,20	527/2018
256/2018	NUOVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 680.818,64	532/2018
264/2018	NUOVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 11.646.507,58	533/2018
278/2018	COLECTORES Y NUEVA PLANTA DE P	566/2016		\$ 10.478.923,07	534/2018
340/2018	INSTALACIÓN DE SERVICIO PARA E	526/2017		\$ 196.078,29	542/2018
330/2018	INSTALACION SISTEMA DE CLORO GA	486/2016		\$ 1.701.921,94	544/2018
325/2018	COLECTOR PERITO MORENO OESTE	461/2016		\$ 391.278,43	559/2018
358/2018	NUOVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 14.790.980,24	576/2018
315/2018	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOC	267/2017		\$ 1.825.680,78	585/2018
348/2018	ESTACION DE BOMBEO N°15,IMPULSION	23/2017		\$ 734.759,10	587/2018
324/2018	COLECTOR PERITO MORENO OESTE	479/2016		\$ 4.210.284,96	598/2018
371/2018	COLECTOR PERITO MORENO OESTE	479/2016		\$ 1.679.694,37	615/2018
380/2018	ESTACION DE BOMBEO N°15 IMPULSION	23/2017		\$ 73.531,34	625/2018
374/2018	RELEVAMIENTO REPARACION ADECU	113/2017		\$ 232.418,92	631/2018
375/2018	RELEVAMIENTO REPARACION ADECU	113/2017		\$ 754.294,32	632/2018
480/2017	TENDIDO RED CLOACAL BARRANCAS	207/2017		\$ 22.945,09	652/2018
386/2018	NUOVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2017		\$ 156.446,11	653/2018
391/2018	INSTALACION DE SERVICIO PARA E	526/2017		\$ 695.853,80	657/2018
372/2018	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOC	267/2017		\$ 1.015.781,77	661/2018
411/2018	RELEVAMIENTO REPARACION ADECU	113/2017		\$ 866.207,91	664/2018
399/2018	COLECTOR PERITO MORENO OESTE	479/2016		\$ 1.248.617,07	666/2018
388/2018	REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS	424/2016		\$ 138.889,27	679/2018
377/2018	AMPLIACIÓN PLANTA POT. N° 3 ETAPA	554/2016		\$ 1.846.657,44	686/2018

Anexo II

333/2018	COLECTORES Y NUEVA PLANTA DE P	566/2016		\$ 5.129.859,37	698/2018
333/2018	COLECTORES Y NUEVA PLANTA DE P	566/2016		\$ 2.564.929,69	712/2018
386/2018	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 78.223,05	717/2018
358/2018	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 4.930.326,75	718/2018
409/2018	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOC	267/2017		\$ 1.368.017,65	734/2018
451/2018	RELEVAMIENTO REPARACION ADECU	113/2017		\$ 827.083,81	748/2018
471/2018	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 3.292.912,37	748/2018
471/2018	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 6.585.824,75	750/2018
438/2018	COLECTOR CLOACAL PERITO MOREN	479/2016		\$ 671.016,17	757/2018
415/2018	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICRO	172/2017		\$ 569.849,47	789/2018
458/2018	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICRO	172/2017		\$ 216.740,75	790/2018
448/2018	COLECTOR CLOACAL PERITO MOREN	461/2016		\$ 612.796,28	819/2018
485/2018	SISTEMA CLORO GASEOSO PLANTA P	566/2016		\$ 1.246.531,43	820/2019
450/2018	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOC	267/2017		\$ 564.405,74	821/2018
402/2018	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUE	329/2017		\$ 47.790.156,99	834/2018
493/2018	RELEVAMIENTO REPARACION ADECU	113/2017		\$ 965.570,08	850/2018
489/2018	COLECTOR CLOACAL PERITO MOREN	461/2016		\$ 731.659,39	860/2018
480/2018	COLECTOR CLOACAL PERITO MOREN	479/2016		\$ 551.317,81	866/2018
500/2018	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOC	267/2017		\$ 853.738,74	867/2018
525/2018	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 1.080.646,16	890/2018
525/2018	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 1.080.646,16	891/2018
554/2018	COLECTORES Y NUEVA PLANTA DE P	566/2016		\$ 25.204.517,69	918/2018
554/2018	COLECTORES Y NUEVA PLANTA DE P	566/2016		\$ 25.204.517,69	925/2018
498/2018	COLECTOR CLOACAL PERITO MOREN	479/2016		\$ 3.395.507,60	939/2018
516/2108	COLECTOR CLOACAL PERITO MOREN	461/2016		\$ 1.417.931,16	940/2018
517/2018	COLECTOR CLOACAL PERITO MOREN	461/2016		\$ 605.743,67	941/2018
515/2018	COLECTOR CLOACAL PERITO MOREN	461/2016		\$ 33.818,98	956/2018
526/2018	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICRO	172/2017		\$ 267.260,78	957/2018
523/2108	COLECTOR CLOACAL PERITO MOREN	479/2016		\$ 1.599.559,41	965/2018
552/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EV	541/2017		\$ 81.298,27	984/2018
604/2018	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 7.341.157,99	985/2018
604/2018	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	590/2016		\$ 7.341.157,99	986/2018
544/2018	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y LOC	267/2017		\$ 501.379,36	987/2018
553/2018	COLECTOR CLOACAL PERITO MOREN	461/2016		\$ 405.917,69	988/2018
545/2018	SISTEMA CLORO GASEOSO PLANTA P	566/2016		\$ 1.439.996,74	989/2018
TOTALES			0,00	411.092.570,79	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS PARTIDA 4.2 – CONSTRUCCIONES

FIANCIAMIENTO	U.G.C.	CRÉDITO ORIGINAL	CRÉDITO VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	NO EJECUTADO
Anses	951	221.173.018,20	221.173.018,20	221.173.018,20	221.173.018,20	200.353.867,07	187.213.166,71	20.819.151,13
	952	57.707.367,63	57.707.367,63	51.861.036,15	51.861.036,15	42.528.309,00	42.086.453,60	15.179.058,63
	299	3.000.000,00	115.262.234,24	101.835.289,09	98.291.707,96	97.566.243,98	96.880.720,36	17.695.990,26
	80	10.251.500,13	45.656.760,97	45.656.760,97	39.438.225,80	39.409.758,75	39.409.758,75	6.247.002,22
	946	13.340.371,23	25.997.255,25	25.997.255,25	25.997.255,25	25.997.255,24	24.619.946,17	0,01
	947	225.021,00	1.794.652,36	1.453.920,39	1.453.920,39	1.453.920,39	1.453.920,39	340.731,97
Consenso Fiscal	948	6.532.510,84	11.413.402,17	11.413.402,17	11.413.402,17	9.078.764,48	6.875.338,68	2.334.637,69
	949	14.549.977,18	20.102.039,11	20.102.039,11	20.102.039,11	19.384.262,74	19.384.262,74	717.776,37
	950	9.576.767,78	13.946.797,07	13.946.797,07	13.946.797,07	13.234.838,06	13.234.838,06	711.959,01
	294	3.222.079,00	5.536.566,57	4.591.816,57	4.591.816,57	4.460.006,38	4.422.306,38	1.076.560,19
	73	3.186.818,63	11.204.732,59	11.204.732,59	11.204.732,59	8.927.116,25	6.973.846,15	2.277.616,34
	81	547.085,66	2.799.173,49	2.799.173,49	2.799.173,49	2.799.173,49	2.799.173,49	0,00
FUEGO 2027	901	3.364.819,54	3.364.819,54	3.364.819,54	3.364.819,54	2.395.500,00	2.395.500,00	969.319,54
	181	0,00	8.549.332,20	8.549.332,20	8.549.332,20	8.549.332,20	8.549.332,20	0,00
	182	0,00	1.461.675,09	1.461.675,09	1.461.675,09	1.461.675,09	622.598,16	0,00
	185	0,00	12.806.306,10	12.500.428,29	12.500.428,29	12.500.428,29	12.500.428,29	305.877,81
	303	7.488.084,34	8.480.370,98	8.480.370,98	3.865.423,32	1.702.549,72	1.702.549,72	6.777.821,26
	90	27.576.144,55	62.519.385,26	53.020.346,66	43.004.548,31	25.723.907,69	19.980.941,57	36.795.477,57
	918	733.218.848,02	617.095.707,96	472.855.333,99	363.951.673,47	131.496.276,47	114.628.349,45	485.599.431,49
	921	254.859.386,73	637.898.315,30	635.412.083,10	183.850.092,42	180.719.523,92	180.719.523,92	457.178.791,38
	922	1.588.857,26	1.588.857,26	1.588.857,26	1.588.857,26	1.588.857,26	1.588.857,26	1.586.573,76
	924	0,00	248.894.563,10	14.923.170,71	14.923.170,71	14.923.170,71	7.836.361,87	233.971.392,39
	929	529.500.000,00	529.500.000,00	429.500.000,00	8.462.145,00	8.462.145,00	8.462.145,00	521.037.855,00
	930	875.443.952,98	1.122.265.715,14	1.027.530.016,79	611.003.333,97	231.450.988,29	182.091.350,33	890.814.726,85
TOTAL	935	0,00	62.665.483,52	18.856.151,06	17.164.921,67	17.164.921,67	17.164.921,67	45.500.561,85
	936	40.000.000,00	192.605.052,84	54.975.690,69	38.862.238,48	33.632.483,93	33.632.483,93	158.972.568,91
	954	0,00	86.193.780,72	77.684.488,01	71.902.672,46	65.482.009,69	61.939.765,75	20.711.771,03
		2.816.352.610,70	4.128.483.364,66	3.332.738.005,42	1.886.728.456,94	1.202.447.285,76	1.099.168.840,60	2.927.622.652,66

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS PARTIDA 6 – ACTIVOS FINANCIEROS

FIANCIAMIENTO	U.G.C.	CRÉDITO ORIGINAL	CRÉDITO VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	NO EJECUTADO
FUEGO 2027	90	0,00	26.687.210,98	23.877.038,34	23.877.038,34	23.877.038,34	23.877.038,34	2.810.172,64
	916	0,00	3.000.000,00	266.708,41	266.708,41	266.708,41	266.708,41	2.733.291,59
	918	0,00	174.292.067,33	152.901.906,42	152.901.906,42	150.131.768,20	132.653.987,52	24.160.299,13
	944	0,00	60.000.000,00	26.630.404,83	26.630.404,83	24.930.134,10	24.930.134,10	35.069.865,90
	958	0,00	28.000.000,00	20.578.670,73	20.578.670,73	20.578.670,73	20.578.670,73	7.421.329,27
	959	0,00	93.005.000,00	93.004.409,65	49.728.998,13	49.638.998,13	49.638.998,13	43.366.001,87
TOTAL		0,00	384.984.278,31	317.259.138,38	273.983.726,86	269.423.317,91	251.945.537,23	115.560.960,40

PARTIDA 3.3.1

DEVENGADO/CRÉDITO ORIGINAL
DEVENGADO/CRÉDITO DEFINITIVO

84,65%
84,65%

PARTIDA 4.2

DEVENGADO/CRÉDITO ORIGINAL
DEVENGADO/CRÉDITO DEFINITIVO

72,93%
81,15%

			CRÉDITO ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CRÉDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	N O E J E C U T A D O
			288.407,72	450.000,00	80.000,00	658.407,72	522.722,50	522.722,50	453.842,50	###
			340.503.013,62	864.820.666,78	10.240.310,46	1.195.083.369,94	599.605.513,47	599.605.513,47	481.717.679,13	###
			340.791.421,34	865.270.666,78	10.320.310,46	1.195.741.777,66	600.128.235,97	600.128.235,97	482.171.521,63	###

OBRA	CRÉDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO
Ruta N° 30 – Corredor Costero del Beagle	1.122.265.715,14	611.003.333,97	231.450.988,29
Construcción Microestadio – Río Grande	470.067.581,30	236.096.188,91	215.277.037,78
Fibra Óptica – 1° etapa	637.898.315,30	183.850.092,42	180.719.523,92
Remodelaciones Escuelas	617.095.707,96	363.951.673,47	131.496.276,47
Plan de Obras	115.262.234,24	98.291.707,96	97.566.243,98
Ampliación de la Cap de Transp de gas	86.193.780,72	71.902.672,46	65.482.009,69
Complejo Deportivo Margen Sur – Río Grande	57.707.367,63	51.861.036,15	42.528.309,00
Centro San Sebastian	45.656.760,97	39.438.225,80	39.409.758,75
Gimnasio Escuela 31 – Ushuaia	38.803.561,35	38.497.683,54	38.497.683,53
Mayores costos – Redeterminaciones de precios	192.605.052,84	38.862.238,48	33.632.483,93
Redes de Gas – Varios Barrios	62.519.385,26	43.004.548,31	25.723.907,69
Escuela de Policía – Río Grande	20.102.039,11	20.102.039,11	19.384.262,74
Complejo Deportivo Margen Sur – Río Grande	62.665.483,52	17.164.921,67	17.164.921,67
Reparación Galpón Servicios Generales – Ushuaia	13.946.797,07	13.946.797,07	13.234.838,06
Red Gas Barrio Andorra – Ushuaia	11.413.402,17	11.413.402,17	9.078.764,48
Red Gas El Mirador – Ushuaia	11.204.732,59	11.204.732,59	8.927.116,25
Reparación Galpón Servicios Generales	8.549.332,20	8.549.332,20	8.549.332,20
Muelle Comercial – Ushuaia	529.500.000,00	8.462.145,00	8.462.145,00
Mejoramiento B° Felipe Varela – Ushuaia	5.536.566,57	4.591.816,57	4.460.006,38
CAPS Andorra	3.256.327,45	2.915.595,48	2.915.595,48
Red gas Fuegos Autosconvocados – Ushuaia	2.799.173,49	2.799.173,49	2.799.173,49
Red Gas B° Akar - Ushuaia	3.364.819,54	3.364.819,54	2.395.500,00
Edificio Min de Trabajo	8.480.370,98	3.865.423,32	1.702.549,72
Mejoramiento oficinas	1.588.857,26	1.588.857,26	1.588.857,26
TOTALES	4.128.483.364,66	1.886.728.456,94	1.202.447.285,76

OBRA	CRÉDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO
Mantenimiento Oficinas – Río Grande	62.448.177,79	46.036.947,73	46.036.947,73
Mantenimiento Oficinas – Ushuaia	30.644.206,80	28.683.581,79	28.683.581,79
Mejoramiento B° Felipe Varela	10.857.542,22	9.215.123,32	8.804.920,43

Solo Obras MO y SP

Cancha multipropósito Unida de Detención	4.774.090,31	4.774.090,31	4.774.090,31
Centro San Sebastian – Módulo Exterior	14.460.776,58	4.511.679,50	4.511.679,50
Ampl. Centro de Jubilados Akainik – Ushuaia	2.415.652,44	1.999.055,24	1.883.762,03
Refacciones Interiores y nueva instalación	1.089.408,61	994.492,10	695.972,75
Comisaría Barrio Andorra – Ushuaia	389.603,81	389.603,81	389.603,81
Centro de Participación y Fortalecimiento	9.064.499,62	0,00	0,00
TOTALES	136.143.958,18	96.604.573,80	95.780.558,35

OBRA	CRÉDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO
Mejoramiento B° Mirador y Arraigo – M. Sur – RG	62.388.441,20	62.242.876,89	59.491.788,21
Mejoramiento B° Arraigo Sur – Margen Sur – RG	39.349.904,13	24.326.935,63	24.326.935,63
Mejoramiento Macizos 1 a 14 – Margen Sur – RG	13.411.196,43	13.411.196,43	8.119.529,56
Mejoramiento B° Felipe Varela	10.329.929,86	10.167.174,67	10.167.174,67
TOTALES	125.479.471,62	110.148.183,62	102.105.428,07

OBRA	CRÉDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO
Centro de Atención de Segundo Nivel – Río Grande	52.160.904,37	48.261.314,00	39.487.300,42
Mantenimiento de oficinas gubernamentales	6.925.000,00	5.674.217,92	5.674.217,92
TOTALES	59.085.904,37	53.935.531,92	45.161.518,34

TOTAL OBRA

DETALLE DE OBRAS	Montos Aprobados por Leyes Provinciales N.º 1149, 1180 y 1235
Pta de Pretratam. de Efluentes Cloacales Bª Golondrina	185.116.138,00
Planta de Tratamiento Arroyo Grande	219.298.595,00
Microestadio de Usos Múltiples	400.000.000,00
Complejo Deportivo Margen Sur	80.000.000,00
Desarrollo Troncal Fibra Óptica	370.000.000,00
Desarrollo Costero Canal Beagle	1.533.095.089,00
Puesta en Valor avión Sanitario	32.000.000,00
Edificio Tribunal de Cuentas Provincial	45.000.000,00
Reparación Edificios úblicos	10.000.000,00
Edificio Poder Legislativo	60.000.000,00
Muelle Comercial Op. de Buque de Carga y Pesca	785.000.000,00
Centro de Atención Primaria para la Salud Andorra	13.000.000,00
Gimnasio Escuela N° 31 – Ushuaia	33.800.000,00
Distribución Gas Barrio Andorra	26.000.000,00
Gimnasio Escuela de Policía Río Grande	31.200.000,00
Reparación Galpón Servicios Generales	21.000.000,00
Edificio Cámara de Apelaciones – Ushuaia	35.000.000,00
Adecuación edificio Distrito Judicial Norte	6.101.071,34
Puesta en Marcha y Equipamiento Lab. Fin del Mundo	45.000.000,00
Ampliación Edificio Ministerio de Trabajo – Ushuaia	8.000.000,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio Argentino	7.425.000,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio Arraigo Sur	18.892.500,00
Red de Gas – Margen Sur – Héroes de Malvinas	3.217.500,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio 10 de Noviembre	1.650.000,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio El Milagro	1.787.500,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio Provincias Unidas	9.075.000,00

TOTAL OBRA

Red de Gas – Margen Sur – Barrio Fuegosinos	2.585.000,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio 22 de Julio	3.025.000,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio Unido	5.500.000,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio Fuerza Unida	5.912.500,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio Miramar	1.650.000,00
Red de Gas – Margen Sur – Barrio 15 de Octubre	8.195.000,00
Red de Agua Barrios Akar, Colombo y Barrancas del Pipo	15.000.000,00
Sistema de prevención, atención y despacho de urg y emerg de la Secretaría de Seguridad	19.961.726,44
Construcción del SUM Jardín N° 11 Chepachen – R. Gde	6.420.160,00
Ampliación del CAAD – SUM y Baños – Río Grande	13.801.115,00
Ampliación Jardín N° 12 – Río Grande	19.781.482,00
Ampliación Escuela N° 20 – Río Grande	22.336.407,00
Ampliación Escuela Moreau de Justo – Río Grande	19.976.530,00
Remodelación Escuela Prov. Manuel Belgrano – R. Gde	2.021.000,00
Ampliación Aulas 350 m2 Escuela Especial Tolhuin	7.000.000,00
Ampl.Aulas y depósito de 180 m2 Jardín N° 27 – R. Gde	6.120.000,00

DETALLE DE OBRAS	Montos Aprobados por Leyes Provinciales N.º 1149, 1180 y 1235
Aulas en Esc. Olga B. de Arko – Ushuaia	13.000.000,00
Renov.de Cald y sist. De calefacción Jarín N° 6 – R. Gde	1.200.000,00
Ampl. aulas, baños y sala de máq. Es. Piedrab. – R. Gde	19.000.000,00
Comedor y cocina Esc. Laureano Maradona – Río Grande	4.000.000,00
Constr. de Aulas y depósito Esc. Antártida Río Grande	3.000.000,00
Esc. Técnica Margen Sur – Río Grande	96.000.000,00
Biblioteca y refacción de aberturas Esc. N° 32 – R. Gde	4.500.000,00
Ampliación de SUM Esc. Lago Escondido	2.450.000,00
Ampliación Esc. N° 10 – Río Grande	2.021.000,00
SUM Esc. N° 21 – Río Grande	27.049.600,00
Mejoramiento Barrio Chacra IV IPV Esc. De Emergencia	140.000.000,00
Mejoramiento Barrio Chacra II IPV Esc. De Emergencia	140.000.000,00

TOTAL OBRA		
Gimnasio Club Garibaldi		25.000.000,00
Gimnasio Club de Leones		45.000.000,00
Pavimento de acceso Centro de Salud M. Sur – Río Gde		9.000.000,00
Iluminación Barrios IPV – Río Grande		6.522.000,00
Redes de Agua y cloacas de Río Grande y Ushuaia		65.700.000,00
Redes de Agua y cloacas ciudad de Tolhuin		14.000.000,00
Ampliación redes de gas Ushuaia y Río Grande		35.700.000,00
Ampliación redes de gas ciudad de Tolhuin		30.000.000,00
Adec. est. Reg. presión de gas y cap.de transp.M.S. – R.G.		84.221.575,00
Ampliación Proyecto Puerto Ushuaia		200.000.000,00
Sist. de cámaras de seg., cámaras implementación 911		20.000.000,00
Casa del Futuro Ushuaia		4.000.000,00
Proyecto remodelación LUCCCAU		3.422.929,00
Proyecto Contr.de Edificio Asoc. Civil Reencontrándonos		37.000.000,00
TOTAL		5.171.731.417,78

