

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

| Código | Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra | Código Obra | Código BAPIN | Fecha Inicio | Fecha Fin | Clase | Avance Físico (%) | Ubicación Geográfica | Costo Total | Ejecución Acumulada | Estimación a Cierre de Ejercicio |
|-----------|--|-------------|--------------|--------------|-----------|-------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| 10000000 | Fuentes Internas | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101001500 | D.P.O. y S.S | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102000000 | Recursos Propios | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102000300 | Justicia | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102000600 | In.Fue.Tur | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102000800 | Vialidad | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102001300 | Puertos | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102001400 | Energia | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102001500 | D.P.O.S.S. | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102001501 | 01 - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021 | | | 17/01/22 | 31/03/23 | 00:00 | 100,00 | USHUAIA | 17.593.867,59 | 17.319.711,22 | 274.156,37 |
| 102001502 | Mejoramiento sistema de Potabilización - OPERACIÓN PLANTA POTABILIZADORA n°4 MALVINAS ARGEN | | | 20/10/21 | 20/01/24 | 00:00 | 97,66 | USHUAIA | 396.056.615,03 | 244.619.741,82 | 151.436.873,21 |
| 102001503 | Mejoramiento de sistema de Reserva y Distribución - REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 22/23 | | | 22/08/23 | 14/06/24 | 00:00 | 9,52 | USHUAIA | 69.708.438,17 | 2.549.877,44 | 67.158.560,73 |
| 102001600 | INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102001700 | Obra Social | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102001800 | LABORATORIO FIN DEL MUNDO | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

| Código | Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra | Código Obra | Código BAPIN | Fecha Inicio | Fecha Fin | Clase | Avance Físico (%) | Ubicación Geográfica | Costo Total | Ejecución Acumulada | Estimación a Cierre de Ejercicio |
|-----------|---|-------------|--------------|--------------|----------------|-------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| 10300000 | Recursos con Afectación Específica | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010000 | Rec. Afec. Específica Provinciales | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010001 | 01 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G | | | 28/08/17 | 31/01/25 00:00 | | 86,20 | USHUAIA | 787.609.357,18 | 319.547.903,86 | 468.061.453,32 |
| 103010002 | 02 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIOS CUESTA DEL VALLE, A | | | 30/08/19 | 10/10/23 00:00 | | 98,30 | USHUAIA | 184.485.532,50 | 177.231.882,51 | 7.253.649,99 |
| 103010003 | 3 - RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIEN | | | 01/03/21 | 31/05/24 00:00 | | 100,00 | USHUAIA | 572.935.296,09 | 572.934.296,07 | 1.000,02 |
| 103010004 | 4 - SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICO DE EMERGENCIA DP | | | 15/11/21 | 14/05/22 00:00 | | 100,00 | TOLHUIN | 31.882.106,59 | 31.882.106,59 | 0,00 |
| 103010005 | 5 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGE | | | 11/03/19 | 22/07/24 00:00 | | 43,54 | RIO GRANDE | 879.972.503,21 | 245.949.931,07 | 634.022.572,14 |
| 103010006 | 6 - VACIADERO DE CAMIONES ATMOSFERICOS Y PLAYA DE SECA | | | 24/01/22 | 05/05/23 00:00 | | 100,00 | USHUAIA | 63.349.397,30 | 63.349.397,30 | 0,00 |
| 103010007 | 7 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO LA BOLSITA - USHUAIA | | | 28/01/22 | 28/01/25 00:00 | | 79,33 | USHUAIA | 80.244.799,52 | 48.539.950,84 | 31.704.848,68 |
| 103010008 | 8 - RED DE AGUA Y CLOACA BARRIOS BAJADA DE LOS MAESTRO | | | 28/01/21 | 03/04/24 00:00 | | 71,30 | USHUAIA | 412.269.251,99 | 193.397.047,23 | 218.872.204,76 |
| 103010009 | 9 - REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA | | | 19/05/22 | 17/03/23 00:00 | | 73,67 | TOLHUIN | 139.222.053,41 | 72.673.160,06 | 66.548.893,35 |
| 103010010 | 10 - RED DE AGUA Y CLOACA TRAMO FALTANTE Y ESTACION | | | 05/09/22 | 07/02/25 00:00 | | 71,58 | TOLHUIN | 163.917.346,66 | 85.835.898,04 | 78.081.448,62 |
| 103010011 | 11 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA N° 4 MALVINAS ARG | | | 02/01/23 | 01/10/24 00:00 | | 6,51 | USHUAIA | 7.319.527.805,79 | 148.147.486,96 | 7.171.380.318,83 |
| 103010012 | 12 - REDES ELECTRICAS DPOSS | | | 13/02/23 | 31/03/25 00:00 | | 100,00 | USHUAIA | 63.052.450,24 | 55.031.865,67 | 8.020.584,57 |
| 103010013 | 13 - RELEVAMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIEN | | | 01/06/24 | 31/05/25 00:00 | | 78,68 | USHUAIA | 1.011.571.669,00 | 914.324.940,85 | 97.246.728,15 |

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

| Código | Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra | Código Obra | Código BAPIN | Fecha Inicio | Fecha Fin | Clase | Avance Físico (%) | Ubicación Geográfica | Costo Total | Ejecución Acumulada | Estimación a Cierre de Ejercicio |
|-----------|---|-------------|--------------|--------------|-----------|-------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| 103010300 | Poder Judicial | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020000 | Rec. Afect. Especifica Nacionales | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020001 | 01 - REUBICACIÓN DE POLVORINES | | | 17/04/19 | 15/08/24 | 00:00 | 95,34 | USHUAIA | 99.667.281,27 | 86.658.530,63 | 13.008.750,64 |
| 103020002 | 02 - REFUERZO COLECTOR MALVINAS | | | 09/02/22 | 02/02/24 | 00:00 | 53,24 | USHUAIA | 209.145.569,62 | 41.018.053,99 | 168.127.515,63 |
| 103020003 | 03 - AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE | | | 01/10/22 | 21/10/23 | 00:00 | 24,72 | TOLHUIN | 361.147.979,87 | 88.994.312,30 | 272.153.667,57 |
| 103020004 | 04 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES MACIZO 154 | | | 30/08/22 | 20/09/23 | 00:00 | 47,61 | TOLHUIN | 1.052.842.685,25 | 345.301.723,07 | 707.540.962,18 |
| 103020005 | 05 - NUEVA PLANTA DE PRETRATAMIENTO Y EMISARIO SUBMARIN | | | 01/10/22 | 25/02/25 | 00:00 | 11,23 | RIO GRANDE | 4.852.703.737,29 | 285.926.208,13 | 4.566.777.529,16 |
| 103020006 | 06 - REFUERZO COLECTOR MAIPÚ | | | 01/12/22 | 12/02/24 | 00:00 | 17,61 | USHUAIA | 492.333.243,57 | 63.661.927,42 | 428.671.316,15 |
| 103020007 | 07 - CONSTRUCCION AZUD COTA 176M | | | 05/01/23 | 01/01/25 | 00:00 | 13,23 | USHUAIA | 6.196.464.211,97 | 510.057.814,97 | 5.686.406.397,00 |
| 105001500 | D.P.O.S.S. | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105001501 | 01 - REPARACIONES EN REDES DE AGUA SECTORES VARIOS USHU | | | 03/07/25 | 03/11/25 | 00:00 | 0,00 | USHUAIA | 339.284.780,90 | 0,00 | 0,00 |
| 200000000 | Fuente Externas | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201001500 | DPOSS | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201001501 | 1 - PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ARROYO G | | | 28/08/17 | 31/05/25 | 00:00 | 86,20 | USHUAIA | 787.609.357,18 | 342.867.018,67 | 444.742.338,51 |
| 202000000 | Crédito Externo | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION

MES 6 DE 2025

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

| Código | Fuente Financiamiento - Denominación de la Obra | Código Obra | Código BAPIN | Fecha Inicio | Fecha Fin | Clase | Avance Físico (%) | Ubicación Geográfica | Costo Total | Ejecución Acumulada | Estimación a Cierre de Ejercicio |
|--------|---|-------------|--------------|--------------|-----------|-------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | TOTALES: | 26.584.597.337,19 | 4.957.820.786,71 | 21.287.491.769,58 |